

REALIZACIJA NRP na dan 31.3.2022

Zap. št.	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 31.3.2022	Realizacija na dan 31.3.2022	% realizacije na dan 31.3.2022 na veljavni proračun v letu 2022	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.3.2022	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
PROJEKTI PREDVIDENI ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU MEHANIZMA CELOTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) IN DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ (DRR)											
1	OB084-17-0009	07301	Vzpostavljane povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	10.10.2017 - 30.09.2023	5.600.981,00	1.232.041,00	12.412,08	1,0%	61.404,70	6,0%	V pripravi je javno naročilo za izvedbo Cankarjeve ulice. Izvedba v celoti predvidena še v letu 2022. V teku je izvajanje letnega programa v okviru Centra trajnostne mobilnosti.
2	OB084-20-0047	07352	Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	23.12.2020 - 30.09.2023	921.303,00	200.001,00	0,00	0,0%	4.245,60	2,1%	Projekt je trenutno v fazi usklajevanja prijave projekta za sofinanciranje v okviru CTN. Naročena je bila dopolnitev projektne dokumentacije PZI, izbrana je tipska nadstrešnica. Skladno s predvidenim planom se bo v mesecu juniju objavilo razpis za izbor izvajalca.
3	OB084-20-0046	08024	Širitev sistema izposoje koles GO2GO	23.12.2020 - 30.09.2023	496.775,00	435.048,00	690,00	0,2%	1.952,00	0,6%	Projekt je trenutno v fazi usklajevanja prijave projekta na 2. fazo za sofinanciranje v okviru CTN na Ministrstvo za infrastrukturo ter priprave projektne naloge pred pripravo razpisne dokumentacije za JN izvedbe.
4	OB084-13-0118	10169	Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega	21.09.2016 - 30.06.2022	6.114.537,00	832.668,00	196.194,31	23,6%	239.773,23	52,4%	V teku je poskusno obratovanje objekta Zimskega bazena, za ureditev športnega parka pa je izbran izvajalec, ki bo uveden v delo predvidoma v začetku aprila 2022.
5	OB084-19-0043	10231	Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	04.11.2019 - 31.12.2022	5.223.589,00	3.970.847,00	487.758,78	12,3%	3.170.472,35	92,1%	V izvedbi je tretja od predvidenih petih faz izvedbe del na objektu, v začetku aprila pa se pričinja izvedba zunanje ureditve šolskega kareja.
6	OB084-19-0044	10232	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	04.11.2019 - 31.12.2023	2.418.177,68	1.355.703,00	0,00	0,0%	1.324.479,00	97,7%	Zaključen je izbor izvajalca. V pripravi je izvedba začetka del na objektu. MOP je potrdil vlogo za neposredno pridobitev sofinanciranja.
7	OB084-21-0032	12044	Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti	01.01.2021 - 31.12.2022	254.717,00	1.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Projekt je zaključen. V pripravi je vloga za pridobitev sofinanciranja iz sredstev CTN - prednostne naložbe 4.4
8	OB084-18-0044	07317	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	04.06.2018 - 30.09.2023	4.336.460,00	1.717.674,00	0,00	0,0%	38.570,62	2,2%	Pogodba je v tiskani obliki poslana na MOP. Imamo pridobljenih 11 gradbenih dovoljenj. Manjka še pridobitev enega, ki je v aktivni fazi urejanja.
9	OB084-18-0029	09082	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	05.06.2018 - 30.09.2023	3.789.175,00	2.403.272,00	348.571,98	14,5%	1.659.671,34	83,6%	Izvedba GOI del je v delu, ter skladna z terminskim in finančnem planom.
PROJEKTI S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2022 - 100.000 EUR in več											
10	OB084-13-0010	04034	Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme	01.01.2010 - 31.12.2023	1.574.217,00	110.000,00	27.500,01	25,0%	82.499,99	100,0%	Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za poplačilo kredita za nakup gasilskega vozila za gozdne požare za PGD Nova Gorica ter poplačilo leasinga za nakup gasilskega vozila s cisterno za PGD Dornberk. Plačilo obrokov se bo do porabe postavke izvajalo mesečno po zahtevkih, ki jih bosta poslala PGDNG in PGD Dornberk.
11	OB084-13-0011	04036	Sredstva iz požarnega sklada	01.01.2010 - 31.12.2025	2.885.595,00	210.000,00	0,00	0,0%	210.000,00	100,0%	Sredstva na proračunski postavki bodo v letu 2022 namenjena izplačilu namenskih sredstev požarnega sklada, ki jih bo nakazalo občini NG Ministrstvo za obrambo. Sredstva se bodo mesečno na predlog razdelilnika, ki ga je sprejel Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, razdelila med izvajalce gasilske dejavnosti v celotni višini prejetih sredstev.
12	OB084-16-0006	04039	Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	01.01.2016 - 31.12.2025	474.000,00	139.600,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Sredstva se bodo v letu 2022 porabila za intervencije. To so: interventna sanacija plazov, usadov in podorov. Porabljena bodo za interventna geološka, geomehanska in statična poročila ter za potrebne projektne dokumentacije. Porabila se bodo za morebiten monitoring plazov. Sredstva se porabljajo tudi za interventno sanacijo, zavarovanje in rušenje nevarnih objektov, odstranjevanje nevarnih dreves, urejanje intervencijskih poti za gasilce. S postavke so bo krilo stroške za izvajanje požarnih straž v času povečane požarne ogroženosti. Če ne bo dosti intervencij in kaj sredstev ostane, se proti koncu leta izvedejo požarne preseke po planu.

REALIZACIJA NRP na dan 31.3.2022

Zap. št.	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 31.3.2022	Realizacija na dan 31.3.2022	% realizacije na dan 31.3.2022 na veljavni proračun v letu 2022	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.3.2022	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
13	OB084-20-0043	06008	Vzdrževanje objektov v lasti občine 2021-2022	23.12.2020 - 31.12.2022	273.000,00	100.000,00	17.177,62	17,2%	30.189,23	47,4%	Za knjižnico Branik je bila izvedena dobava in montaža opreme ter urejen spominski prostor. V proračunskem letu bodo porabljena vsa planirana sredstva.
14	OB084-20-0004	06035	Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi	26.05.2020 - 31.12.2023	852.000,00	842.000,00	0,00	0,0%	800.378,72	95,1%	Izveden je razpis za menjavo stavbnega pohištva, pogodba za izvedbo del je podpisana. Montirano je bilo že prvo tipsko okno. Izvedba v celoti predvidena še v letu 2022.
15	OB084-21-0037	06042	Digitalna orodjarna mislečega mesta - IoT DOMM	01.09.2021 - 31.12.2023	421.662,00	238.454,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Konzorcijski projekt sodelujočih občin je v mirovanju in sicer je Ministrstvo za javno upravo preklicalo javni razpis na katerega je bil projekt koordiniran s strani Občine Ajdovščina prijavljen. Projekt bo ob prvi ponovni možnosti prijave za pridobitev sofinanciranja v pripravljeni ali dopolnjeni obliki prijavljen na javni razpis.
16	OB084-20-0027	07008	Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024	01.06.2020 - 03.12.2024	420.000,00	100.000,00	366,00	0,4%	2.776,88	3,1%	V izvedbi je interventna rekonstrukcija oz. korekcija nevarnega nepreglednega ovinka na LP 784391 Kozaršče – vratca v KM 1,325. V pripravi je naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo sondažnih vrtin z geološkim poročilom za nekatere cestne usade.
17	OB084-20-0028	07009	Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024	01.06.2020 - 31.12.2024	440.000,00	110.000,00	0,00	0,0%	9.470,96	8,6%	V pripravi je gradivo za zbiranje ponudb za izvedbo sanacij dotrajanih oz. deformiranih in nevarnih prometnih površin v mestu kot npr.: Parkirišče za nebotičnikom nad garažno hišo, del krožišča ob prehodu na ulico Tolminskih puntarjev, manjša deformirana prometna površina Ulice za spomenikom v Solkanu ipd...
18	OB084-13-0102	07122	Nakup zemljišč in stavb	01.01.2010 - 31.12.2022	5.806.703,00	660.000,00	6.542,72	1,0%	99.291,41	16,0%	Glede na zadeve, ki so v obravnavi, je do konca leta načrtovana poraba vseh sredstev na proračunski postavki.
19	OB084-20-0009	07149	Obnova kanalizacija Grčna-Podgrčna - 1. faza	27.05.2020 - 31.12.2023	300.000,00	190.000,00	0,00	0,0%	9.767,45	5,1%	Po podpisu pogodbe VIK lahko izvedejo javno naročilo gradnje.
20	OB084-20-0011	07161	Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur	27.05.2020 - 31.12.2022	404.600,00	224.000,00	0,00	0,0%	100.816,29	45,0%	Odsek JV po Vipavski cesti od HŠ 46 do zavoja za Liskur je v fazi zaključevanja. Manjka še del ob Vipavski cesti na peš poti v dolžini 108 m, ter zaključna dela.
21	OB084-20-0026	07192	Pločnik Dornberk - Draga - II. faza	01.06.2020 - 31.12.2022	391.141,00	366.985,00	854,00	0,2%	7.155,60	2,2%	V teku recenzija PZI dokumentacije, postopek izbire izvajalca v zaključni fazi. Izvedba je v celoti predvidena v letu 2022.
22	OB084-20-0013	07197	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-2023	01.06.2020 - 31.12.2023	490.600,00	150.000,00	0,00	0,0%	5.262,54	3,5%	Po podpisu pogodbe VIK lahko pričnemo z izvajanjem del.
23	OB084-13-0017	07199	Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo	01.01.2010 - 31.12.2025	2.555.525,00	150.000,00	60.112,06	40,1%	89.637,94	99,8%	V sklopu sredstev postavke bo izvedena priključitev pokritega bazena na sistem daljinskega ogrevanja. Podpisana je bila pogodba o investicijskem transferju z javnim podjetjem, izvedena je bila že prva faza toplotnega (ob samem objektu bazena) zgrajena je bila toplotna postaja. Za zaključek investicije je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, da se toplotovod izvede še po parkirišču do Erjavčeve ulice. Nekaj sredstev bo potrebno zagotoviti še za zaključitev lanskim investicij v obnovo toplotnih postaj za objekte na naslovu Cankarjeva ulica 80 ter Gradnikova ulica 49 in 51.
24	OB084-20-0030	07220	Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture	01.06.2020 - 31.12.2025	1.010.398,00	150.000,00	0,00	0,0%	30.622,45	20,4%	Sklenjena je pogodba za izvedbo asfaltne prevleke dotrajane vozišča LC 284012 Bate - Podlešče med Km 0,705 in Km 2,060 v vrednosti 46.645,98 Eur, kar bo izvedeno v aprilu 2022.
25	OB084-13-0002	07240	Priprava projektov	01.01.2013 - 31.12.2024	1.036.195,00	100.000,00	2.089,15	2,1%	48.421,12	50,5%	Realizirana orodja za predstavitev ključnih projektov na različnih dogodkih ter z namenom dviga prepoznavnosti investicijskih namer Nove Gorice predvsem v povezavi z EPK 2025.

REALIZACIJA NRP na dan 31.3.2022

Zap. št.	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 31.3.2022	Realizacija na dan 31.3.2022	% realizacije na dan 31.3.2022 na veljavni proračun v letu 2022	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.3.2022	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
26	OB084-21-0058	07240	Razvoj EPK Distrikt	10.11.2021 - 31.12.2022	202.000,00	125.000,00	0,00	0,0%	15.738,00	12,6%	Izvedena je predobremenitev za izdelavo strokovne podlage EPK distrikt. V 1.2022 se bo izvedlo IZP (idejne zasnove) za izvedbo programov EPK.
27	OB084-13-0151	07245	Energetsko učinkovita prenova JR v MONG	01.01.2013 - 31.12.2025	347.393,00	100.000,00	92,84	0,1%	9.913,54	10,0%	Naročenih je bilo še 20 svetilk za zamenjavo obstoječih in namestitve novih svetilk po krajevnih skupnostih. Izdelana je bila PZI dokumentacija za dograditev javne razsvetljave Cankarjevega naselja. Pridobljena so bila že vsa soglasja, razen kulturnovarstvenega, po pridobitvi le-tega bo objavljen javni razpis. V primeru, da bodo sredstva postavke dopuščala bo v drugi polovici izvedena še zamenjava obstoječih svetilk Cankarjevega naselja. Del sredstev (cca. 20.000 €) je rezerviran za izločitev prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj.
28	OB084-20-0019	07265	Vodohran Vitovlje	01.06.2020 - 31.12.2022	214.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Po podpisu pogodbe VIK se prične s pripravljanjem zahtevka za izdajo GD.
29	OB084-16-0022	07284	LAS - Hiša aleksandrink	01.01.2017 - 31.12.2022	101.306,00	101.306,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Zaključuje se priprava vloge za oddajo na MKGP za pridobitev sofinanciranja projekta in investicije v prenovi (delno) hiše Aleksandrink.
30	OB084-20-0016	07286	Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2022	28.05.2020 - 31.12.2022	556.829,00	350.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Po podpisu pogodbe VIK lahko pričnemo z izvajanjem vzdrževalnih del.
31	OB084-16-0016	07288	Vodarna Mrzlek	01.01.2017 - 31.12.2023	773.594,00	130.000,00	0,00	0,0%	17.244,42	13,3%	Po podpisu pogodbe VIK lahko pričnemo z izvajanjem vzdrževalnih del.
32	OB084-17-0008	07300	Projekt VIPava	03.08.2017 - 30.09.2022	594.833,00	500.000,00	0,00	0,0%	6.151,79	1,2%	Po podatkih OOPi, ki pridobiva zemljišča, so vse pogodbe že na FURS-u in jih lahko pričakujemo v roku 10 -14 dni. Potem jih je potrebno overiti še pri notarju. Vloga za gradbeno dovoljenje za brv Pekel je pripravljena, čakamo pogodbe, ki so sestavni del vloge. Predvidevamo, da bo vloga vložena še v aprilu 2022. Istočasno se pripravlja javno naročilo za izvedbo del. Postopek bo stekel še pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja (predvidevamo, da pridobivanje gradbenega dovoljenja ne bo bistveno vplivalo na investicijo).
33	OB084-18-0021	07306	Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje	01.01.2018 - 31.12.2025	422.912,00	100.000,00	0,00	0,0%	28.050,93	28,1%	Pridobiva se služnosti za vgradnjo meteorne kanalizacije pri Osek 27 (Badalič). V izdelavi je PN za pridobitev DGD dokumentacije Prvačina 21 - 35.
34	OB084-19-0007	07324	Ureditev odvodnjavanja na območju MONG	20.05.2019 - 31.12.2023	532.700,00	103.000,00	0,00	0,0%	6.757,56	6,6%	V izdelavi je PN za pridobitev DGD dokumentacije Prvačina 21 - 35. Predvidena je rešitev meteorne odvodnje v Cvetrožu, Saksidu in Meteorna odvodnja TB Bate 38 (Sveto).
35	OB084-19-0010	07325	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	29.03.2019 - 31.08.2022	750.828,00	640.000,00	317,20	0,0%	286.617,76	44,8%	V zaključevanju je prva faza izvedbe povezovalne kolesarske pot v SŠP v pripravi pa izvedba druge faze t.j. dokončanje celotne povezovalne kolesarske trase. Investicija bo v celoti končana v letu 2022.
36	OB084-20-0033	07346	Regulacija potoka Liskur	02.06.2020 - 31.12.2023	1.449.544,00	424.500,00	0,00	0,0%	28.357,68	6,7%	Izdelana in oddana v mnenja je bila projektna dokumentacija DGD za regulacijo vodotoka Liskur in rekonstrukcijo lokalne ceste, ki se je kasneje izkazala kot neustrezna. V dogovoru z DRSV je v pripravi projektna naloga za izbor projektanta, ki bo izdelal IZP, DGD in PZI za objekt: Izvedba protipoplavnih ukrepov na vodotoku Liskur; izgradnja suhega visokovodnega zadrževalnika, z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti na območju Liskurja, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe. Vzpostavljeno je v izdelavi PZI za rekonstrukcijo ceste bolnica Stara Gora.
37	OB084-20-0041	07350	Operativni stroški priprave projektov 2021-2024	23.12.2020 - 31.12.2024	302.700,00	165.000,00	536,80	0,3%	59.306,94	36,3%	V izdelavi so projektne dokumentacije za OŠ Kozara, za ureditev ekoloških otokov in za ureditev mriške vežice v Kromberku.

REALIZACIJA NRP na dan 31.3.2022

Zap. št.	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 31.3.2022	Realizacija na dan 31.3.2022	% realizacije na dan 31.3.2022 na veljavni proračun v letu 2022	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.3.2022	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
38	OB084-21-0003	07353	OPPN ob železniški - Majske poljane	01.01.2021 - 31.12.2022	761.475,00	761.475,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	V teku so pogovori o ureditvi medsebojnih razmerij med investitorjem in MONG na temo ureditev komunalne infrastrukture na območju OPPN ob železniški postaji - Majske poljane, zato na tej postavi še ni bilo realizacije.
39	OB084-21-0047	07354	Cestne povezave na Trnovski in Banjski planoti	01.09.2021 - 31.12.2022	340.000,00	225.000,00	0,00	0,0%	53.625,15	23,8%	1. V postopku je izvedba parcelacij in sledijo cenitve ter odkupi zemljišč. 2. Sklenjena je pogodba za izvedbo asfaltne prevleke dotrajnega vozišča na odseku LC 284012 Bate- Podlešče med km1,705 in Km 2,060.-izvedba v aprilu 2022.
40	OB084-21-0055	07357	REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)	03.11.2021 - 31.12.2027	6.303.596,00	166.192,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Izdelana in z DRSI usklajena je projektna naloga. V letu 2022 je predvideno naročilo izdelave projektne dokumentacije in izdelava idejne zasnove projekta.
41	OB084-13-0012	09005	Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij	01.01.2010 - 31.12.2022	1.810.312,00	130.000,00	2.265,00	1,7%	0,00	1,7%	Javni razpis pravkar objavljen. Porabljena sredstva so izplačilo dodeljenih sredstev iz leta 2020 po dveh pritožbah. Postavka bo v celoti realizirana do konca leta.
42	OB084-13-0015	09014	Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij	01.01.2010 - 31.12.2023	644.099,00	200.000,00	0,00	0,0%	51.776,65	25,9%	Začetek del je predviden za mesec maj letos.
43	OB084-13-0184	09070	Subvencioniranje komunalnega prispevka	01.01.2014 - 31.12.2022	299.828,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	V pripravi javni razpis. Postavka bo v celoti realizirana do konca leta.
44	OB084-14-0008	09071	Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti	01.01.2015 - 31.12.2022	1.068.550,00	173.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	V pripravi javni razpis. Postavka bo v celoti realizirana do konca leta.
45	OB084-13-0122	10079	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	01.01.2010 - 31.12.2024	1.659.052,00	110.000,00	0,00	0,0%	109.987,00	100,0%	Postavka bo v celoti realizirana do konca leta 2022.
46	OB084-13-0126	10084	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	01.01.2010 - 31.12.2025	3.717.065,00	189.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Postavka bo v celoti realizirana do konca leta 2022.
47	OB084-20-0003	10152	Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3	26.05.2020 - 31.12.2023	12.936.452,00	5.688.351,00	2.196,00	0,0%	9.882,00	0,2%	V pripravi je javno naročilo gradnje. Začetek gradnje je predviden v letu 2022.
48	OB084-13-0156	10179	Vrtec Grgar	01.09.2013 - 31.12.2022	1.663.784,00	982.304,00	246.326,06	25,1%	563.234,10	82,4%	Gradnja je v zaključni fazi. Zaključek gradnje predviden v letošnjem letu.
49	OB084-21-0040	10203	Delovanje javnega zavoda GOI2025	01.10.2021 - 31.12.2026	19.623.000,00	1.523.000,00	13.569,17	0,9%	24.406,00	2,5%	Javni zavod GOI 2025 je vzpostavljen, z imenovano direktorico. V izvedbi so prvi štirje razpisi za zaposlitve, potrjen je letni načrt dela in finančni načrt zavoda s kadrovskim načrtom. Izdelana je bila posodobitev DIIP-a za potrebe Ministrstva za kulturo, s katerim je v usklajevanju pogodba o sofinanciranju projekta. Programske aktivnosti (razvoja faza projektov iz prijave knjige za 2022) potekajo po predstavljenem načrtu direktorice. Izdelana je študija razvoja obmejnega prostora (EPK distrikt) s predstavitvijo javnosti. Potekajo intenzivni pogovori z izbranimi deležniki glede investicijskih vlaganj (DRSI, slovenske železnice, MK, MzL ter drugimi).
50	OB084-18-0042	10206	Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo	05.06.2018 - 31.12.2025	5.315.768,00	360.000,00	160,43	0,0%	35.471,50	9,9%	V pripravi je vsa potrebna dokumentacija in vloga za razpis Ministrstva za kulturo. Gradnja je predvidena v 2023.
51	OB084-18-0041	10207	GREVISLIN	01.08.2018 - 31.12.2025	683.042,00	156.848,00	145.847,38	93,0%	8.533,75	98,4%	Aktivnosti projekta Grevislin so bile zaključene februarja. Čakamo še na finančno zaključevanje s poravnanim zadnjih računov za izvedbo investicije na Gradu Rihemberk.
52	OB084-19-0026	10224	Dnevni center za starejše občane	03.06.2019 - 31.12.2022	201.202,00	131.400,00	9.403,76	7,2%	27.293,84	27,9%	Izdelana in oddana je bila projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). Dom upokojeencev je bil na prijavi na razpis uspešen. Udeleženci (MONG, SSMON, DUNG) smo v fazi dogovarjanja o nadaljnjem poteku investicije.
53	OB084-21-0004	10254	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	01.01.2021 - 31.12.2022	189.827,00	189.826,00	0,00	0,0%	6.545,30	3,4%	V teku je pregled izvedenca. Predvideno je, da se v letu 2022 iz sredstev unovčene bančne garancije odpravi vse upravičeno grajene napake, preostanek garancije pa vrne.

REALIZACIJA NRP na dan 31.3.2022

Zap. št.	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 31.3.2022	Realizacija na dan 31.3.2022	% realizacije na dan 31.3.2022 na veljavni proračun v letu 2022	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.3.2022	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
54	OB084-21-0059	10260	Obnova vrtca Čriček po požaru	01.12.2021 - 31.12.2022	290.781,00	290.781,00	0,00	0,0%	61.751,18	21,2%	Obnova je v celoti zaključena. Potrebno izvesti še poračun z zavarovalnico.