

REALIZACIJA NRP na dan 19. 9. 2022

Zap. št.	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta NRP	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 19.9.2022	Realizacija na dan 19.9.2022	% realizacije na dan 19.9.2022 na veljavni proračun v letu 2022	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 19.9.2022	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
PROJEKTI PREDVIDENI ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU MEHANIZMA CELOTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) IN DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ (DRR)											
1	OB084-17-0009	07301	Vzpostavljane povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	10.10.2017 - 30.09.2023	5.459.872,00	1.028.041,00	39.580,01	3,9%	77.970,55	11,4%	Izbran je izvajalec za izvedbo (gradnjo) ureditev površin za kolesarje in pešce vzdolž Cankarjeve ulice. Ocenjuje se, da bo v letu 2022 realiziran manjši del planirane investicije.
2	OB084-20-0047	07352	Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	23.12.2020 - 30.09.2023	900.262,38	197.355,00	0,00	0,0%	4.245,60	2,2%	Objavljeno je naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo GOI del. Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. V letu 2023 sledi nadaljevanje izvedbe ter dokončanje predvidenih del.
3	OB084-20-0046	08024	Širitev sistema izposoje koles GO2GO	23.12.2020 - 30.09.2023	496.775,00	435.048,00	690,00	0,2%	9.929,00	2,4%	JN za izbiro izvajalca je v teku. Pogodba z izbranim izvajalcem bo predvidoma podpisana oktobra, GOI dela naj bi stekla nemudoma. Po prejetih ponudbah bo več znanega, kdaj se lahko pričakuje tudi opremo, je pa bolj realno, da bo ta na voljo šele v prihodnjem letu (kolesa ...).
4	OB084-13-0118	10169	Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega	21.09.2016 - 30.06.2022	6.044.982,00	1.101.668,00	346.219,74	31,4%	667.940,03	92,1%	Dela se izvajajo skladno s terminskim in finančnim planom. Dosežena bo 100% predvidena letna realizacija.
5	OB084-19-0043	10231	Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	04.11.2019 - 31.12.2022	5.150.912,00	3.970.848,00	2.141.965,68	53,9%	1.792.030,40	99,1%	Dela se izvajajo skladno s terminskim in finančnim planom. Dosežena bo 100% predvidena letna realizacija.
6	OB084-19-0044	10232	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	04.11.2019 - 31.12.2023	2.535.578,55	886.964,00	1.032,00	0,1%	880.525,99	99,4%	Dela v izvajanju. Ocenjuje se da letošnja realizacija glede na zamik pričetka del ne bo dosežena v celoti. Ocena je 65%.
7	OB084-21-0032	12044	Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti	01.01.2021 - 31.12.2022	254.717,00	1.000,00	500,00	50,0%	0,00	50,0%	Dela so zaključena, objekt je predan v upravljanje.
8	OB084-18-0044	07317	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija	04.06.2018 - 30.09.2023	4.336.460,00	717.674,00	1.947,50	0,3%	646.371,39	90,3%	Vloga na MOP-u potrjena. V podpisovanju pri ministru. Sledi potrditev na SVRK-ju. Pridobljena so vsa gradbena dovoljenja. Izdelana je PZI dokumentacija. Takoj po potrditvi vloge se bo pristopilo k izvedbi razpisa oz. javnega naročila za izvedbo. Začetek izvedbe se zamika v NOVEMBER leta 2022. V letu 2023 sledi nadaljevanje izvedbe ter dokončanje predvidenih del. Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija 1515 Kromberk", iz katerega se črpajo sredstva za investicijo se bo zaključil jeseni leta 2023, takrat bodo tudi izpolnjeni kazalniki projekta.
9	OB084-18-0029	09082	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	05.06.2018 - 30.09.2023	3.789.175,00	2.403.272,00	1.218.723,94	50,7%	812.520,38	84,5%	Dela se izvajajo skladno s terminskim in finančnim planom. Dosežena bo 100% predvidena letna realizacija.
PROJEKTI S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2022 - 100.000 EUR in več											
10	OB084-13-0010	04034	Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme	01.01.2010 - 31.12.2023	1.574.217,00	110.000,00	77.500,03	70,5%	32.499,97	100,0%	Sredstva na proračunski postavki 04034 so bila porabljena za povrnitev zneska PGD NG za odplačevanja kredita za gasilsko vozilo in za povrnitev zneska PGD Dornberk za odplačevanja leasinga za gasilsko vozilo. Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.
11	OB084-13-0011	04036	Sredstva iz požarnega sklada	01.01.2010 - 31.12.2025	2.885.595,00	210.000,00	125.030,91	59,5%	84.968,40	100,0%	Sredstva na proračunski postavki 04036 so bila v letu 2022 namenjena izplačilu namenskih sredstev požarnega sklada, ki jih je nakazalo občini Ministrstvo za obrambo. Sredstva se je mesečno na predlog razdelilnika, ki ga je sprejel Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, razdelilo med izvajalce gasilske dejavnosti v celotni višini prejetih sredstev.
12	OB084-16-0006	04039	Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	01.01.2016 - 31.12.2025	531.600,00	174.600,00	112.611,19	64,5%	3.874,40	66,7%	Sredstva so bila porabljena za nujne intervencijske ukrepe pri gradnji povezovalne kolesarske poti v Solkanskem športnem parku, zaradi nevarnosti plazanja brežine. Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.
13	OB084-20-0043	06008	Vzdrževanje objektov v lasti občine 2021-2022	23.12.2020 - 31.12.2022	338.000,00	152.000,00	46.383,39	30,5%	31.421,00	51,2%	Do konca leta bodo predvidena sredstva na postavki porabljena v celoti.
14	OB084-20-0004	06035	Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi	26.05.2020 - 31.12.2023	852.000,00	842.000,00	292.980,55	34,8%	507.398,17	95,1%	Dela se izvajajo skladno s terminskim in finančnim planom. Dosežena bo 100% predvidena letna realizacija.
15	OB084-21-0037	06042	Digitalna orodjarna mislečega mesta - IoT DOMM	01.09.2021 - 31.12.2023	421.662,00	207.454,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Konzorcijski projekt zaradi preklica JR MJU in posledično neodbitve prijave ne gre v izvedbo saj ni zagotovljena potrebna višina sredstev. Sredstva na postavki ni lastnih sredstev.
16	OB084-13-0035	07001	Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih cestah	01.01.2010 - 31.12.2022	793.550,00	120.000,00	0,00	0,0%	101.488,10	84,6%	Izbran je bil izvajalec vzdrževanja gozdnih cest, izvedba del bo zaključena do zadnjih dni v oktobru, postavka bo realizirana v celoti.

REALIZACIJA NRP na dan 19. 9. 2022

Zap. št.	Številka projekta NRP	pp	Naziv projekta NRP	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 19.9.2022	Realizacija na dan 19.9.2022	% realizacije na dan 19.9.2022 na veljavni proračun v letu 2022	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 19.9.2022	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
17	OB084-20-0027	07008	Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024	01.06.2020 - 03.12.2024	420.000,00	100.000,00	2.126,46	2,1%	57.337,43	59,5%	Aktivnosti v okviru proračunske postavke so v teku. Poravnani so bili račun za varnostni načrt za sanacijo nevarnega podpornega zidu v Oseku. Zaključena je interventna nadgradnja in dograditev nevarnih ograj ter postavitev novih varnostnih ograj na cestnih objektih občinskih javnih cest. V nadaljevanju se bo v okviru razpoložljivih sredstev izvedlo nadomestne podporne zidove na mestu dotrajanih in nevarnih suho zidanih kamnitih podpornih zidov kot npr. , v Lokovcu, na Trnovem ipd. Izvedla se bo tudi ureditev nujnih elementov cestne odvodnje in nujne sanacije cestnih objektov. Ocenjuje se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev.
18	OB084-20-0028	07009	Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024	01.06.2020 - 31.12.2024	440.000,00	110.000,00	6.760,67	6,1%	101.815,91	98,7%	V izvedbi so naslednja večja vzdrževalna dela v mestu: sanacija pločnika in kanalizacije ob Vrtni ulici, sanacija vozišča in parkirišča ob ulici Tolminkih Puntarjev, sanacija vozišča ob Rejčevi ulici ter sanacija dotrajane vozišča dela ulice 25. junija v Novi Gorici. Razpoložljiva sredstva bodo porabljena v celoti.
19	OB084-14-0012	07054	Kontejnerska mesta in ekološki otoki	01.01.2015 - 31.12.2025	591.112,00	115.000,00	17.920,50	15,6%	81.139,86	86,1%	Sredstva proračunske postavke so bila do 16.8. 2022 porabljena za dobavo in montažo opozorilnih tabel za kosovni odpad na izbranih lokacijah, dobavo in montažo ograje na ekološkem otoku v Vitovljah ter pripravo varnostnega načrta za namen ureditve ekološkega otoka v Lokovcu. V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije PZI za tipске ekološke otoke, izvedene so bile manjše sanacije in ureditve na treh različnih lokacijah, v teku je dobava in montaža video nadzornega sistema na petih izbranih lokacijah in zaključila so se dela za ureditev ekološkega otoka v Lokovcu. Izbran je izvajalec del za ureditev ekološkega otoka na ulici Gradnikove brigade 33 in sanacija manjšega ekološkega otoka v Kromberku. Prejeli smo donacijo podjetja Salonit Anhovo Kamnolom, s katero se bo uredilo ekološki otok v Solkanu pri pošti. Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. Pri projektiranju ekoloških otokov je prišlo do sprememb vhodnih podatkov in je zato izdelava PZI projektne dokumentacije v zamudi. Posledično se je zamaknila tudi izvedba, ki pa se, v obsegu razpoložljivih sredstev, načrtuje v drugi polovici leta 2022. Zaradi dviga cen materialov, se predvideva, da ne bo realizirano načrtovano število urejenih ekoloških otokov.
20	OB084-13-0102	07122	Nakup zemljišč in stavb	01.01.2010 - 31.12.2022	5.806.703,00	656.700,00	91.128,66	13,9%	215.717,27	46,7%	Predvideno pridobivanje zemljišč, kot je opredeljeno v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, poteka počasneje kot je bilo prvotno načrtovano, saj sklepanje dogovorov z lastniki zahteva več časa kot smo ocenili. Načrtujemo, da bomo do konca leta realizirali vse predobremenitve in še nekatere postopke, ki so v teku.
21	OB084-20-0009	07149	Obnova kanalizacija Grčna-Podgrčna - 1. faza	27.05.2020 - 31.12.2023	300.000,00	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00	100,0%	Narejena je bila projektna dokumentacija, ker so se cene gradnje kanalizacijskega omrežja podražile nam primanjkujejo sredstva za izvesti naročilo v celoti. Zato bo potrebno predvideti gradnjo v fazah ali pa sredstva povečati.
22	OB084-20-0011	07161	Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur	27.05.2020 - 31.12.2022	404.600,00	224.000,00	26.327,70	11,8%	197.672,30	100,0%	Vodovod se je izvedel do odcepa Liskur (Odsek 2). V zaključku letošnjega leta je predvidena gradnja vodovoda od MP Rožna Dolina do podhoda obvoznice RD (Odsek 1) navezava na obnovljen vodovod N.L. DN200.
23	OB084-20-0026	07192	Pločnik Dornberk - Draga - II. faza	01.06.2020 - 31.12.2022	431.141,00	441.985,00	12.015,08	2,7%	427.280,95	99,4%	Gradnja je v teku in bo zaključena pred koncem leta. Sredstva na postavki se bodo predvidoma porabila v celoti.
24	OB084-20-0013	07197	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-2023	01.06.2020 - 31.12.2023	490.600,00	150.000,00	1.040,00	0,7%	148.960,00	100,0%	Dela se izvajajo skladno s planom vzdrževanja vodovodnega omrežja, načrti vzdrževanja del so izvedeni, pridobiva se še nekatere služnostne pravice za potek omrežja za oskrbo z vodo. Dosežena bo predvidena letna realizacija.

REALIZACIJA NRP na dan 19. 9. 2022

Zap. št.	Številka projekta NRP	pp	Naziv projekta NRP	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 19.9.2022	Realizacija na dan 19.9.2022	% realizacije na dan 19.9.2022 na veljavni proračun v letu 2022	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 19.9.2022	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
25	OB084-13-0017	07199	Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo	01.01.2010 - 31.12.2025	2.661.525,00	339.300,00	149.774,24	44,1%	188.215,76	99,6%	Sredstva postavke so bila porabljena za ureditev toplotne postaje pokritega bazena, prav tako je bil izveden del priključnega toplovoda za napajanje pokritega bazena oz. športnega parka. Del sredstev je bil porabljen za zaključevanje investicije v obnovu treh toplotnih postaj na Cankarjevem naselju začeto v lanskem letu. V letošnjem letu je predvidena še celovita obnova toplotne postaje na naslovu Ulica Gradnikove brigade 41, dela se že izvajajo, niso pa še bila obračunana. Preostala sredstva bodo namenjena manjšim investicijam na sistemu daljinskega ogrevanja.
26	OB084-20-0030	07220	Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture	01.06.2020 - 31.12.2025	1.010.398,00	150.000,00	23.422,18	15,6%	27.443,89	33,9%	Izvedena je bila asfaltacija krajšega odseka kategorizirane občinske ceste JP Kozaršče- Vratca; zaključena je sanacija vozišča in izvedba asfaltne prevleke odseka kategorizirane občinske ceste LC 284012 Bate- Banjšice; Po uskladitvi s soglasodajalcem SŽ je v izdelavi projekt ureditve odvodnje in povezovalnega pločnika v Prvačini ob kategorizirani občinski cesti JP 787 181. V pripravi je naročilo za ureditev odvodnje in asfaltacijo Velike poti v Solkanu. V pripravi je tudi potrebno gradivo oz. dokumentacija za izvedbo javnih naročil za naslednje rekonstrukcije in sanacije oziroma za večja vzdrževalna dela v okviru razpoložljivih sredstev: Sanacija vozišča in asfaltacija odseka LC Potok - Železna vrata nad pred leti saniranim cestnim usadom. V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena tudi nujno potrebna minimalna dokumentacija za izvedbo teh in drugih nalog.
27	OB084-21-0058	07240	Razvoj EPK Distrikt	10.11.2021 - 31.12.2022	202.000,00	110.000,00	15.738,00	14,3%	93.962,00	99,7%	Do zaključka leta predvidevamo, da se bo doseglo namen in cilje projekta ter kazalnike predvidene za leto 2022. Sredstva proračunske postavke bodo porabljena v celoti.
28	OB084-20-0019	07265	Vodohran Vitovlje	01.06.2020 - 31.12.2022	214.000,00	100.000,00	24.533,53	24,5%	75.466,47	100,0%	Pridobiva se G.D. za gradnjo vodohrana Vitovlje. Potrebno je pridobiti še pozitivno mnenje DRSV-ja. Del vodovodnega omrežja do vodohrana je bil izveden.
29	OB084-15-0009	07272	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	10.11.2015 - 31.12.2026	454.170,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Sredstva proračunske postavke še niso bila porabljena. Letos je bil z Direkcijo Republike Slovenije (DRSV) 4.3.2022 podpisan sporazum za skupno izvedbo projekta. Pripravljena je bila projektna naloga za izbor projektanta, ki bo izdelal DGD in PZR za objekt: »Ukrepi za zagotavljanje poplavalne varnosti širšega območja naselja Nova Gorica – odvodnik v Sočo«. V avgustu in septembru je bilo izvedeno javno naročilo, preko katerega je bil izbran projektant. Ukrepi so načrtovani v štirih fazah: 1. Izgradnja »odvodnika v Sočo« po Prvomajski Ulici, 2. Izgradnja drugega dela »odvodnika v Sočo« z izpustom v Sočo, 3. Izgradnja odvodnega kanala »BCs« po Lavričevi ulici, 4. Izgradnja »Zadrževalnika Ščedne« s pripadajočimi tehničnimi rešitvami. Za prvo fazo imamo že pridobljeno GD. Za drugo fazo je potrebno novelirati obstoječo DGD. Za razliko prejšnjim različicam, je sedaj v projekt dodan še zadrževalnik Ščedne s pripadajočimi tehničnimi rešitvami z navezavo na Odvodnik Soča, ki bo reševalo problematiko zalednih meteornih voda, ki iz pobočja Kekca gravitirajo in "pritskajo" na samo mestno jedro. Do konca leta 2022 se načrtuje naročilo in priprava projektne dokumentacije za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ukrepov s ciljem, da do 30. 6. 2023 pridobimo gradbeno dovoljenje ter s tem povračilo stroškov projektne dokumentacije in nakupa zemljišč. Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti za namen naročila projektne dokumentacije.
30	OB084-16-0001	07275	Krožišče Ajševica	23.03.2016 - 31.12.2022	135.969,00	122.176,00	11.027,76	9,0%	110.335,08	99,3%	Gradnja je v teku in bo zaključena pred koncem leta. Sredstva na postavki se bodo predvidoma porabila v celoti.

REALIZACIJA NRP na dan 19. 9. 2022

Zap. št.	Številka projekta NRP	pp	Naziv projekta NRP	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 19.9.2022	Realizacija na dan 19.9.2022	% realizacije na dan 19.9.2022 na veljavni proračun v letu 2022	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 19.9.2022	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
31	OB084-16-0022	07284	LAS - Hiša aleksandrink	01.01.2017 - 31.12.2022	101.306,00	101.306,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Zaradi neodbitve v okviru JR LAS, se je projekt preoblikovalo v projekt LAS v obsegu sonca in je trenutno v zaključni fazi potrditve s strani ministrstva. Projekt se formalno prične 1.9.2022. Prva od aktivnosti bo priprava JN za izvedbo vzdrževalnih del objekta.
32	OB084-20-0016	07286	Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2022	28.05.2020 - 31.12.2022	556.829,00	350.000,00	51.132,64	14,6%	298.867,36	100,0%	Dela se izvajajo skladno s planom vzdrževanja del na čistilnih napravah in finančnim planom. Dosežena bo predvidena letna realizacija.
33	OB084-16-0016	07288	Vodarna Mrzlek	01.01.2017 - 31.12.2023	773.594,00	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00	100,0%	Dela se izvajajo skladno s planom vzdrževanja del na vodarni Mrzlek. Dosežena bo predvidena letna realizacija.
34	OB084-17-0008	07300	Projekt VIPava	03.08.2017 - 30.09.2022	594.833,00	265.000,00	8.280,55	3,1%	0,00	3,1%	Objavljeno je bilo JN za izvedbo. Na JN ni bilo prijav. Razpis bomo ponovili.
35	OB084-18-0021	07306	Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje	01.01.2018 - 31.12.2025	422.912,00	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	100,0%	Sredstva še niso bila porabljena. Projekt je v sklopu pogodbe z VIK (Vodovodi in Kanalizacija, Nova Gorica). V letu 2022 je predvidenih več manjših posegov na obstoječi meteorni odvodnji - vgradnja dodatnih peskolovcev in rešetk, sanacija poškodovanih in zamašenih cevi na različnih lokacijah in pa sanacija "meteorne kanalizacije Spodnja Branica območje starega mlina". Predvideno je, da bodo sredstva do konca leta porabljena.
36	OB084-19-0007	07324	Ureditev odvodnjavanja na območju MONG	20.05.2019 - 31.12.2023	567.700,00	244.000,00	0,00	0,0%	99.809,40	40,9%	Dela se izvajajo skladno s planom ureditve odvodnjavanja na območju MONG, načrti vzdrževanja del so izvedeni, pridobiva se še nekatere služnostne pravice za potek odvodnjavanja. Dosežena bo predvidena letna realizacija.
37	OB084-19-0010	07325	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	29.03.2019 - 31.08.2022	750.828,00	609.300,00	316.308,71	51,9%	273.232,89	96,8%	Gradnja bo zaključena pred koncem leta. Sredstva na postavki se bodo predvidoma porabila v celoti.
38	OB084-20-0049	07337	Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	01.01.2021 - 31.12.2022	80.000,00	130.000,00	0,00	0,0%	129.871,31	99,9%	Javno naročilo je bilo uspešno oddano. Izvedba bo predvidoma zaključena do sredine novembra. Porabljena bodo vsa sredstva na postavki.
39	OB084-20-0033	07346	Regulacija potoka Liskur	02.06.2020 - 31.12.2023	1.315.544,00	102.500,00	14.590,59	14,2%	84.360,00	96,5%	Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena v celoti. Projektna dokumentacija DGD za regulacijo vodotoka Liskur in rekonstrukcijo lokalne ceste se je kasneje izkazala kot neustrezna. Z Aneksom smo pogodbo z izvajalcem sporazumno prekinili. Z Direkcijo Republike Slovenije (DRSV) je bil podpisan Aneks k sporazumu za skupno izvedbo projekta in pripravljena je bila projektna naloga za izbor projektanta, ki bo izdelal DGD in PZR za objekt: Izvedba protipoplavnih ukrepov na vodotoku Liskur; izgradnja suhega visokovodnega zadrževalnika, z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti na območju Liskurja, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe. Izbran je projektant. Z namenom preveritve umestitve suhih zadrževalnikov v prostor in pridobitve mnenja nosilcev urejanja prostora je bila naročena in tudi izdelana idejna zasnova IZP - "Izvedba protipoplavnih ukrepov na Liskurskem potoku - izgradnja suhih zadrževalnikov". Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti za namen naročila projektna dokumentacije. Odstopanje od predvidenega plana je predvsem zaradi spremembe vhodnih hidroloških podatkov, ki so stanje na projektu bistveno spremenili. Rešitve, ki jih je predhodna dokumentacija predvidevala pa z vidika poplavne varnosti niso bile sprejemljive. Do konca leta 2022 se načrtuje naročilo in priprava projektna dokumentacije za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ukrepov s ciljem, da do 30. 6. 2023 pridobimo gradbeno dovoljenje ter s tem povračilo stroškov projektna dokumentacije in nakupa zemljišč.

REALIZACIJA NRP na dan 19. 9. 2022

Zap. št.	Številka projekta NRP	pp	Naziv projekta NRP	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 19.9.2022	Realizacija na dan 19.9.2022	% realizacije na dan 19.9.2022 na veljavni proračun v letu 2022	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 19.9.2022	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
40	OB084-20-0041	07350	Operativni stroški priprave projektov 2021-2024	23.12.2020 - 31.12.2024	352.700,00	215.000,00	30.055,40	14,0%	96.565,04	58,9%	Naročene so bile projektne dokumentacije za investicije dozidave atrijev in rekonstrukcija telovadnice OŠ Kozara, ureditve igrišča ob OŠ Branik, ureditev večih kontejnerskih mest in ekoloških otokov, izgradnje mrliške vežice v Kromberku, ureditve prečne ceste na Majskih Poljanah, sprememb namembnosti nekaterih stavb v lasti MONG ter druge manjše storitve. Planiran je bil tudi začetek izdelave projektne dokumentacije za preново OŠ Frana Erjavca, vendar javno naročilo ni bilo uspešno. Do konca leta se planira še naročila projektiranja prenove OŠ Frana Erjavca (po fazah) ter odvodnika v Sočo. Predvideva se, da bodo predobremenjena vsa sredstva na postavki, realizacija nekaterih pa se bo (delno) zamaknila v leto 2023.
41	OB084-21-0003	07353	OPPN ob železniški - Majske poljane	01.01.2021 - 31.12.2022	761.475,00	761.475,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	V zaključni fazi je usklajevanje dogovora med investitorjem in MONG na temo ureditev komunalne infrastrukture na območju OPPN ob železniški postaji - Majske poljane, zato na tej postavi še ni bilo realizacije.
42	OB084-21-0047	07354	Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti	01.09.2021 - 31.12.2022	340.000,00	190.000,00	4.758,00	2,5%	99.047,51	54,6%	Doproyektirana je bila obvozna ceste Grgar - Sv. Gora na odseku Zagomilo-Slatna pri Grgarju. Na tem odseku je bila izvedena tudi parcelacija za potrebe odkupov zemljišča. Smo v fazi odkupa zemljišč in pridobivanja soglasij k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaključena je sanacija vozišča in asfaltna prevleka odseka LC Bate - Lohke. V pripravi je gradivo za oddajo JN za sanacije, asfaltacije in nujne asfaltno prevleke kategoriziranih cest. V okviru razpoložljivih sredstev bodo za obravnavano območje izvedene še naslednje rekonstrukcije in sanacije oz. večja vzdrževalna dela: Ureditev vozišča po širitvi v nevarnih ovinkov ob LC Grgarske Ravne - Bate (izvajalec je že uveden v delo); Robna doasfaltacija vozišča ceste proti Reziji na Trnovem; Sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko na krajšem odseku LC Trušnje- Marcinje na Banjšicah; asfaltacija odseka JP v Lokovcu, sanacija vozišča v Grgarskih Ravnah. Sanacija dotrajanega vozišča
43	OB084-21-0055	07357	REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)	03.11.2021 - 31.12.2027	6.303.596,00	132.954,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	NRP Vzhodna razbremenilna cesta je bil pripravljen na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP/IP) REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici 37164-3/2021/125 z dne 23.6.2021 potrjenega s sklepom DRSI št. 37164-3/2021/125 z dne 16.7.2021. Sredstva so v predvideni višini so-financiranja pridobitve projektne dokumentacije. MONG je za potrebe investicije pripravila in na DRSI predala osnutek projektne naloge za pripravo razpisa za izdelavo prvega dela projektne dokumentacije. Za potrditev projektne naloge in izvedbo razpisa je zadolžena DRSI. Ocenjuje se, da sredstva na postavki do konca leta ne bodo porabljena.
44	OB084-22-0004	07358	Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča	25.04.2022 - 31.12.2022	1.958.400,00	1.958.400,00	1.958.400,00	100,0%	0,00	100,0%	Postavka je v celoti realizirana.
45	OB084-13-0012	09005	Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij	01.01.2010 - 31.12.2022	1.820.312,00	140.000,00	32.336,00	23,1%	18.191,00	36,1%	Sredstva so namenjena javnemu razpisu za področje kmetijstva in se dodeljujejo kot državne pomoči, deloma po pravilih za skupinske izjeme in deloma za pomoči de minimis po veljavnem odloku. Za prvi del razpisa so bile izdane odločbe, za drugi del se zbirajo prijave do začetka septembra. Realizacija bo v naslednjih mesecih kot je terminko predvideno.
46	OB084-13-0015	09014	Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij	01.01.2010 - 31.12.2023	644.099,00	200.000,00	0,00	0,0%	164.670,56	82,3%	Za komplekse Mandrija, Kamnovec, Komuni in Logi smo pridobili odločbe o sofinanciranju izvedbe projektov izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih. Čeprav bi se morala izvedba geodetskih postopkov pričeti že v letošnjem letu, so bile za tri komplekse izdane odločbe o podaljšanju rokov izvedbe, ker zaradi prenove informacijskega sistema katastra, ki poteka na Geodetski upravi RS, do zaključka tega procesa, ni mogoče urejati oz. spreminjati mej.

REALIZACIJA NRP na dan 19. 9. 2022

Zap. št.	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta NRP	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 19.9.2022	Realizacija na dan 19.9.2022	% realizacije na dan 19.9.2022 na veljavni proračun v letu 2022	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 19.9.2022	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
47	OB084-13-0184	09070	Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč	01.01.2014 - 31.12.2022	387.828,00	188.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Ukrep se realizira preko javnega razpisa. Razpis bo objavljen skladno z realizacijo prodaje zemljišč v PEC Kromberk. Ukrep je namenjen vsem graditeljem , ki investirajo v obrtne, proizvodne, storitvene in turistične dejavnosti.
48	OB084-14-0008	09071	Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti	01.01.2015 - 31.12.2022	1.068.550,00	153.000,00	77.850,19	50,9%	9.442,00	57,1%	Ukrep se realizira prek javnega razpisa, ki je že zaključen. Sredstva bodo dodeljena po realizaciji posameznih investicij s strani prejemnikov sredstev.
49	OB084-13-0112	10052	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	01.01.2010 - 31.12.2024	1.736.651,00	118.500,00	8.050,01	6,8%	70.449,99	66,2%	Realizacija poteka po planu, predvidoma bodo sredstva na postavki realizirana do konca leta.
50	OB084-13-0122	10079	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	01.01.2010 - 31.12.2024	1.659.052,00	132.700,00	100.729,90	75,9%	20.969,91	91,7%	Investicijsko-vzdrževalna dela in nakupi opreme v vrtcih so v teku. Sredstva na proračunski postavki bodo v celoti realizirana do konca leta.
51	OB084-13-0126	10084	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	01.01.2010 - 31.12.2025	3.726.065,00	184.000,00	144.001,67	78,3%	39.119,51	99,5%	Glavna predvideni del je bila izvedena med poletnimi počitnicami. Postavka bo v celoti realizirana.
52	OB084-20-0003	10152	Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3	26.05.2020 - 31.12.2023	12.936.452,00	2.688.351,00	2.196,00	0,1%	12.907,60	0,6%	Javno naročilo gradnje je bilo izvedeno dvakrat in obakrat neuspešno. Postopek javnega naročila se nadaljuje, vendar ni pričakovati realizacije iz naslova gradnje v letu 2022.
53	OB084-13-0156	10179	Vrtec Grgar	01.09.2013 - 31.12.2022	1.663.784,00	982.304,00	691.288,88	70,4%	128.507,46	83,5%	Gradnja je v teku in se zaključuje. Sredstva na postavki bodo predvidoma v celoti izkoriščena.
54	OB084-21-0040	10203	Delovanje javnega zavoda GO!2025	01.10.2021 - 31.12.2026	19.623.000,00	1.523.000,00	176.692,58	11,6%	1.165.425,53	88,1%	Po vzpostavitvi možnosti poslovanja javnega zavoda, so bila določena sredstva porabljena za delovanja javnega zavoda GO!2025, in sicer za pokrivanje stroškov zaposlenih v javnem zavodu med aprilom in junijem ter za pokritje osnovnih materialnih stroškov. V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi, obstaja pa možnost le delne realizacije zaradi zamude pri pridobivanju sredstev s strani glavnega sofinancerja v 2022, Ministrstva za kulturo in posledično poznega podpisovanja pogodb s podizvajalci programov iz prijavnice (bidbooka). Ocenjuje se, da sredstva na proračunski postavki do konca leta ne bodo porabljena v celoti, ker so (pod)izvajalci programov iz prijavnice prva sredstva za izvedbo programov prejeli v juliju.
55	OB084-18-0041	10207	GREVISLIN	01.08.2018 - 31.12.2025	683.042,00	156.848,00	152.914,03	97,5%	1.855,98	98,7%	Projekt Grevislin je bil zaključen v prvi polovici leta 2022.
56	OB084-21-0004	10254	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	01.01.2021 - 31.12.2022	189.827,00	152.826,00	512,40	0,3%	6.032,90	4,3%	V teku je izdelava izvedenskega mnenja za določitev končnega obsega odprave napak, nato se bo izvedlo javno naročilo za izbor izvajalca odprave napak. Pričakuje se, da bo večina odprave napak realizirana v letu 2022.
57	OB084-21-0059	10260	Obnova vrtca Čriček po požaru	01.12.2021 - 31.12.2022	290.781,00	290.781,00	17.908,04	6,2%	46.197,74	22,0%	Obnova je bila zaključena v marcu 2022. Potrebno je še uskladiti končni obračun z Zavarovalnico Triglav.