

REALIZACIJA NRP na dan 24.9.2021

Zap. št.	Številka projekta NRP	pp	Naziv projekta	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 24.9.2021	Realizacija na dan 24.9.2021	% realizacije na dan 24.9.2021 na veljavni proračun v letu 2021	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 24.9.2021	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
<b>PROJEKTI PREDVIDENI ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU MEHANIZMA CELOTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) IN DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ (DRR)</b>											
1	OB084-17-0009	07301	Vzpostavljane povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	10.10.2017 - 30.09.2023	5.600.981,00	1.768.313,00	756.900,86	42,8%	898.318,08	93,6%	V skladu s sprejeto dinamiko izvajanja projekta so v teku gradbeno obrtniška dela na treh kolesarskih odsekih: Vojkova cesta z Ulico XXX. Divizije, Delpinova ulica in Južna kolesarska pot ob Kornu. Predviden zaključek vseh treh odsekov je po terminskem planu predviden do konca leta 2021. Letna realizacija bo predvidoma manjša od planirane, ker je vrednost sklenjenih pogodb za izvedbo investicij (Vojkova, Delpinova in pot ob Kornu) za 200.000 EUR nižja od ocenjene vrednosti zanje.
2	OB084-16-0029	10199	Skupnostni center Nova Gorica - II. faza	02.09.2016 - 30.06.2021	1.303.075,00	348.784,00	337.300,51	96,7%	18,30	96,7%	Dela potekajo po terminskem planu s predvidenim podaljšanjem roka za 60 dni. Dela so bila zaključena v maju 2021. Skupna realizacija v vrednosti 338.000 EUR.
3	OB084-13-0118	10169	Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-izgr.pokritega	21.09.2016 - 31.03.2023	6.035.741,00	4.847.335,00	2.133.799,18	44,0%	1.835.387,62	81,9%	Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del poteka po planu. V letošnjem letu se predvideva realizacija v vrednosti 4.219.000 EUR. V pripravi je javno naročilo za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del na promenadi v športnem parku. Predvideva se, da bo letna realizacija za to ureditev v letu 2021 v vrednosti 290.000 EUR.
4	OB084-18-0029	09082	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	05.06.2018 - 30.09.2023	3.529.428,00	1.092.589,00	29.754,65	2,7%	991.947,60	93,5%	Izvedeno je JN za inženirja in izvajalca GOI del. Oba sta uvedena v delo, dela se na terenu izvajajo. V pripravi je razpis za prodajo zemljišč, objava sledi predvidoma v okt. 2021. V I. 2021 se na temo izvedbe del predvideva realizacija v višini cca. 200.000 EUR. Dela se v predvideni dinamiki nadaljujejo v I.2022.
5	OB084-18-0044	07317	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	04.06.2018 - 30.09.2023	4.336.460,00	727.054,00	14.537,40	2,0%	42.670,62	7,9%	Pridobljena so bila gradbena dovoljenja za vseh 13 odsekov projekta. Naročena je bila dopolnitev projektne dokumentacije DGD in PZI za kanalizacijo na Erjavčevi ulici. Izdelana je bila investicijska dokumentacija IP in zadnjič dopolnjena vloga poslana (20.09.2021) v neposredno potrditev na Ministrstvo za okolje in prostor. Sredstva so bila porabljena za služnosti in projektno dokumentacijo. Po potrditvi vloge s strani Ministrstva za okolje in prostor je predvidena izdelava razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila za izvedbo del ter nadzor. Predviden pričetek del se zamika v začetek leta 2022, zato sredstva ne bodo v celoti pokoriščena v letu 2021.
6	OB084-19-0043	10231	Revitalizacija šolskega kareja s prenavo objekta osnovne šole	04.11.2019 - 31.12.2023	5.134.501,00	1.847.976,00	46.762,63	2,5%	1.798.325,32	99,8%	Izvedeno je bilo javno naročilo za izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. Izvajalec je pričel z deli v juliju 2021. Predvidena realizacija v letu 2021 je 1.784.000 EUR.
7	OB084-19-0044	10232	Revitalizacija Rafuškega parka z ureditvijo dostopa	04.11.2019 - 31.12.2023	2.418.177,68	626.721,00	0,00	0,0%	427,00	0,1%	Vloga za sofinanciranje in dokumentacija v pregledu na Ministrstvu za okolje in prostor, sept. 2021 je predviden rok za odobritev sredstev, sledi javno naročilo za izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo pri delu ter izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. Predvideva se, da bo izvajalec del in izvajalec podpornih dejavnosti izbran v I.2021. Letošnja realizacija je glede na dolgotrajnost postopkov potrjevanj vloge na ministrstvu 0%.
<b>PROJEKTI S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2021 - 100.000 EUR in več</b>											
8	OB084-13-0010	04034	Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme	01.01.2010 - 31.12.2023	1.574.217,00	110.000,00	82.500,03	75,0%	27.499,97	100,0%	Sredstva so bila porabljena za transferna plačila (refundacija) dvema prostovoljnima gasilskima društvoma (PGD Nova Gorica in PGD Dornberk) za plačevanje lizinga in kredita za nakup dveh gasilskih vozil. Plačevanje zahtevkov oziroma izvajanje transfernih plačil poteka konstantno.
9	OB084-13-0011	04036	Sredstva iz požarnega sklada	01.01.2010 - 31.12.2024	2.645.595,00	190.000,00	123.027,89	64,8%	41.972,33	86,8%	Poraba sredstev je strogo namenska in predstavlja transferje javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnima gasilskim društvom. Prejeta sredstva so bila deljena skladno s sklepom pristojnega odbora. Tudi v nadaljevanju leta bodo vsa prejeta sredstva preko transferjev prenakazana javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnima gasilskim društvom.
10	OB084-20-0040	04052	Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila-avtolestev	24.06.2020 - 31.12.2021	456.000,00	456.000,00	0,00	0,0%	180.000,00	39,5%	MONG se je uspešno prijavila na javni poziv Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin v letu 2020 ter s strani Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje prejela Sklep o sofinanciranju tega. Za sofinanciranje nakupa vozila so občine soustanoviteljice ter JZ za gasilsko in reševalno dejavnost (GENG) v letu 2020 sklenili Sporazum o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višini. V septembru 2020 je bil sklenjen Aneks št. 1 k Sporazumu, s katerim so se zagotovila sredstva v proračunih občin sofinancerk ter hkrati pooblastilo JZ za izvedbo javnega naročila in podpisa pogodbe o dobavi z izbranim dobaviteljem. V novembru 2020 je bila z Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje sklenjena Pogodba o sofinanciranju tega vozila v višini 276.000,00 EUR. V aprilu 2021 so občine soustanoviteljice ter JZ sklenile Aneks št. 2 k Sporazumu, s katerim so določili končno finančno konstrukcijo ter način plačila. Dobava je predvidena za konec leta 2021.
11	OB084-20-0043	06008	Vzdrževanje objektov v lasti občine 2021-2022	23.12.2020 - 31.12.2022	243.000,00	132.300,00	79.655,47	60,2%	52.089,79	99,6%	Izvedena je bila zaščita tržnice proti vetru, opremljanje prostorov v Braniku, zamenjava strehe na objektu na Sabotinu, cenitve ter razna manjša popravila. V proračunskem letu bodo porabljena vsa planirana sredstva.

REALIZACIJA NRP na dan 24.9.2021

Zap. št.	Številka projekta NRP	pp	Naziv projekta	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 24.9.2021	Realizacija na dan 24.9.2021	% realizacije na dan 24.9.2021 na veljavni proračun v letu 2021	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 24.9.2021	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
12	OB084-20-0004	06035	Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi	26.05.2020 - 31.12.2022	842.000,00	140.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Javno naročilo za menjavo stavbnega pohištva je bilo v avg.2021 izvedeno, prispele ponudbe niso ustrezne, zato je bilo naročilo ustavljeno. Ponovljeno JN v pripravi, predvidena je objava v okt. 2021. V letu 2021 ne bo realizacije, predvidena je spremenjena dinamika izvedbe in sicer se v l.2022 predvidi 100% koriščenje sredstev.
13	OB084-20-0006	06038	Nakup zgradb in zemljišč na javnih dražbah v obdobju 2020-2022	26.05.2020 - 31.12.2024	450.000,00	127.000,00	103.169,45	81,2%	0,00	81,2%	V letošnjem letu smo na javni dražbi kupili zemljišča na Lokvah od EDE d.o.o v stečaju.
14	OB084-20-0027	07008	Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024	01.06.2020 - 03.12.2024	480.000,00	120.000,00	65.542,61	54,6%	16.291,39	68,2%	Izvedene so bile interventne sanacije vozišč in sicer lokalna cesta Zagora - Preški vrh - Sveta Gora ter določeni odseki javne ceste pod Škabrijelom. Saniral se je suhoznan zid ob vozišču javne poti v Oseku.
15	OB084-20-0028	07009	Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024	01.06.2020 - 31.12.2024	440.000,00	110.000,00	60.834,81	55,3%	8.238,10	62,8%	Skozi postavko se je poravnalo račun za ureditev parkirišča in ureditev dvorišča na Rutarjevih ulici 4, 6 in 8. Asfaltiralo se je vozišče med Gortanovo in Streliško ulico.
16	OB084-14-0012	07054	Kontejnerska mesta in ekološki otoki	01.01.2015 - 31.12.2024	501.112,00	114.969,00	54.017,64	47,0%	57.419,95	96,9%	V letu 2021 je bil urejen en ekološki otok v izvedbi s koretom, 4 ekološki otoki po idejni zasnovi tipskega ekološkega otoka ter testni - pol podzemni ekološki otok. Poleg naštetega so bile izvedene tudi manjše nujne ureditve, kot so utrditev podlage, postavitev in popravilo ograj pri obstoječih ekoloških otokih. Predvideva se, da bo realizacija v letu 2021 v okviru planirane vrednosti. Naročena je bila projektna dokumentacija PZI za EO Barje.
17	OB084-20-0032	07084	Kanalizacija Korp v Braniku	01.06.2020 - 31.12.2022	222.000,00	163.700,00	0,00	0,0%	155.000,00	94,7%	Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Potrebno je pridobiti še služnost za izgradnjo razbremenilnika. Služnost ni še pridobljena, ampak bo do konca leta 2021. Zato se začetek gradnje premakne v letu 2022. Sredstva ne bodo v celoti pokoriščena v letu 2021.
18	OB084-13-0097	07108	Izgradnja pokopališke infrastrukture V Stari Gori	01.01.2010 - 31.12.2022	759.534,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Potekajo pripravljana dela in pridobivanje potrebnih soglasij za krčitev gozda na območju predvidene širitve pokopališča.
19	OB084-13-0102	07122	Nakup zemljišč in stavb	01.01.2010 - 31.12.2021	5.146.703,00	794.480,00	441.783,68	55,6%	65.853,70	63,9%	V Načrtu ravnanja z nepremičnin premoženjem Mestne občine nova Gorica za leto 2021 je v postopku pridobivanja (nakup) v obdelavi 118 nepremičnin in v postopku razpolaganja (prodaja) pa 102 nepremičnini. Realizacija na strani nakupov je v višini 443.847,07 EUR.
20	OB084-20-0011	07161	Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur	27.05.2020 - 31.12.2022	404.600,00	150.000,00	0,00	0,0%	146.000,00	97,3%	Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Potrebno je pridobiti še soglasje in služnost DRŠI za gradnjo v cesti. V začetku meseca oktobra bodo pridobljena vsa mnenja za gradnjo vodovoda. Začetek gradnje Odcepa 2 (križišče Priključek Rožna Dolina - Vipavska cesta do odcepa za Liskur) je predviden v drugi polovici oktobra 2021 z zaključkom v letu 2022. Predvideva se, da bo realizacija v letu 2021 v okviru planirane vrednosti.
21	OB084-20-0013	07197	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-2023	01.06.2020 - 31.12.2023	490.600,00	158.000,00	44.047,40	27,9%	109.125,43	96,9%	Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Izvedena je bila obnova vodovoda na ulici Vinka Vodopivca in na Kidričevi ulici, dela še niso bila obračunana. V letošnjem letu je predvidena še obnova črpališča Lokovec, vodohrana Lepenje, Damber 1 in Stara Gora ter hidroforja na Preserjah. Predvideva se da bo realizacija v letu 2021 v okviru planirane vrednosti.
22	OB084-13-0017	07199	Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo	01.01.2010 - 31.12.2025	2.555.525,00	300.000,00	0,00	0,0%	299.758,00	99,9%	Izjava se prenova treh toplotnih postaj in sicer za objekte: Cankarjeva ulica 80 ter Ulica Gradnikove brigade 49 in 51. Zaradi višjih cen razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za obnovo štirih toplotnih postaj, kot je bilo prvotno predvideno. Med občino in javnim podjetjem je bila podpisana pogodba o investicijskem transferju, slednje je izvedlo javno naročilo in podpisalo pogodbo z izvajalcem. Trenutno potekajo dela na vseh treh toplotnih postajah. Zaradi daljših dobavnih rokov materiala se je rok izvedbe nekoliko podaljšal, vseeno pa bo glavnina del izvedenih do pričetka kurilne sezone - v primeru nenadne ohladitve toplotne postaje lahko že sedaj opravljajo svojo funkcijo. Sredstva postavke bodo v celoti realizirana.
23	OB084-20-0030	07220	Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture	01.06.2020 - 31.12.2022	560.398,00	191.745,00	109.822,31	57,3%	808,33	57,7%	Izvedela se je asfaltacija odseka lokalne ceste Sv. Gora - Preški vrh. Saniralo se je vozišče Grajske ceste v Kromberku in poravnalo za dno situacijo za rekonstrukcijo javne poti JP in priključka na državno cesto "pri žagi" na Trnovem.
24	OB084-13-0151	07245	Energetsko učinkovita prenova JR v MONG	01.01.2013 - 31.12.2025	317.393,00	100.000,00	16.829,74	16,8%	15.430,38	32,3%	V celoti je bila izvedena izločitev desetih prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj s katerimi upravlja Elektro Primorska. Naročene so bile dodatne svetilke za zamenjavo oz. namestitve dodatnih svetilk po krajevnih skupnostih. Del le-teh je bila že zamenjana oz. nameščena. V izdelavi je PZI dokumentacija za dograditev javne razsvetljave Cankarjevega naselja, sama izvedba in zamenjava starih svetilk v Cankarjevem naselju pa se zamika v naslednje leto.
25	OB084-20-0019	07265	Vodohran Vitovlje	01.06.2020 - 31.12.2022	264.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	96.390,00	96,4%	Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Zaključuje se obnova vodovoda na odseku od predvidenega vodohrana do vasi Vitovlje. Dela še niso bila obračunana. Izvedba vodohrana je predvidena v letu 2022 in 2023. Predvideva se, da bo realizacija v letu 2021 v okviru planirane vrednosti.

REALIZACIJA NRP na dan 24.9.2021

Zap. št.	Številka projekta NRP	pp	Naziv projekta	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 24.9.2021	Realizacija na dan 24.9.2021	% realizacije na dan 24.9.2021 na veljavni proračun v letu 2021	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 24.9.2021	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
26	OB084-15-0004	07268	EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo	01.01.2015 - 31.12.2021	530.223,00	113.700,00	84.912,13	74,7%	28.506,93	99,8%	Sredstva na proračunski postavki so porabljena za izvajanje aktivnosti v okviru čezmejnega projekta Soča/Isonzo. Aktivnosti so vezane zlasti na dokončanje izgradnje brvi čez Sočo, za ureditev priključevanja na dostopno pot do kajak centra ter za izdelavo projektne dokumentacije.
27	OB084-16-0019	07281	Celovita prenova Cankarjevega naselja	25.10.2016 - 31.12.2026	5.201.905,00	101.017,00	0,00	0,0%	5.843,80	5,8%	V letošnjem letu se predvideva pridobitev projektne dokumentacije za prenovo manjšega obsega javne razsvetljave na območju in zagon aktivnosti za izvedbo vključevanja stanovalcev v urejanje neposredne okolice večstanovanjskih stavb. Sredstva na postavki ne bodo porabljena.
28	OB084-20-0016	07286	Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2022	28.05.2020 - 31.12.2022	356.829,00	150.000,00	6.725,98	4,5%	140.000,00	97,8%	Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Do sedaj je bilo realizirana izvedba krmiljenja sušilnika blata v vrednosti cca 9.000 eur. Zaključene aktivnosti, ki niso še obračunane so: predelava instalacij za sušenje blata, odsesavanje prostora kemikalij in predelava doziranja kemikalij, zamenjava nivojskih senzorjev, mešal, parnih ventilov, dograditev objekta za ponikanje na ČN Ravnica in ureditev nadzora na ČN Prvačina v skupni vrednosti cca 93.000 € so zaključene. V postopku naročanja je še: dobava PH sond, dograditev sistema za spremljanje in nadzor delovanja ČČN. Predvideva se, da bo realizacija v letu 2021 v okviru planirane vrednosti.
29	OB084-16-0016	07288	Vodarna Mrzlek	01.01.2017 - 31.12.2023	793.594,00	150.000,00	2.699,67	1,8%	144.000,00	97,8%	Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Predvidena je sanacija strehe objekta B, zamenjava črpalke v črpališču - črpalka se naroči, zamenjava merilca pretoka, nadaljevanje obnove elektro-instalacij in izdelava idejnega projekta za ureditev filtracije. Dela se še niso začela. Sredstva bodo v celoti porabljena.
30	OB084-19-0048	07299	Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks	05.11.2019 - 31.12.2021	247.148,00	181.630,00	153.616,75	84,6%	28.011,33	100,0%	Investicija v ureditev prostorov je zaključena. Realizacija je v okviru predvidenih sredstev.
31	OB084-17-0008	07300	Projekt VIPava	03.08.2017 - 30.09.2022	586.470,00	309.850,00	552,01	0,2%	20.623,56	6,8%	Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. V teku je pridobivanje zemljišč. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca. Glede na zamik pri izdelavi projektne dokumentacije se pričakuje, da v letu 2021 ne bo realiziran celoten projekt (ne bodo koriščena vsa sredstva na postavki).
32	OB084-19-0007	07324	Ureditev odvodnjavanja na območju MONG	20.05.2019 - 31.12.2023	542.700,00	190.000,00	99.443,21	52,3%	73.493,47	91,0%	V začetku leta 2021 je s strani Občine Gorica (It) prišla pobuda za sodelovanje pri projektu za zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na obmejnem območju Nove Gorice (Erjavčeva ulica). Na italijanski strani so jeseni 2020 pričeli z vrtanjem razbremenilnega cevododa DN 2000 mm pod mestom Gorica, ki bi se zaključil z vtočnim objektom tik ob mejnem prehodu na Erjavčevi ulici. Občina Gorica je pripravljena cevovod podaljšati še za 180 m na slovensko stran do vodotoka Koren na način, da se vtočni objekt ob meji ukine in nadomesti z vtočnim objektom ob brežini vodotoka Koren v bližini Društva upokojencev. Glede na izjemno priložnost za izboljšanje poplavne varnosti obravnavanega območja Nove Gorice je MONG v sodelovanjem z MOP in DRSV takoj pristopila k pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za podaljšanje cevododa po tehnologiji podvrtavanja in izgradnjo vtočnega objekta ob Kornu. S tem namenom je bil plan predvidenih investicij za leto 2021 spremenjen. Izdelana je bila projektna dokumentacija IZP, DGD in PZI, naročene so bile geološke raziskave terena ob železniški progi in na mestu vtočnega objekta. Pridobljena so bila vsa potrebna mnenja, služnosti in soglasja lastnikov sosednjih parcel ter oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. Fazo - izgradnja cevododa na MOP (objekt državne pomena). Skladno z dogovorom je DRSV pripravila investicijsko dokumentacijo DIIP in bo zagotovila sredstva za izvedbo vtočnega objekta - 2. Faza projekta. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je začela izvedba 1. faze z izgradnjo izstopne gradbene jame globine 6m za izvleko vrtnalnice italijanskega izvajalca vrtanja (mikrotuneling), za kar je bila sklenjena pogodba z izbranim slovenskim izvajalcem in nadzorom. V septembru 2021 je bila vložena zahteva za izdajo DRSV mnenja za 2. Fazo objekta. Kazalnik projekta, to je 4 kos po cca. 200 m obnovljenih in izgrajenih posameznih odsekov meteorne kanalizacije v letu 2021, bo delno izpolnjen, saj gre za izgradnjo omenjenega odseka, ki je večjih dimenzij s tehnologijo mikrotunelinge dolžine 190 m. S tem cevovodom bomo zagotavljali poplavno varnost širšega območja. Predvideva se, da bo realizacija v letu 2021 v okviru planirane vrednosti.
33	OB084-19-0010	07325	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	29.03.2019 - 31.08.2021	686.990,00	654.927,00	77.008,52	11,8%	343.542,16	64,2%	Povezovalna kolesarska pot je v fazi preprojekiranja. Z deli bomo nadaljevali po pridobitvi nove projektne dokumentacije, zaradi česar se bo izvedba premaknila v leto 2022. Glede na nepredvidene okoliščine zaradi neugodne geološke sestave brežine, kjer se investicija izvaja, obstaja verjetnost, da zagotovljena sredstva ne bodo zadostila za dokončanje investicije.
34	OB084-19-0024	07329	Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica	31.05.2019 - 31.12.2026	3.940.291,00	268.200,00	236.344,53	88,1%	31.734,42	100,0%	Urejanje Kidričeve ulice ja zaključeno. Del preostalih prostih sredstev se porabi za manjše potrebne ureditve na območju Kidričeve ulice.

REALIZACIJA NRP na dan 24.9.2021

Zap. št.	Številka projekta NRP	pp	Naziv projekta	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 24.9.2021	Realizacija na dan 24.9.2021	% realizacije na dan 24.9.2021 na veljavni proračun v letu 2021	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 24.9.2021	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
35	OB084-19-0034	07335	Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur	28.10.2019 - 31.12.2021	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	30.044,20	30,0%	januar in februar 2021: Konkretno smernice DRSV, mnenje na izhodišču ZRSVN, marec – maj 2021: Usklajevanje pogodbe o medsebojnih razmerjih med MONG in SSRS, junij 2021: Podpis pogodbe o medsebojnih razmerjih med MONG in SSRS, julij 2021: naročilo geodetskega posnetka za območje celotnega OPPN Rožna Dolina III, avgust 2021: Izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III, izveden je bil sestanek z DRSV in izdelovalcem hidrološke hidravlične analize za veljavni OPPN v zvezi z dopolnitvijo obstoječih strokovnih podlag glede na zahteve DRSV, september 2021: podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za SD OPPN Rožna Dolina III
36	OB084-20-0033	07346	Regulacija potoka Liskur	02.06.2020 - 31.12.2022	651.334,00	374.337,00	0,00	0,0%	12.955,92	3,5%	Projektna dokumentacija je v izdelavi in v pridobivanju je stavbna pravica, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na predvideni plan prihaja do časovnega zamika, zato se pričakuje da v letu 2021 ne bodo koriščena sredstva v celotnem planiranem obsegu. Pričetek izvedbe je predviden v zadnji četrtini leta.
37	OB084-20-0041	07350	Operativni stroški priprave projektov 2021-2024	23.12.2020 - 31.12.2024	302.700,00	137.700,00	19.593,20	14,2%	73.858,80	67,9%	Naročene so bile projektantske storitve za ureditve ceste Velika pot, izdelava projektne dokumentacije za obnovo telovadnice in ureditev atrijev OŠ Kozara, projektne dokumentacije za ureditev ekoloških otokov, projektna naloga razširjen energetski pregled za obnovo OŠ Frana Erjavca, dopolnitve projektnih dokumentacij za OŠ Milojke Štrukelj in Rafutskega parka ter geodetske storitve za potrebe izdelave projektne dokumentacije posegov na državnih cestah. Predvideno je bilo tudi naročilo projektne dokumentacije za Vodovodno pot (kromberško razbremenilno cesto), a je to obveznost po dogovoru prevzela DRSI. Realizacija v letu 2021 bo nekoliko manjša od predvidne.
38	OB084-20-0047	07352	Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	23.12.2020 - 30.09.2023	911.901,00	158.450,00	94.226,70	59,5%	9.778,30	65,6%	Izdelana je bila PZI dokumentacija za ureditev 23 avtobusnih postajališč na območju Nove Gorice in Solikana.
39	OB084-21-0003	07353	OPPN ob železniški - Majske poljane	01.01.2021 - 31.12.2021	761.475,00	761.475,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	V pripravi je projektna naloga za strokovno podlago za obravnavano območje. Namen projektne naloge je, da določi natančneje vsebino strokovne podlage z območjem obsega in s ciljem nadgraditi v zgoraj navedeni, že izdelani projektni nalogi zastavljene koncepte rabe in pozidave površin glede na izkazane potrebe. Pri pripravi naloge je ključna razrešitev vprašanja obsega območje – samo za območje sedaj veljavnega OPPN, območje razširjeno še na zemljišče po predvideni ukinitvi železniških tirov ali na celotno območje.
40	OB084-13-0012	09005	Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij	01.01.2010 - 31.12.2021	1.680.312,00	130.000,00	0,00	0,0%	42.752,00	32,9%	Sredstva so namenjena letnim javnim razpisom za dodeljevanje pomoči področje kmetijstva po skupinskih izjemah in po pravilu de minimis. Letos je bil razpis objavljen nekoliko kasneje zaradi usklajevanja sprememb razpisa. Do konca leta bo porabljen celoten znesek v letošnjem proračunu v višini 130.000 EUR.
41	OB084-13-0015	09014	Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij	01.01.2010 - 31.12.2023	644.099,00	100.000,00	25.156,40	25,2%	0,00	25,2%	V letu 2021 smo maja kandidirali na javni razpis MKGP s 4 kompleksi nedokončanih komasacij. Sofinanciranje smo uspeli pridobiti za največji kompleks, za preostale 3 pa pripravljamo dokumentacijo za ponovno kandidiranje na naslednji razpis v oktobru. Letos smo ministrstvu poslali zadnje petletno poročilo z izračunom BDV za komasacije, ki so bile zaključene pred 5 leti, za kar smo porabili sredstva v višini 1.220 EUR (že plačano).
42	OB084-13-0184	09070	Subvencioniranje komunalnega prispevka	01.01.2014 - 31.12.2021	199.828,00	200.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov plačila komunalnega prispevka investitorjem, ki na območju Mestne občine Nova Gorica investirajo v izgradnjo objektov za razvoj obrtnih, proizvodnih, znanstveno raziskovalnih oziroma turističnih dejavnosti. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa, ki pa letos še ni bil objavljen. Razpis se objavi na podlagi veljavnega Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud na območju Mestne občine Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 - 2020. Ta Odlok še velja in ima odobreno shemo pomoči vendar je predmetni razpis vezan tudi na določila (12. člen) Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero za odmero komunalnega prispevka za območje MONG(Uradni list 5/14), ki pa ne velja več. Ker ta odlok ne velja več je potrebno ustrezno prilagoditi in spremeniti tudi Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za obdobje finančne perspektive 2014 - 2020. Gradivo zaradi daljše bolniške odsotnosti pripravljamo za novembrsko sejo. Po potrditvi odloka lahko objavimo javni razpis za sofinanciranje komunalnega prispevka tako za investitorje v PEC Kromberk kot tudi za ostala podjetja, ki so v obdobju od objave zadnjega tovrstnega razpisa plačali komunalni prispevek za namene skladne z določbami Odloka in javnega razpisa.

REALIZACIJA NRP na dan 24.9.2021

Zap. št.	Številka projekta NRP	pp	Naziv projekta	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 24.9.2021	Realizacija na dan 24.9.2021	% realizacije na dan 24.9.2021 na veljavni proračun v letu 2021	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 24.9.2021	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
43	OB084-14-0008	09071	Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti	01.01.2015 - 31.12.2021	895.550,00	181.700,00	52.962,99	29,1%	25.535,00	43,2%	Sredstva na postavki v višini 173.000 EUR se dodeljujejo mikro in malim podjetnikom z največ 20 zaposlenimi preko javnega razpisa. Javni razpis v letošnjem letu je bil objavljen 9.4. 2021. Razpis je zaključen. Dodelili smo celotni znesek razpisanih sredstev 22 podjetnikom. Vloge ostalim 28 podjetnikom pa so bile zaradi neustreznosti ali omejene količine razpoložljivih proračunskih sredstev zavrnjene.
44	OB084-18-0031	09083	Walk of Peace - interreg SLO-ITA	01.10.2018 - 31.12.2022	416.685,00	200.000,00	0,00	0,0%	199.435,93	99,7%	Opremljanje centra za obiskovalce na Sabotinu je v fazi izvajanja in se bo predvidoma zaključil do konec leta 2021.
45	OB084-13-0107	10038	Inv. vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom	01.01.2010 - 31.12.2021	734.632,00	127.453,00	0,00	0,0%	125.231,01	98,3%	Mestna občina Nova Gorica je za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma Nova Gorica pridobila dodatna sredstva preko poziva Ministrstva za kulturo. Aktivnosti operacije so v izvajanju. Do konca leta 2021 bo tako nabavljena naslednja oprema oz. izvedeno investicijsko vzdrževanje: - laser video projektor, - lučni krmilnik, zaslon, kovček, - lučni krmilnik OnPC fader wing, - 4 x moving head reflektor, - izdelava in montaža oblog na premičnih stenah, - zamenjava zaves, - oblikovanje in izdelava nove spletne strani.
46	OB084-13-0122	10079	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	01.01.2010 - 31.12.2024	1.659.052,00	110.000,00	46.416,46	42,2%	63.109,69	99,6%	Iz postavke se je poravnalo račune za del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v Vrtcu Nova Gorica in v Vrtcu Branik. Postavka bo v celoti realizirana do konca meseca septembra 2021.
47	OB084-13-0126	10084	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	01.01.2010 - 31.12.2024	3.537.065,00	185.612,00	120.631,77	65,0%	64.911,25	100,0%	Aktivnosti v okviru projekta, predvidene za letošnje leto, so v zaključevanju. Investicijsko vzdrževanje z nakupom opreme v javnih zavodih se je v pretežni meri izvajalo v času poletnih počitnic. Večina zahtevkov je že poravnanih, ostali bodo predvidoma do konca leta.
48	OB084-20-0003	10152	Investicija v ZD Nova Gorica - III. faza	26.05.2020 - 31.12.2023	2.592.328,00	350.732,00	318.366,17	90,8%	10.955,60	93,9%	V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letu 2021 je predviden pričetek izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca, pri čemer bo Mestna občina Nova Gorica krila stroške izvedbe potem, ko bo svoj del pokrila Zdravstveni dom (skladno z dogovorom krije stroške gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del od začetka v vrednosti 7.000.000 EUR, nato pa razliko Mestna občina Nova Gorica, kar bo predvidoma ob koncu leta 2022 in v letu 2023). V planu za leto 2021 je v proračunu MONG komunalni prispevek in manjši izdatki vezani na pregled projektne dokumentacije.
49	OB084-13-0156	10179	Vrtec Grgar	01.09.2013 - 31.12.2022	1.663.784,00	1.090.093,00	28.657,80	2,6%	1.037.963,60	97,8%	Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za komunalno ureditev in za gradnjo vrtca. Julija 2021 so bili izpolnjeni pogoji za rušitev vrtca in pričetek gradnje. Zaradi zamud izvajalca se pričakuje, da bo realizacija v letu 2021 nekoliko nižja od planirane. Zaključek investicije je predviden v začetku leta 2022, vendar se zaradi zamud lahko nekoliko zamakne.
50	OB084-20-0048	10203	Evropska prestolnica kulture GOI2025 - pripravljalna faza	15.10.2020 - 31.12.2021	300.000,00	285.000,00	135.601,07	47,6%	138.401,52	96,1%	V ustanavljanju je javni zavod EPK. Potekajo pogovori z ministrstvom glede sofinanciranja projekta. Pogodba z EZTS je narejena. Aktivnosti potekajo po pogodbi. Programski del izvaja skupina, ki je zaposlena preko EZTS. Potekajo tudi pogovori z drugimi deležniki glede investicijskih vlaganj (DRSI, slovenske železnice, MK, Mzi ter drugimi).
51	OB084-18-0042	10206	Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo	05.06.2018 - 31.12.2025	5.417.779,00	139.039,00	4.313,25	3,1%	2.879,20	5,2%	Vloga za sofinanciranje in dokumentacija v pregledu na Ministrstvu za okolje in prostor, sept. 2021 je predviden rok za odobritev sredstev, sledi javno naročilo za izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo pri delu ter izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. Predvideva se, da bo izvajalec del in izvajalec podpornih dejavnosti izbran v I.2021. Letošnja realizacija je glede na dolgotrajnost postopkov potrjevanj vloge na ministrstvu 0%. V I.2021 se predvideva naročilo IZP, DGD dokumentacije, ter izvedba 3D posnetka oz. skeniranja kulturnega spomenika.
52	OB084-18-0041	10207	GREVISLIN	01.08.2018 - 31.12.2025 04.11.2019 - 31.12.2021	683.042,00	593.779,00	4.678,83	0,8%	12.533,25	2,9%	V teku so aktivnosti MONG: pripravljene so podlage za izvedbo investicije v ureditev nadstroja vhodnega objekta gradu Rihemberk v INFO točko Natura 2000 (začetek fizične izvedbe je predviden izven sezone odprtja). Izvaja se storitve projektiranja za ukrepe urejanja območij ob Vipavi za Občino Miren-Kostanjevica in v višini 96.990,00 EUR z DDV. Poleg tega je v izvedbi ureditev brežin reke Vipave med starim mostom in mlinom v naselju Renče ter ureditev povezovalne poti ob cesti Bukovica- Renče med krožiščem in starim mostom čez Vipavo v višini 179.226,74 EUR – rok izvedbe investicij je 180 dni od uveljavitve pogodbe. Objavljeno je bilo JN za izvedbo GOI del Infoteka Natura 2000 – izvedba je predvidena za obdobje, predvidoma september – december 2021. 4. Izbran je bil izvajalec za izdelavo načrtov opreme, grafičnega oblikovanja in drugih vsebin za razstavo, izvedba takoj.
53	OB084-19-0020	10220	Prenova telovadnice Frana Erjavca	31.12.2021	329.525,00	100.498,00	100.232,07	99,7%	0,00	99,7%	Prenova telovadnice je zaključena in poravnane so vse obveznosti.

REALIZACIJA NRP na dan 24.9.2021

Zap. št.	Številka projekta NRP	pp	Naziv projekta	Obdobje izvajanja	Ocenjena vrednost skupaj	Veljavni proračun na dan 24.9.2021	Realizacija na dan 24.9.2021	% realizacije na dan 24.9.2021 na veljavni proračun v letu 2021	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 24.9.2021	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Faza izvedbe in stanje projekta
54	OB084-19-0026	10224	Dnevni center za starejše občane	03.06.2019 - 31.12.2021	201.202,00	170.000,00	14.503,97	8,5%	36.697,60	30,1%	Naročena je bila projektna dokumentacija DGD in PZI ter pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Projektna dokumentacija PZI bo predvidoma oddana v mesecu novembru 2021. Projekt je prek Doma upokoencev prijavljen na razpis za sofinanciranje, katerega rezultate še pričakujemo. Predvideva se, da bo proti koncu leta 2021 objavljen razpis za izbor izvajalca, zato planirana sredstva v letu 2021 ne bodo v celoti porabljena.
55	OB084-21-0004	10254	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	01.01.2021 - 31.12.2022	189.827,00	189.827,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	Poteka usklajevanje z izvajalcem, kateremu je bila unovčena bančna garancija. Predvideno je, da se bodo napake odpravile ob koncu leta 2021 in v začetku leta 2022 nakar se bo vrnilo preostanek bančne garancije.
56	OB084-21-0032	12044	Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti	01.01.2021 - 31.12.2021	253.717,00	253.716,00	0,00	0,0%	233.182,76	91,9%	Med letom smo na izglasovan projekt na participativnem proračunu s prerazporeditvijo dodali sredstva, ker smo pridobili nove vire za izvedbo. Projekt bo predvidoma sofinanciran z EU sredstvi preko Ministrstva za infrastrukturo - operacija celotnih teritorialnih naložb prednostnih naložb trajnostne mobilnosti. Investicija je v teku.