

REALIZACIJA NRP na dan 31.03.2020

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP			Realizacija 2020 (na dan 31.03.2020)	% realizacije na dan 31.03.2020 na veljaven proračun v letu 2020	Informativni prikaza stanja na dan priprave poročila			Faza izvedbe in stanje projekta	
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	2020 - Veljaven plan			Realizacija	Prevzete obveznosti in predobremenitve	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve		
PROJEKTI PREDVIDENI ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU MEHANIZMA CELOTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) IN DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ (DRR)												
1	OB084-16-0029	10199	Skupnostni center Nova Gorica - II. faza	1.342.990 €	02.09.2016 - 31.12.2020	1.320.260 €	- €	0,0%	- €	1.246.052 €	94,4%	V začetku leta je bila podpisana sofinancerska pogodba z MDDSZ v okviru DRR (EU sredstva) za izvedbo dveh stanovanjskih skupin/bivalnih enot za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in razvoju. Za izvedbo projekta se je tudi že podpisalo pogodbo o sodelovanju z EZTS GO, kot sofinancerja Centra za duševno zdravje in Info Točke. Javno naročilo za izbor izvajalca del se je zaključilo v aprilu 2020. Izbrani izvajalec del je bil uveden v delo dne 06.05.2020. Zaradi zamika izvedbe JN in podpisa gradbene pogodbe se je časovni načrt projekta zamaknil v leto 2021. Predvideno je, da se bo fizična izvedba projekta zaključila marca 2021. Zaradi navedenega bo realizacija v letu 2020 nižja od predvidene, v letu 2021 pa bo potrebno v okviru rebalansa zagotoviti sredstva, skladno z novo dinamiko financiranja projekta.
2	OB084-13-0118	10169	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena	6.533.513 €	21.09.2016 - 31.08.2022	1.290.083 €	- €	0,0%	- €	61.850 €	4,8%	V teku je izvedba JN za izbiro izvajalca del (bazena). Najugodnejši ponudnik je bil izbran, vendar je drugo uvrščeni ponudnik podal večje število pripomb in vprašanj glede ustreznosti odločitve o izbiri, ki so v postopku preverbe. Aktivnosti v okviru projekta potekajo skladno z zadnjim sprejetim časovnim načrtom. V kolikor se bo postopek JN zavlekel zaradi morebitnih pritožb, se bo tudi dinamika nastajanja investicijskih stroškov v okviru projekta spremenila, kar bomo upoštevali pri pripravi rebalansa. Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje s sredstvi EU - mehanizem CTN, PN 6.3.
3	OB084-18-0029	09082	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	3.375.647 €	05.06.2018 - 30.09.2022	762.234 €	71.946 €	9,4%	131.653 €	38.635 €	22,3%	Izdelana je projektna in druga dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Podana je bila vloga za integralno gradbeno dovoljenje na MOP. Rok za pridobitev gradbenega dovoljenja je september 2020. Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU v okviru DRR 2. Za predmetni projekt se bo do konca leta 2020 (skrajni rok: 31.12.2020) pripravilo vlogo in vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev operacije v okviru DRR 2 na MGRT. Zamik aktivnosti se bo upoštevalo pri pripravi rebalansa.
4	OB084-17-0009	07301	Vzpostavljane povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	4.657.694 €	10.10.2017 - 30.09.2023	722.107 €	1.475 €	0,2%	9.050 €	41.751 €	7,0%	Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje s sredstvi EU - mehanizem CTN, PN 4.4 in je v fazi izvajanja. V kratkem bo podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del za vzpostavitev centra trajnostne mobilnosti. Investicija obsega obnovo objekta "Streetone" in nakup opreme. Investicija bo zaključena predvidoma julija 2020. V teku je projektiranje in preprojektiranje predvidenih tras/odsekov kolesarskih povezav, ki pa so v večini predvidene za izvedbo v letih od 2021 do 2023.

REALIZACIJA NRP na dan 31.03.2020

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP			Realizacija 2020 (na dan 31.03.2020)	% realizacije na dan 31.03.2020 na veljaven proračun v letu 2020	Informativni prikaza stanja na dan priprave poročila			Faza izvedbe in stanje projekta	
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	2020 - Veljaven plan			Realizacija	Prevzete obveznosti in predobremenitve	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve		
5	OB084-18-0044	07317	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	3.866.434 €	04.06.2018 - 30.09.2023	459.459 €	14.202 €	3,1%	25.729 €	23.560 €	10,7%	Izdelana je projektna dokumentacija DGD, delno tudi PZI dokumentacija. V teku je predhodni postopek, ki je pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za 11 odsekov kanalizacije. V letošnjem letu je predvideno pridobivanja manjkajočih služnosti, pridobitev gradbenih dovoljenj in izdelava PZI in druge investicijske dokumentacije. V letu 2020 je bil predviden začetek prvih investicij, ki pa se zaradi trenutnih razmer zamika v leto 2021, zato bo z rebalansom izdelana nova finančna konstrukcija. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU sredstev v okviru DRR 2. Vloga za neposredno potrditev projekta je bila oddana na MOP. Vloga je v usklajevanju/dopolnjevanju.
6	OB084-19-0044	10232	Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	2.484.730 €	04.11.2019 - 31.12.2023	227.439 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU - mehanizem CTN, PN 6.3. Na prvi stopnji je bil potrjen. Do 30.09.2020 se bo pripravilo vlogo za neposredno potrditev projekta na MOP. Po prijavi sledi izvedba. Za izvedbo projekta je bilo v prvem tromesečju pripravljeno JN za izbor projektanta IZP in PZI, ki pa je financirano iz projekta OB084-18-0042 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovovo vilo. Odločitev o izbiri projektanta IZP in PZI je v času izdelave tega poročila že pravnomočna.
7	OB084-19-0041	07338	Gradnja kolesarske povezave Ozeljan-Kromberk	980.814 €	01.01.2020 - 31.12.2022	199.285 €	- €	0,0%	- €	12.566 €	6,3%	Projekt predvideva ureditev povezane kolesarske poti med Ozeljanom in Kromberkom in je soodvisen od dinamike izvedbe vzporednih ukrepov Direkcije RS za infrastrukturo. MONG v okviru projekta vodi investicijo za ureditev odseka "tri hiše - predvideno križišče Ajševica". Projekt je v fazi izdelave PZI dokumentacije (od kampa Ljak do vključno priključevanja na LC Ozeljan). Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU sredstev v okviru DRR 2.
8	OB084-18-0039	07316	Urejanje severnega dela Solkana	1.983.609 €	04.06.2018 - 30.09.2023	82.147 €	9.588 €	11,7%	9.588 €	7.419 €	20,7%	Pridobljena je bila IDZ projektna dokumentacija ter izvedeno JN za DGD in PZI projektno dokumentacijo, ki je poleg predvidenih rešitev v IDZ projektni dokumentaciji predvidela tudi projektno dokumentacijo za dodatno komunalno opremo na območju, katere potek in obseg v fazi priprave IDZ projektna dokumentacije še ni bil znan. Pridobljene ponudbene vrednosti ponudnikov so presegale naročnikova zagotovljena sredstva, zato javnega naročila ni bilo mogoče oddati. Trenutno je projekt v fazi dodatnega usklajevanja z drugimi načrtovanimi investicijami na območju. Naročena je ureditev mej in parcelacija na območju predvidene ureditve. Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU - mehanizem CTN, PN 4.4.

REALIZACIJA NRP na dan 31.03.2020

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP			Realizacija 2020 (na dan 31.03.2020)	% realizacije na dan 31.03.2020 na veljaven proračun v letu 2020	Informativni prikaza stanja na dan priprave poročila			Faza izvedbe in stanje projekta	
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	2020 - Veljaven plan			Realizacija	Prevzete obveznosti in predobremenitve	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve		
9	OB084-19-0043	10231	Revitalizacija šolskega kareja Nove Gorice s prenovo OŠ Milojke Štrukelj	5.328.359 €	01.01.2020 - 31.12.2023	81.600 €	- €	0,0%	1.647 €	13.725 €	18,8%	Zaključuje se izdelava PZI dokumentacije za prenovu stavbe OŠ Milojke Štrukelj. V objavi je JN za izdelavo IZP in PZI projektne dokumentacije za šolski karej. V izdelavi je investicijska dokumentacija (PIZ in IP) ter študija upravičenosti s strani zunanjega izvajalca Golea. Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU, in sicer iz EU sredstev v okviru mehanizma CTN, PN 6.3 in iz EU sredstev s strani MZL za energetske sanacije. Vezano na sofinanciranje iz sredstev EU - mehanizem CTN, PN 6.3 je bil projekt na prvi stopnji potrjen. Do 30.09.2020 se bo pripravilo vlogo in vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev projekta na MOP. Zunanji izvajalec trenutno pripravlja vso dokumentacijo in vlogo na prijavo projekta tudi na javni razpis za energetske sanacije objektov na MZL. Aktivnosti potekajo po predvidenem časovnem načrtu.
PROJEKTI S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2020 - 100.000 EUR in več												
1	OB084-13-0156	10179	Vrtec Grgar	1.181.024 €	01.01.2013 - 31.12.2021	1.093.900 €	- €	0,0%	7.430 €	6.088 €	1,2%	Izdelana je dokumentacija za izvedbo komunalne opreme za potrebe vrta, ki je v predhodnem postopku na MOP. Po slednjem je predvidena podaja vloge na pristojni UE za izdajo gradbenega dovoljenja. Izdelan je projekt rušenja obstoječega objekta vrta. V teku je javno naročilo za izbor projektanta za novogradnjo vrta (DGD, PZI).
2	OB084-13-0103	10152	Investicija v Zdravstveni Dom Nova Gorica	8.813.106 €	01.01.2013 - 31.12.2023	767.730 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	Mestna občina je s spremembo občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku in z izvedbo lokacijske preveritve uskladila določila v prostorskem aktu in s tem podala pogoje, ki omogočajo izpeljavo postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za Zdravstveni dom - faza III. DGD projektne dokumentacije je po navedbi projektanta zaključena in nam bo v kratkem podana v pregled in podajo mnenja skladnosti s prostorskimi akti občine. V nadaljevanju leta je tako predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava PZI projektne dokumentacije.
3	OB084-13-0102	07122	Nakup zemljišč in stavb	4.654.702 €	01.01.2010 - 31.12.2024	618.000 €	307.615 €	49,8%	313.391 €	165.196 €	77,4%	V prvem tromesečju so bila sredstva namenjena nakupu zemljišč za izgradnjo povezovalne poti ob bodoči pozidavi Soških vil, nakupu zemljišč ob OŠ Branik za igrišče ter za geodetske storitve vezane na nakup zemljišč, pridobljen služnosti, nakup manjših zemljišč, cenitve, notarske storitve itd.
4	OB084-19-0042	07339	Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku	2.557.704 €	01.01.2020 - 31.12.2023	614.037 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	V prvem tromesečju je bil pripravljen sporazum med investitorjem Republiko Slovenijo – Direkcijo RS za vode (DRSV) in sofinancerjem MO Nova Gorica. Investitorju je bila z naše strani tudi že poslana izdelana PZI projektne dokumentacija. Trenutno smo v fazi dogovora z DRSV (RS) za pripravo DGD projektne dokumentacije, izvedbo parcelacij in pridobitev zemljišč za pridobitev gradbenega dovoljenja (predvideno v letu 2020). Pri rebalansu proračuna bo potrebno ustrezno uskladiti/koregirati vire financiranja, saj MO Nova Gorica nosi le 6% celotnih stroškov projekta, ostale stroške nosi država, ter popraviti vrednost projekta tako v NRP kot tudi v posebnem delu proračuna.

REALIZACIJA NRP na dan 31.03.2020

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP			Realizacija 2020 (na dan 31.03.2020)	% realizacije na dan 31.03.2020 na veljaven proračun v letu 2020	Informativni prikaza stanja na dan priprave poročila			Faza izvedbe in stanje projekta	
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	2020 - Veljaven plan			Realizacija	Prevzete obveznosti in predobremenitve	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve		
5	OB084-13-0139	06035	Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - Mestna hiša	679.744 €	01.01.2014 - 31.12.2021	400.000 €	104.444 €	26,1%	307.377 €	19.182 €	81,6%	Sredstva so bila porabljena za menjavo kritine oziroma obnovo strehe občinske stavbe. Dela so potekala skladno s finančnim in časovnim načrtom. Ob pripravi tega poročila so dela že zaključena, potreben je le še finančni zaključek projekta (poplačilo pogodbenih obveznosti).
6	OB084-16-0002	07276	VISFRIM - Interreg SLO-ITA	386.960 €	21.03.2016 - 31.12.2021	372.242 €	70.579 €	19,0%	217.996 €	153.798 €	99,9%	Glavna sredstva čezmejnega projekta je namenjena izgradnji oziroma nadvišanju protipoplavnega nasipa v Prvačini. Visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini je zaključen. Investitor MO Nova Gorica mora v skladu z Gradbenim zakonom pridobiti uporabno dovoljenje ter izvesti predajo objekta RS - MOP/Direkcija RS za vode. Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU v okviru Programa Interreg SLO-ITA.
7	OB084-16-0027	07264	Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora	680.676 €	01.01.2017 - 31.12.2021	367.080 €	21.342 €	5,8%	100.209 €	259.680 €	98,0%	Potek del se je zaradi epidemije Covid-19 časovno nekoliko zamaknil. Zaključek izvedbe je še vedno planiran v letu 2020.
8	OB084-16-0028	07291	Meteorna odvodnja - okolica OŠ Šempas	377.471 €	01.01.2017 - 31.12.2020	366.700 €	2.013 €	0,5%	2.013 €	294.600 €	80,9%	V prvem tromesečju je bil na osnovi JN izbran izvajalec del. Potek del se je zaradi epidemije Covid-19 časovno nekoliko zamaknil, vendar je planiran zaključek izvedbe še v letu 2020. Projekt je bil v prvem tromesečju uspešno prijavljen za koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 na podlagi 23. člena ZFO-1.
9	OB084-19-0012	07327	Krožišče Rejčeva - Prvomajska	367.879 €	04.06.2019 - 31.12.2020	365.000 €	36.524 €	10,0%	230.815 €	129.958 €	98,8%	V prvem tromesečju so potekala gradbena dela za ureditev krožišča. Gradbena dela so zaključena. Urejuje se še del pločnika ob stanovanjskem objektu Rejčeva 9 do 15. V skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah mora MONG izpeljati komisijski pregled objekta. Projekt je bil v prvem tromesečju uspešno prijavljen za koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 na podlagi 23. člena ZFO-1.
10	OB084-19-0017	10219	Sanacija letnega bazena	760.968 €	04.06.2019 - 31.05.2021	356.636 €	- €	0,0%	- €	22.936 €	6,4%	V izdelavi je PZI projektna dokumentacija. Projekt poteka po predvidenem časovnem načrtu. Izvedba JN za izbiro izvajalca sanacijskih del je odvisna od zagotovljenih sredstev v proračunu.
11	OB084-13-0093	07197	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo	2.323.272 €	01.01.2010 - 31.12.2024	341.900 €	5.165 €	1,5%	255.165 €	202 €	74,7%	V prvem tromesečju so bila sredstva porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2019. Del sredstev v višini 250.000 EUR je ob pripravi tega poročila bil porabljen za pokritje obveznosti mestne občine do javnega podjetja VIK iz naslova uporabe sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019. V letošnjem letu so predvidene nujne obnove in rekonstrukcije vodovodnega sistema na območju občine.

REALIZACIJA NRP na dan 31.03.2020

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP			Realizacija 2020 (na dan 31.03.2020)	% realizacije na dan 31.03.2020 na veljaven proračun v letu 2020	Informativni prikaza stanja na dan priprave poročila			Faza izvedbe in stanje projekta	
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	2020 - Veljaven plan			Realizacija	Prevzete obveznosti in predobremenitve	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve		
12	OB084-18-0031	09083	Walk of Peace - Interreg SLO-ITA	490.520 €	01.10.2018 - 31.12.2021	340.000 €	354 €	0,1%	1.391 €	27.438 €	8,5%	V prvem tromesečju je potekala fizična izvedba prve faze vzpostavitve centra za obiskovalce na Sabotinu, ki je obsegala obnovo nekdanje vojaške stražnice. Finančna realizacija prve faze je bila izvedena kasneje. Prva faza je ob pripravi tega poročila zaključena. V drugi polovici leta začnemo z drugo fazo izvedbe, ki zajema opremo objekta z avdio in video napravami, didaktičnimi pripomočki in postavitev pohištva ter izvedbo aktivnosti sodelujočih občin v čezmejnem projektu. Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU v okviru Programa Interreg SLO-ITA.
13	OB084-16-0011	07278	Redno vzdrževanje neuporabnega dela odlagališča CERO NG - v zapiranju.	3.080.519 €	01.01.2017 - 31.12.2024	340.000 €	105.140 €	30,9%	178.397 €	96.603 €	80,9%	Dela na projektu potekajo konstantno. Izvaja se redno vzdrževanje neuporabnega dela odlagališča CERO NG - v zapiranju. Z rebalansom bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva cca 40.000 EUR po planu, ki ga je pripravilo podjetje Komunala Nova Gorica d.d.
14	OB084-16-0019	07281	Celovita prenova Cankarjevega naselja	5.515.632 €	25.10.2016 - 31.12.2026	313.437 €	6.710 €	2,1%	6.710 €	14.030 €	6,6%	V prvem tromesečju so potekale aktivnosti vezane na vzpostavitev Pisarne za urbano preno. Naročena je bila hidrološko hidravlična študija, ki zaradi ukrepov Covid-19 še ni bila izvedena. Študija bo podlaga za pripravo projektne dokumentacije za ureditev meteorne odvodnje na območju Cankarjevega naselja.
15	OB084-19-0002	07320	Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidja	332.242 €	18.01.2019 - 31.10.2020	290.799 €	66.144 €	22,7%	172.458 €	118.071 €	99,9%	Dela potekajo v skladu s predvidevanji, z manjšo spremembo vezano na temperaturne razmere za delo z apnenimi maltami in korona razmerami, zaradi katerih je v podpisovanju aneks za podaljšanje roka za izvedbo del za 30 dni do 30.05.2020. Obseg izvedenih del v letu 2020 je pogojen s klimatskimi pogoji za delo v gradbeništvu na prostem. Zadnja situacija bo predana po 30.05.2020, ko bodo morala biti dela zaključena. Za izvedbo vseh predvidenih del pa bo potrebno v prihodnje v veljavnem proračunu zagotoviti dodatnih 16.877,66 EUR proračunskih sredstev zaradi dejstva, da je bila ena od obravnavanih streh gradu nedostopna pred postavitvijo gradbenih odrov in si dejanskega stanja vseh delov strehe in ostrešja ni bilo mogoče ogledati ob pripravi projektantskih popisov oziroma ob pripravi ponudbe potencialnih izvajalcev del. Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo.
16	OB084-16-0020	07285	LAS – Center tehniške dediščine KUJ.ME	270.605 €	25.10.2016 - 31.12.2020	269.080 €	- €	0,0%	342 €	238.918 €	88,9%	Začela se je obnova nekdanje šole v Lokovcu, kjer bo vzpostavljen center tehniške dediščine. Dela bodo predvidoma zaključena do avgusta 2020. Vzporedno tečejo projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi programa LEADER - Las v objemu Sonca.
17	OB084-19-0020	10220	OŠ Frana Erjavca - rekonstrukcija telovadnice	276.186 €	31.05.2019 - 31.12.2020	260.100 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	Izdelana je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo del. Izvedba JN za izbor izvajalca del je predvidena maja 2020, izvedba del pa do konca leta 2020. Predvideno je sofinanciranje projekta s strani Fundacije za šport RS.

REALIZACIJA NRP na dan 31.03.2020

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP			Realizacija 2020 (na dan 31.03.2020)	% realizacije na dan 31.03.2020 na veljaven proračun v letu 2020	Informativni prikaza stanja na dan priprave poročila			Faza izvedbe in stanje projekta	
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	2020 - Veljaven plan			Realizacija	Prevzete obveznosti in predobremenitve	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve		
18	OB084-18-0037	08022	Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO	269.696 €	05.04.2018 - 31.12.2023	242.117 €	- €	0,0%	- €	1.120 €	0,5%	Projekt je v fazi zaključka ponovljenega JN za izbiro izvajalca. Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem del je predviden do konca maja 2020. Sledi izvedba. Po trenutnem časovnem načrtu naj bi bil sistem vzpostavljen do konca septembra 2020, v kolikor ne bo zamud zaradi situacije (ukrepov) epidemije Covid-19. Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje iz EU sredstev s strani MzL.
19	OB084-15-0004	07268	EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo	457.888 €	01.01.2015 - 31.12.2024	227.346 €	81.392 €	35,8%	171.038 €	48.689 €	96,6%	V prvem tromesečju je bila izvedena in zaključena investicija v parkirišče in ureditev cestnega priključka na Prevali. Cestni priključek na državno cesto je bil komisjsko pregledan s strani DRSI. Vzporedno se je pričela tudi investicija "Trg Evrope" (tj. investicija v prometno in arhitekturno ureditev trga), ki je trenutno v teku in katere zaključek je predviden v maju 2020.
20	OB084-13-0026	07220	Rekonstrukcije in sanacije	2.271.041 €	01.01.2012 - 31.12.2024	200.000 €	- €	0,0%	- €	736 €	0,4%	Dela še niso realizirana. Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom izvedbe rekonstrukcij in sanacij predvidenih odsekov. V pripravi je potrebna dokumentacija za oddajo JN. Njihova izvedba je predvidena v drugi polovici leta 2020.
21	OB084-13-0015	09014	Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij	608.243 €	01.01.2010 - 31.12.2022	200.000 €	853 €	0,4%	10.857 €	284 €	5,6%	V prvem tromesečju je bila na zahtevo soglasodajalca narejena dodatna geomehanska in hidrološka študija, ki je strokovna podlaga za pridobitev vodnega soglasja. Soglasje je ena od prilog, nujnih za pridobitev odločbe o agrooperacijah, ki jo izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V tem času so bila tudi pridobljena vsa ostala soglasja. V nadaljevanju se bo pridobivalo še ostalo dokumentacijo za kandidiranje na razpis za pridobitev sredstev za izvedbo komasacij na štirih komasacijskih območjih. Glede na situacijo je razpis predviden v jesenskih mesecih.
22	OB084-19-0015	10217	Rekonstrukcija OŠ Čepovan	205.697 €	01.04.2019 - 31.12.2020	193.400 €	58.431 €	30,2%	58.431 €	62.160 €	62,4%	V teku je izvedba del. Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom.
23	OB084-13-0126	10084	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	3.498.362 €	01.01.2010 - 31.12.2024	185.000 €	- €	0,0%	- €	91.832 €	49,6%	Vsa predvidena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih zavodih se bo izvedlo v poletnih mesecih.
24	OB084-13-0002	07240	Priprava projektov	1.302.420 €	01.01.2010 - 31.12.2024	177.410 €	3.920 €	2,2%	20.400 €	117.562 €	77,8%	V prvem tromesečju so bila sredstva namenjena za izdelavo projektne, investicijske in druge dokumentacije, potrebne za pripravo projektov in investicij v okviru plana oziroma za izdelavo nujne dokumentacije za pridobivanje sofinancerskih sredstev.
25	OB084-19-0010	07325	Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	574.144 €	29.03.2019 - 31.08.2021	175.260 €	- €	0,0%	- €	11.101 €	6,3%	Projekt je v fazi izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca del. Projekt je bil v prvem tromesečju uspešno prijavljen za koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 na podlagi 23. člena ZFO-1. Poleg tega ima projekt tudi zagotovljena sofinancerska sredstva s strani Eko Sklada v okviru nepovratnih finančnih spodbud občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture.

REALIZACIJA NRP na dan 31.03.2020

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP			Realizacija 2020 (na dan 31.03.2020)	% realizacije na dan 31.03.2020 na veljaven proračun v letu 2020	Informativni prikaza stanja na dan priprave poročila			Faza izvedbe in stanje projekta	
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	2020 - Veljaven plan			Realizacija	Prevzete obveznosti in predobremenitve	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve		
26	OB084-14-0008	09071	Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj	902.841 €	01.01.2015 - 31.12.2024	173.000 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	Objava javnega razpisa je bila zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem zadržanju izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19.
27	OB084-13-0011	04036	Sredstva iz požarnega sklada	2.520.441 €	01.01.2010 - 31.12.2024	165.000 €	14.333 €	8,7%	14.333 €	150.666 €	100,0%	Poraba sredstev je strogo namenska in predstavlja transferje javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnimi gasilskim društvom. Prejeta sredstva so bila deljena skladno s sklepom pristojnega odbora. Tudi v nadaljevanju leta bodo vsa prejeta sredstva preko transferjev prenakazana javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnimi gasilskim društvom.
28	OB084-18-0042	10206	Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo	4.553.336 €	05.06.2018 - 31.12.2025	161.091 €	3.489 €	2,2%	3.489 €	- €	2,2%	V prvem tromesečju so bila sredstva porabljena za izvedbo pravnega svetovanja pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo JN za izbor izdelovalca IZP in PZI projektne dokumentacije. V teku je postopek izbora projektanta (predviden zaključek maj 2020) za izdelavo IZP in PZI projektne dokumentacije za projekt OB084-19-0044 "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa". Odločitev o izbiri projektanta IZP in PZI je v času izdelave tega poročila že pravno močna.
29	OB084-19-0034	07335	Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur	4.700.000 €	01.01.2020 - 31.12.2023	150.000 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom projekta. V prvem tromesečju letošnjega leta je potekalo usklajevanje z Stanovanjskim skladom RS o gradnji komunalne infrastrukture (modernizacija vodovoda MMP Rožna Dolina-Križišče pri Merkurju; izgradnja kanalizacije in regulacija potoka Liskur). V nadaljevanju leta se pričakuje projektiranje komunalne infrastrukture, pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj in začetek postopka spremembe OPPN.
30	OB084-16-0014	07286	Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav	1.001.662 €	01.01.2017 - 31.12.2024	150.000 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	Predvidena so obnovitvena dela na ČN Ravnica, ČN Prvačina, ČN Stara Gora, ČN Loke, ČN Branik in ČN OŠ Šempas ter izvedba investicijskega vzdrževanja na ČČN. Sredstva bodo namenjena obnovi predvsem strojne opreme s krajšo življenjsko dobo za zagotavljanje nemotene delovanja ČČN. V teku so aktivnosti vezane na nabavo in dobavo strojne opreme (ČČN).
31	OB084-13-0017	07199	Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba s toplotno energijo	2.406.195 €	01.01.2010 - 31.12.2024	150.000 €	- €	0,0%	- €	286 €	0,2%	V letošnjem letu je predvidena obnova toplotne postaje stanovanjskega bloka na naslovu Cankarjeva ulica 84, manjše obnove in sanacije vročevodnega omrežja, popravilo fasade kotlovnice na Ledinah ter nabava programskih orodij za spremljanje kazalnikov in povečanje učinkovitosti omrežja daljinskega ogrevanja. V primeru, da se bo zaradi epidemije Covid-19 pojavila potreba, se bo sredstva postavke ustrezno zmanjšala.

REALIZACIJA NRP na dan 31.03.2020

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP			Realizacija 2020 (na dan 31.03.2020)	% realizacije na dan 31.03.2020 na veljaven proračun v letu 2020	Informativni prikaza stanja na dan priprave poročila			Faza izvedbe in stanje projekta	
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	2020 - Veljaven plan			Realizacija	Prevzete obveznosti in predobremenitve	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve		
32	OB084-19-0026	10224	Dnevni center za starejše občane	150.000 €	01.01.2019 - 31.12.2020	150.000 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	Realizacija projekta "Dnevni center za starejše občane" je predvidena v sodelovanju s Stanovanjskim skladom MO Nova Gorica in Domom upokoencev Nova Gorica. Slednji bo za vzpostavitev Hiše dobre volje Nova Gorica, kot je poimenovan projekt, kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitvev za starejše MDDSZ. Do sedaj je bila izvedena legalizacija objekta, kjer je predvidena vzpostavitev enote Hiše dobre volje v Novi Gorici. V času priprave tega poročila DU Nova Gorica pripravlja vlogo za prijavo projekta na javni razpis MDDSZ.
33	OB084-13-0012	09005	Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij	1.683.361 €	01.01.2010 - 31.12.2021	130.000 €	3.291 €	2,5%	3.291 €	- €	2,5%	Objava javnega razpisa je bila zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem zadržanju izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19.
34	OB084-18-0041	10207	GREVISLIN	757.454 €	01.08.2018 - 31.12.2022	129.426 €	- €	0,0%	- €	5.400 €	4,2%	V prvem tromesečju so aktivnosti potekale v skladu s časovnim načrtom projekta, kljub temu da ne izkazuje finančne realizacije. Izvedeno je bilo JN za izvedbo del "Vstopna točka Lijak". Dela bodo zaključena v roku 120 dni od podpisa gradbene pogodbe. Podpisana je bila tudi pogodba za izdelavo izvedbenega scenarija vsebine Infoteke na gradu Rihemberk. Rok izdelave je junij 2020. Sledili bodo še načrti opreme z grafičnim oblikovanjem razstave in ostalim pripadajočim pred naročilom izvedbe. Izvedba GOI del v prostorih Infoteke ter izdelava in namestitvev opreme prostorov sta predvideni v letu 2021. Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU v okviru Programa Interreg SLO-ITA.
35	OB084-13-0091	07161	Vodovod Rožna Dolina	448.038 €	01.01.2012 - 31.12.2020	120.000 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	V letu 2020 je bil predviden začetek investicije v obnovo vodovoda od Merkurja do odcepa za Staro Goro, ki pa se zaradi trenutnih razmer (epidemija Covid-19) zamika v naslednje leto, kar bo usklajeno z rebalansom proračuna. V letošnjem letu je tako predvidena samo izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka vodovoda od mejnega prehoda do Liskurja in pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod od Merkurja do odcepa za Saro Goro.
36	OB084-16-0016	07288	Vodarna Mrzlek	800.348 €	01.01.2017 - 31.12.2023	120.000 €	140 €	0,1%	- €	- €	0,0%	Predvidena je predvsem obnova in nadgradnja elektro instalacije z avtomatiko in obnova nekatere strojne opreme. Aktivnosti se še niso začele zaradi trenutnih razmer (epidemija Covid-19).
37	OB084-13-0018	07008	Nujne in nepredvidene sanacije	1.528.394 €	01.01.2010 - 31.12.2024	120.000 €	5.858 €	4,9%	6.395 €	31.368 €	31,5%	V prvem tromesečju so bila izvedena dela na JP 784263 Čuklje pri Dornberku (t.j. izdelava betonske robne vezi) ter sanacija deformiranega dela meteorne kanalizacije na Gradišču. V teku je interventna sanacija nevarnih brez in nad lokalno cesto Draga-Gradišče.

REALIZACIJA NRP na dan 31.03.2020

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP			Realizacija 2020 (na dan 31.03.2020)	% realizacije na dan 31.03.2020 na veljaven proračun v letu 2020	Informativni prikaza stanja na dan priprave poročila			Faza izvedbe in stanje projekta	
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	2020 - Veljaven plan			Realizacija	Prevzete obveznosti in predobremenitve	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve		
38	OB084-19-0004	09085	Evropski park miru	143.937 €	01.01.2019 - 31.12.2019	118.000 €	17.750 €	15,0%	94.382 €	8.518 €	87,2%	S strani Republike Madžarske financiran objekt "Obležje na Prevali", ki predstavlja del Evropskega parka miru, je v fazi zaključevanja. Objekt bo, v skladu s podpisanim sporazumom, po operativni/fizični izvedbi pregledan še s strani Javne fundacije za raziskave zgodovine in družb centralne in vzhodne Evrope.
39	OB084-13-0067	07084	Kanalizacija Branik	1.626.807 €	01.01.2011 - 31.12.2021	115.000 €	- €	0,0%	1.104 €	- €	1,0%	V letu 2020 je bil predviden začetek investicije v izgradnjo kanalizacije Korp, ki pa se zaradi trenutnih razmer (epidemija Covid-19) zamika v naslednje leto, kar bo usklajeno z rebalansom proračuna. V letošnjem letu je tako predvidena samo izdelava ustrezne projektne dokumentacije, pridobitev služnosti in gradbenega dovoljenja za kanalizacijo Korp.
40	OB084-13-0010	04034	Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme	1.574.217 €	01.01.2010 - 31.12.2024	110.000 €	22.500 €	20,5%	40.833 €	69.167 €	100,0%	Sredstva so bila porabljena za transferna plačila (refundacijo) dvema prostovoljnima gasilskima društvoma (PGD Nova Gorica in PGD Dornberk) za plačevanje lizinga in kredita za nakup dveh gasilskih vozil. Plačevanje zahtevkov oziroma izvajanje transfernih plačil poteka konstantno.
41	OB084-13-0122	10079	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	1.671.382 €	01.01.2010 - 31.12.2024	110.000 €	- €	0,0%	- €	4.309 €	3,9%	Vsa predvidena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih zavodih se bo izvedlo v poletnih mesecih.
42	OB084-13-0019	07009	Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah	1.360.884 €	01.01.2010 - 31.12.2024	110.000 €	2.885 €	2,6%	6.353 €	3.683 €	9,1%	V prvem tromesečju je bila izvedena sanacija kolesarske steze v Kromberku ter zaključila so se dela pri ureditvi kolesarske poti in pločnika ob Industrijski in Vodovodni poti. V pripravi je projektna dokumentacija za sanacijo in dograditev parkirišča ob Rutarjevi 4 v Novi Gorici po sanaciji kanalizacije. Aktivnosti potekajo skladno s predvidenim časovnim načrtom.
43	OB084-19-0014	10216	Celovita preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - I. faza	108.630 €	12.11.2018 - 31.12.2020	106.500 €	27.427 €	25,8%	102.353 €	2.421 €	98,4%	Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom. V prvem tromesečju so pričela potekati gradbena dela. Investicija je v zaključevanju. Projekt je sofinanciran s strani Fundacije za šport RS.
44	OB084-13-0005	06008	Vzdrževanje objektov v lasti občine	853.374 €	01.01.2010 - 31.12.2024	105.000 €	6.667 €	6,3%	50.913 €	53.194 €	99,1%	Sredstva so bila porabljena za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v lasti občine. Dela trenutno potekajo skladno s časovnim načrtom.
45	OB084-17-0008	07300	Projekt VIPava	384.265 €	03.08.2017 - 30.09.2021	102.400 €	- €	0,0%	- €	49.617 €	48,5%	V okviru projekta je bil uspešno zaključen postopek JN za projektiranje DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt "Brv čez reko Vipavo v Peklu". Rok za izdelavo dokumentacije je 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe. Sledi pridobivanje zemljišč in GD - po planu do konca leta. JN za izvedbo naj bi se po planu izvedlo konec leta 2020 ali začetek prihodnjega. Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU.
46	OB084-17-0012	07277	Izvajanje participativnega proračuna	500.000 €	01.01.2018 - 31.12.2022	100.000 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	V začetku leta poteka optimizacija delovnega procesa za organizacijo in izvedbo postopka participativnega proračuna (izbor projektov).

REALIZACIJA NRP na dan 31.03.2020

	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP			Realizacija 2020 (na dan 31.03.2020)	% realizacije na dan 31.03.2020 na veljaven proračun v letu 2020	Informativni prikaza stanja na dan priprave poročila			Faza izvedbe in stanje projekta
				Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	2020 - Veljaven plan			Realizacija	Prevzete obveznosti in predobremenitve	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve	
47	OB084-13-0151	07245	Energetsko učinkovita prenova JR v MONG	276.788 €	01.01.2013 - 31.12.2024	100.000 €	12.192 €	12,2%	12.192 €	64.449 €	76,6%	Sama celovita prenova obstoječe javne razsvetljave je zaključena. Izvajajo se in se še bodo manjši vzporedni projekti (manjšanje priključnih moči v prižgališčih, dodajanje posameznih svetilk po krajevnih skupnostih, obrezovanje motečih vej). Končni obračun samega projekta (dodatna dela zaradi zamenjave svetilk na stojnih mestih, ki niso bile zajete v katastru javne razsvetljave, nabava svetilk) še ni bil izveden. V primeru, da se bo zaradi epidemije Covid-19 pojavila potreba, se bo del investicij prenesel v leto 2021.
48	OB084-16-0005	06038	Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah	960.087 €	01.01.2016 - 31.12.2024	100.000 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	V prvem tromesečju sredstva niso bila porabljena, saj na javnih dražbah ni bilo ponujenih objektov oziroma zemljišč, ki bi jih občina potrebovala za izvajanje svojih nalog.
49	OB084-13-0184	09070	Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje komunalnega prispevka	299.828 €	01.01.2014 - 31.12.2024	100.000 €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	Objava javnega razpisa je bila zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem zadržanju izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19.