

REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2019

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP				Realizacija 2019 (na dan 31.08.2019)	Predobremenitve oz. prevzete obveznosti 2019 (na dan 31.08.2019)	% realizacije in predobremenitev glede na veljavni proračun v letu 2019	Ocena realizacije glede na veljavni plan do konca leta 2019	Faza izvedbe in stanje projekta
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	do 2019	plan 2019					
PROJEKTI, KATERIH VREDNOST JE V LETU 2019 ENAKA ALI VEČJA OD 100 TISOČ EUR											
OB084-13-0002	07240	Priprava projektov	1.188.423 €	01.01.2010 - 31.12.2022	622.723 €	190.700 €	50.862 €	95.239 €	76,6%	100%	Skozi postavko se financira projektna dokumentacija. Skozi postavko se peljejo tudi določeni projekti, ki nimajo svoje proračunske postavke.
OB084-13-0010	04034	Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme	1.574.217 €	01.01.2010 - 31.12.2023	1.041.717 €	110.000 €	65.000 €	20.000 €	77,3%	100%	Sredstva se nakazujejo redno na podlagi mesečnih zahtevkov za nabavljeni vozili v PGD Nova Gorica in PGD Dornberk.
OB084-13-0011	04036	Sredstva iz požarnega sklada	2.178.025 €	01.01.2010 - 31.12.2022	1.518.025 €	165.000 €	87.614 €	77.386 €	100,0%	100%	Sredstva se nakazujejo prejemnikom (javnemu zavodu in prostovoljnimi gasilskimi društvom) na podlagi razdelilnika, ki ga določi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sredstva se nakazujejo redno po prejemu nakazil iz strani države.
OB084-13-0012	09005	Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij	1.426.653 €	01.01.2010 - 31.12.2019	1.296.653 €	130.000 €	0 €	0 €	0,0%	100%	Sredstva so namenjena javnemu razpisu s področja kmetijstva. Prvi del razpisa (skupinske izjeme) je že zaprt, prijavitelji pa lahko dokazila o izvedenih programih in investicijah dostavijo do 2.10.2019. Drugi del razpisa (pomoči de minimis) pa se zapre 5.9.2019. Porabljen znesek je izplačilo pomoči po razpisu iz leta 2018 zaradi pritožbe, ki je bila rešena v letošnjem letu.
OB084-13-0017	07199	Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo	2.104.081 €	01.01.2010 - 31.12.2023	1.254.081 €	250.000 €	0 €	2.400 €	1,0%	100%	V sklopu proračunskih sredstev se izvaja investicija v obnovo treh dotrajanih toplotnih postaj na Cankarjevi ulici (Cankarjeva ulica 74, 76 in 82), investicijo vodi javno podjetje KENOG d.d. Po sprejetju rebalansa je bil objavljen javni razpis, ki je že zaključen. S samimi deli se je pričelo v začetku meseca avgusta, predviden zaključek del je začetek oktobra, pred začetkom kurilne sezone.
OB084-13-0018	07008	Nujne in nepredvidene sanacije	1.232.273 €	01.01.2010 - 31.12.2022	812.273 €	120.000 €	43.808 €	10.729 €	45,4%	100%	Izvedena je bila kamnita zložba na mestu nevarnega podpornega cestnega suhozidanega zidu in sanacija usada na kategorizirani občinski cesti JP 785953 v Vitovljah, postavljena je bila ograja na mostičku v Oseku. Zaradi padajočega kamenja je bila ostavljena varovalna jeklena mreža na brežinah razširjenega dela kategorizirane občinske ceste LC Banjšice - Lokovec "na Volnicah". Zaključena je sanacija plazu, ki je ogrožal LC Draga- Gradišče - Oševljek. Smo v fazi oddaje naročila za izvedbo sanacije usadov na Jp Šempas- Lepenje in Ureditve nujne odvodnje na LC v Čepovanu. V pripravi je gradivo za nadaljnje nujne sanacije.
OB084-13-0019	07009	Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah	1.168.073 €	01.01.2010 - 31.12.2022	708.073 €	115.000 €	17.444 €	7.963 €	22,1%	100%	Izvedena je bila odstranitev arhitektonskih ovir na Sedejevi ulici v Novi Gorici. Izvedena je bila asfaltacija povezovalne ceste med Vodopivčevo ulico in Ulico pri hrastu v Kromberku. Smo v fazi oddaje naročila za sanacijo dotrajanih in nevarnih prometnih površin ob Kidričrvi ulici, ob Ščedenski cesti "pri bikoreji" in na Cankarjevi ulici. V pripravi je gradivo za nadaljnje sanacije prometnih površin v mestu;
OB084-13-0026	07220	Rekonstrukcije in sanacije	1.872.911 €	01.01.2012 - 31.12.2023	1.122.911 €	150.000 €	19.748 €	122.530 €	94,9%	100%	Izvedena je bila rekonstrukcija kategorizirane občinske javne ceste JP 784302 v Klemšeti pri Zaloščah in manjša asfaltna prevleka ob LC na Preserjah. Izvedena je bila sanacija in asfaltacija kategorizirane občinske ceste na Banjšicah v Lohkah po vgradnji kanalizacije. Izvedena je sanacija in asfaltna prevleka na odseku dotrajane občinskih kategoriziranih cest JP Vrata- Lokovec "na Ječmencah". Uvedli smo izvajalca v delo za sanacijo dotrajane vozišča z ureditvijo asfaltna prevleke na lokalni cesti Čepovan - Banjšice v Čepovanu. Pripravljamo tudi gradivo za naslednja naročila v skladu z obrazložitvijo proračuna za to proračunsko postavko.
OB084-13-0068	07149	Kanalizacija v Novi Gorici	1.270.222 €	01.01.2010 - 31.12.2020	1.069.222 €	150.000 €	49.417 €	0 €	32,9%	80-100%	Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Investicija na Strelški ulici je bila zaključena, manjka še asfaltacija, ker se zaradi slabega stanja celotne asfaltna površine načrtuje še ureditev meteorne kanalizacije in preplastitev celotne površine cestišča, za kar bodo sredstva zagotovljena iz drugih proračunskih postavk. V jenskih mesecih je predvidena obnova kanalizacije na ulici Podgrčna.

REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2019

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP				Realizacija 2019 (na dan 31.08.2019)	Predobremenitve oz. prevzete obveznosti 2019 (na dan 31.08.2019)	% realizacije in predobremenitev glede na veljavni proračun v letu 2019	Ocena realizacije glede na veljavni plan do konca leta 2019	Faza izvedbe in stanje projekta
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	do 2019	plan 2019					
OB084-13-0074	07214	Kanalizacijsko omrežje TB planote	193.142 €	01.01.2011 - 31.12.2019	93.142 €	100.000 €	55.208 €	0 €	55,2%	100%	Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Investicija kanalizacija Lohke je v zaključni fazi. Gradbena dela so zaključena, v pripravi je končni obračun in proimopredaja objekta.
OB084-13-0090	07160	Vodovod v Novi Gorici	770.593 €	01.01.2011 - 31.12.2020	598.593 €	142.000 €	9.863 €	128.900 €	97,7%	80-100%	Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Zaključena je obnova vodovoda na Gortanovi in na Streliški. V jesenskih mesecih je predvidena obnova vodovoda Podgrčna in vodovoda na Cankarjevi ulici 54-56.
OB084-13-0091	07161	Vodovod Rožna Dolina	573.169 €	01.01.2012 - 31.12.2020	173.169 €	200.000 €	0 €	193.344 €	96,7%	80-100%	Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Izvedba razpisa za izgrano vodovoda po Vipavski cesti v Rožni dolini bo v mesecu septembru. Predviden pričetek del je v začetku oktobra.
OB084-13-0093	07197	Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo	1.980.023 €	01.01.2010 - 31.12.2023	1.230.023 €	150.000 €	85.723 €	0 €	57,1%	100%	Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Del sredstev v višini 75.000 je bilo porabljenih za pokritje obveznosti mestne občine do javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. iz naslova uporabe sredstev v upravljanju na dan 31.12.2009. Investicija izgradnje vodovoda Šmihel-Lijak je bila zaključena, izvedena je bila zamenjava črpalke v črpališču Damber in frekvenčnika v hidroformni postaji Steske, za kar plačilo še ni bilo izvršeno. V mesecu septembru je predvidena ureditev dezinfekcije na vodovodu v Zaloščah in izgradnja krajšega odseka vodovoda na ulici Vinka Vodopivca za potrebe predvidenih novogradenj.
OB084-13-0097	07108	Izgradnja pokopališke infrastrukture V Stari Gori	765.277 €	01.01.2010 - 31.12.2019	597.277 €	168.000 €	51.350 €	366 €	30,8%	50%	Urditev površin za rastos pepela je zaključena. Izdelana in usklajena je tudi študija za oblikovno poenotenje napisnih plošč. V okviru te proračunske postavke je bilo plačano tudi zemljišče za ureditev parkirišča ob pokopališču
OB084-13-0098	07109	Komunalni objekti KS-pokop. in poslovilni objekti	1.415.334 €	01.01.2010 - 31.12.2019	985.334 €	430.000 €	394.974 €	1.430 €	92,2%	100%	Širitve pokopališča pri Sv. Trojici v Kromberku je zaključena. Pridobljeno je uporabno dovoljenje. Celotno območje širitve je v fazi predaje v uporabo in vzdrževanje. Po plačilu vseh stroškov širitve pokopališča pri Sv. trojici v Kromberku in prerazporeditvi sredstev zaradi graditve varne poti v šolo v Braniku je porabljen tudi pretežen del sredstev postavke.
OB084-13-0102	07122	Nakup zemljišč in stavb	4.248.844 €	01.01.2010 - 31.12.2019	3.633.134 €	615.710 €	138.884 €	70.505 €	34,0%	50%	Realizacija proračunske postavke je odvisna od več prepostavk, saj so v postopek vključene tudi stranke in so postopki dolgotrajni.
OB084-13-0112	10052	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	1.647.868 €	01.01.2010 - 31.12.2022	1.049.868 €	205.500 €	53.305 €	110.195 €	79,6%	100%	Na proračunski postavki 10.052 je skladno s pogodbo predvidenih 8 investicij oziroma investicijskih vzdrževanj. Pogodba je bila z JZŠ podpisana pozno, šele 30.7.2019, zato so tudi zahtevki začeli hoditi pozno. Do sedaj smo realizirali sledeče zadeve: redno vzdrževanje letnega bazena 19.304,85 EUR, tehnološka sanacija glavnega nogometnega igrišča 30.000,00 EUR, dokončanje nogometnega igrišča na Lokvah 4.000,00 EUR. Ostalo je še odprto in je v izvajanju oziroma se bo izvedlo v septembru in oktobru 2019.
OB084-13-0122	10079	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci	1.514.406 €	01.01.2010 - 31.12.2022	1.014.406 €	100.000 €	60.049 €	37.992 €	98,0%	100%	Dela so bila v celoti izvedena v Vrtcu Dornberk in Vrtcu Šempas. Vsa ostala investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v Vrtcu Čepovan in Vrtcu Nova Gorica bodo izvedena v mesecu septembru 2019.
OB084-13-0126	10084	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ	3.262.787 €	01.01.2010 - 31.12.2022	2.404.575 €	158.212 €	61.694 €	74.075 €	85,8%	100%	Dela so bila v celoti izvedena v OŠ Branik in delno izvedena v OŠ Dornberk, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, OŠ Solkan in OŠ Šempas. V OŠ Čepovan in v OŠ Kozara Nova Gorica se dela niso izvajala. Vsa investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme bodo izvedena v mesecu septembru 2019.
OB084-13-0139	06035	Energet. pren. enote nepr. kult. ded.- Mestna hiša	738.835 €	01.01.2014 - 31.12.2020	18.835 €	320.000 €	0 €	0 €	0,0%	50%	Javno naročilo za rekonstrukcijo strehe je bilo objavljeno konec avgusta. Začetek del se pričakuje v oktobru. Ocenjujemo, da postavka ne bo realizirana v letošnjem letu v celoti, ker bodo delno situacije zapadle v naslednjem letu.

REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2019

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP				Realizacija 2019 (na dan 31.08.2019)	Predobremenitve oz. prevzete obveznosti 2019 (na dan 31.08.2019)	% realizacije in predobremenitev glede na veljavni proračun v letu 2019	Ocena realizacije glede na veljavni plan do konca leta 2019	Faza izvedbe in stanje projekta
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	do 2019	plan 2019					
OB084-13-0151	07245	Energetsko učinkovita prenova JR v MONG	186.679 €	01.01.2013 - 31.12.2023	6.679 €	100.000 €	24.421 €	37.173 €	61,6%	75-100%	Junija je bila podpisana pogodba z zasebnim partnerjem - podjetjem Interenergo, do konca leta je predvidena zamenjava več kot 3.700 obstoječih svetilk javne razsvetljave s sodobnimi LED svetilkami. Z zamenjavo svetilk se je pričelo konec meseca julija, do konca avgusta je bilo zamenjanih cca. 900 svetilk.
OB084-13-0155	07209	Gradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadko	254.964 €	01.01.2014 - 31.12.2023	60.971 €	133.993 €	0 €	87.944 €	65,6%	80-100%	Investicija izgradnje nadstrešnice nad stiskalnico CERO je v teku. Zaključek je predviden v mesecu novembru.
OB084-13-0184	09070	Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje komunalnega prispevka	499.828 €	01.01.2014 - 31.12.2022	99.828 €	100.000 €	0 €	0 €	0,0%	0%	Razpis ne bo objavljen, ker ni zainteresiranih prejemnikov, ki bi v tem obdobju gradili.
OB084-14-0008	09071	Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj	1.072.784 €	01.01.2015 - 31.12.2022	380.784 €	173.000 €	0 €	0 €	0,0%	100%	Razpis za investicije bo objavljen 6. septembra. Zainteresiranost za sredstva s strani občanov je velika.
OB084-15-0004	07268	EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo	491.496 €	01.01.2015 - 31.12.2023	133.996 €	157.500 €	56.108 €	1.452 €	36,5%	40%	Izvedena so bila pripravljala dela za brv čez Sočo na levem bregu. Pričakujemo objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca za ureditev Trga Evrope v mesecu oktobru.
OB084-16-0005	06038	Nakup posl. prost. in zemljišč na javnih dražbah	860.087 €	01.01.2016 - 31.12.2022	460.087 €	100.000 €	0 €	0 €	0,0%	nepredvidljivo	Sredstva do sedaj še niso bila porabljena, ker ni bilo razpisanih javnih dražb za zemljišča in objekte, ki bi bili v interesu občine. Porabe do konca leto ne moremo oceniti zaradi nepredvidljivosti razpisanih javnih dražb.
OB084-16-0014	07286	Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav	1.402.187 €	01.01.2017 - 31.12.2023	152.187 €	250.000 €	7.689 €	239.000 €	98,7%	80-100%	Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Sredstva so bila porabljena za obnovo čistilne naprave OŠ in vrta Šempas. Preostala sredstva bodo namenjena pretežno za redna obnovitveno vzdrževalna dela na CCN. Izvedena so bila sledeča obnovitveno vzdrževalna dela na CCN: zamenjava senzorjev, zamenjava delov puhal, dela na kompresorski postaji, obnova črpalk in mešal, menjava kablov črpalk in ostala manjša dela. Izvedena dela še niso bila obračunana. V fazi priprave naročil so sledeča dela: zamenjava črpalk permeata, črpalk dehidracije, črpalk polimera in zamenjava zapornice na dotoku ter ostala manjša dela. Mestna občina Nova Gorica bo poravnala svoj delež stroška obnovitveno vzdrževalnih del na CCN.
OB084-16-0015	07287	Kanalizacija Solkan	190.775 €	01.01.2017 - 31.12.2019	90.775 €	100.000 €	13.452 €	0 €	13,5%	100%	Investicije se izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. Zaključena je izgradnja črpališča na ulici IX. Korpusa. V letošnjem letu je predvidena še ureditev fekalne in meteorne kanalizacije pri Merkatorju v Solkanu in nadgradnja obstoječega črpališča z drobilcem.
OB084-16-0016	07288	Vodarna Mrzlek	836.534 €	01.01.2017 - 31.12.2023	86.534 €	150.000 €	0 €	144.232 €	96,2%	80-100%	Investicija se izvaja v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem VIK d.d. za vodenje investicij. V pripravi je razpis za dobavo agregata za zagotavljanje rezervnega napajanja Vodarne Mrzlek. Izvedba razpisa bo v mesecu septembru, realizacija investicije je predvidena do konca letošnjega leta.
OB084-16-0025	04050	Izgradnja krajevnega doma KS Osek - Vitovlje	493.721 €	28.09.2016 - 30.09.2019	158.221 €	335.500 €	323.094 €	3.794 €	97,4%	100%	Dela so zaključena, končni obračun in poplačilo bo v septembru 2019
OB084-16-0027	07264	Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora	744.732 €	01.01.2017 - 31.12.2020	27.372 €	443.700 €	2.732 €	431.158 €	97,8%	100%	Dela potekajo po terminskem planu, pričela so se zaradi poteka JN en mesec za prvotno planiranim začetkom. Pogodbeni rok 540 dni po uvedbi v delo dne 20.6.2019.
OB084-16-0028	07291	Meteorna odvodnja - okolica OŠ Šempas	397.053 €	01.01.2017 - 31.12.2019	8.453 €	388.600 €	1.830 €	633 €	0,6%	0%	Dela so zamaknjena v leto 2020 zaradi usklajevanja sistemske rešitve.
OB084-16-0029	10199	Skupnostni center Nova Gorica - II. faza	1.342.991 €	02.09.2016 - 31.12.2020	6.632 €	393.809 €	1.476 €	14.622 €	4,1%	15%	V podpisu so pogodbe o sofinanciranju in razpisna dokumentacija za JN. Izbor izvajalca in uvedba v delo se zamika za cca. dva meseca glede na prvotno planirano.
OB084-18-0022	07307	Varna pot v šolo Branik	601.820 €	01.01.2018 - 31.12.2024	0 €	205.000 €	185.057 €	18.874 €	99,5%	100%	Izgradnja I. faze je zaključena. MONG bo v naslednjem mesecu izpeljala še komisijski pregled objekta. Po odpravi morebitnih pomanjklivosti, bo MONG objekt prevzela v upravljanje in vzdrževanje.

REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2019

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP				Realizacija 2019 (na dan 31.08.2019)	Predobremenitve oz. prevzete obveznosti 2019 (na dan 31.08.2019)	% realizacije in predobremenitev glede na veljaven proračun v letu 2019	Ocena realizacije glede na veljavni plan do konca leta 2019	Faza izvedbe in stanje projekta
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	do 2019	plan 2019					
OB084-18-0024	07304	Urbana terasa v borovem gozdičku	180.637 €	01.01.2018 - 31.12.2020	13.411 €	141.857 €	0 €	11.430 €	8,1%	10%	Preverja se možnost racionalnejšega naročila (kontejnerja oz. kioska) s oskrbo kot predvideno v PGD, PZI dokumentaciji. V I. 2019 se predpostavlja da bo izveden razpis za naročilo kioska.
OB084-18-0028	10204	Center za krepitev zdravja	266.459 €	01.01.2018 - 31.12.2019	13.967 €	252.492 €	209.190 €	22.265 €	91,7%	94%	Dela so zaključena, finančni zaključek je predviden v septembru 2019
OB084-18-0031	09083	Walk of Peace - interreg SLO-ITA	476.941 €	01.10.2018 - 31.12.2021	941 €	228.000 €	1.891 €	159.831 €	70,9%	75%	Podpisana je pogodba za GOI dela za obnovo objekta na Sabotinu, kjer bo kasneje vzpostavljen center za obiskovalce, ki se bodo zaključila v roku 3 mesecev.
OB084-18-0037	08022	Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO	248.342 €	05.04.2018 - 30.06.2020	0 €	146.337 €	3.050 €	3.599 €	4,5%	10%	Projekt je v fazi izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca ureditve lokacij in vzpostavitve sistema izposoje. Pričakujemo, da se bo glede na situacijo prvotni časovni plan spremenil, in sicer bo namesto predvidenega podpisa pogodbe z izvajalcem v oktobru to zamaknjeno na kak mesec kasneje, torej novembra. Prvi stroški bodo posledično nastali v novembru ali decembru, glavnina pa v letu 2020.
OB084-18-0041	10207	GREVISLIN	757.453 €	01.08.2018 - 31.12.2021	0 €	129.426 €	0 €	0 €	0,0%	25%	Projekt se zamika. Sredstva na bodo porabljena v predvidenem obsegu. Začetek aktivnosti na projektu se pričakuje v mesecu oktobru.
OB084-19-0001	10212	Dvigalo na OŠ Milojka Štrukelj	129.300 €	01.01.2019 - 31.12.2019	0 €	129.300 €	0 €	124.028 €	95,9%	100%	Projekt je v izvajanju. Zaključek izvedbe dvigala se pričakuje do konca septembra.
OB084-19-0004	09085	Evropski park miru	163.356 €	01.01.2019 - 31.12.2019	0 €	163.356 €	9.028 €	16.110 €	15,4%	100%	V pripravi je javno naročilo, ki bo objavljeno 12.9. Izvedba se pričakuje do 30.10..
OB084-19-0005	10213	Nabava reševalnega vozila NRV tipa B	187.500 €	03.04.2019 - 31.12.2019	0 €	187.500 €	0 €	172.356 €	91,9%	92%	Projekt je v izvajanju. Javno naročilo je zaključeno. Dobava vozila se pričakuje so 10.11..
OB084-19-0007	07324	Ureditev odvodnjavanja na območju MONG	527.500 €	01.01.2019 - 31.12.2023	0 €	127.500 €	127.492 €	0 €	100,0%	100%	Investicija Ureditev meteorne odvodnje v zaselku Podrob je zaključena.
OB084-19-0009	10215	Rekonstrukcije kuhinje OŠ Dornberk	384.000 €	01.04.2019 - 31.12.2020	0 €	322.000 €	800 €	313.889 €	97,7%	100%	Dela potekajo po terminskem planu, pogodbeni rok je 80 dni, zaključek predviden v novembru 2019.
OB084-19-0015	10217	Rekonstrukcija OŠ Čepovan	114.100 €	01.04.2019 - 31.12.2019	0 €	114.100 €	0 €	11.077 €	9,7%	100%	V izdelavi je PZI dokumentacija, po objavi JN in izboru izvajalca je predvidena izvedba v roku dveh mesecev-predvidoma do konca novembra 2019
OB084-19-0017	10219	Sanacija letnega bazena	150.000 €	04.06.2019 - 31.12.2019	0 €	150.000 €	34.432 €	568 €	23,3%	35%	Na proračunski postavki 10.219 so bila sredstva namenjena za sanacijo letnega bazena, ki je bila potrebna pred odprtjem letošnje kopalne sezone. Postavka je sicer v višini 150.000 €, zavod pa ima v pogodbi dikcijo, da se preko njega pokrivajo stroški sanacije do višini 35.000 €. Posredovani so bili že vsi računi vezani na sanacijo in sicer v višini 34.432,17 €. V postopku izbire je izvajalec PZI projektne dokumentacije. Po objavi JN in izboru izvajalca del je predvidena izvedba v roku 5 mesecev- predvidoma november 2019 do april 2020.
PROJEKTI SOFINANCIRANI S SREDSTVI CTN IN DDR											
OB084-13-0118	10169	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena	6.865.564 €	21.09.2016 - 31.08.2022	274.900 €	94.539 €	20.861 €	63.539 €	89,3%	95%	V izdelavi je sprememba PZI dokumentacije. Po dopolnitvi vloge za sofinanciranje je predvidena priprava razpisne dokumentacije in objava JN za izbiro izvajalca v marcu 2020.
OB084-17-0009	07301	Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	4.191.244 €	10.10.2017 - 30.09.2023	80.378 €	815.684 €	0 €	14.152 €	1,7%	10%	Postavka ne bo realizirana v predvidenem obsegu. Ponudba za razpisano JN za izvedbo kolesarske na Vojkovi je pressegala plan za 60 %. Zaradi tega se bo naročilo preprojektiranje projekta. Za kolesarsko cesto na Delpinovi in Rejčevi ulici se zaključuje preprojektiranje. Začetek izvedbe gradbenih del se pričakuje v naslednjem letu. Ureditev južne kolesarske poti pa je še v fazi urejanja zemljišč.

REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2019

Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Podatki iz NRP				Realizacija 2019 (na dan 31.08.2019)	Predobremenitve oz. prevzete obveznosti 2019 (na dan 31.08.2019)	% realizacije in predobremenitev glede na veljaven proračun v letu 2019	Ocena realizacije glede na veljavni plan do konca leta 2019	Faza izvedbe in stanje projekta
			Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	do 2019	plan 2019					
OB084-18-0029	09082	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	3.339.189 €	05.06.2018 - 30.09.2022	0 €	131.413 €	27.519 €	12.262 €	30,3%	30%	V teku je izvedba PGD dokumentacije. V letošnjem letu se bo izvedel predhodni postopek na ARSU, ter pridobilo gradbeno dovoljenje. Sledi naročilo PZI dokumentacije. Izvedba v l. 2020-22.
OB084-18-0039	07316	Urejanje severnega dela Solkana	1.716.235 €	01.01.2018 - 30.09.2023	0 €	32.377 €	0 €	24.876 €	76,8%	90%	Izvedena so naročila za geodetski posnetek in IZP dokumentacijo. Sočasno poteka usklajevanje IZP z pogoji sofinanciranja CTN 4.4.. Na osnovi znanih pogojev, predvidoma v drugi polovici septembra, predvideno izdelava dokončne IZP in opredelitev postopkov dovoljenja ter obsega potrebne izvedbene in druge dokumentacije.
OB084-18-0044	07317	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	3.484.222 €	04.06.2018 - 30.09.2023	0 €	164.500 €	20.272 €	105.412 €	76,4%	95%	Naročeni in pridobljeni so bili geodetski posnetki in projektna dokumentacija IZP sledečih odsekov: - Kanalizacija Vinka Vodopivca, - Kanalizacija Pod Škabrijel, - Kanalizacija Vojkova ulica, - Kanalizacija Ščedne, - Kanalizacija na ulici Toma Brejca, - Kanalizacija Barje, - Kanalizacija na ulici 25. junija, - Kanalizacija Liskur, - Kanalizacija Velika pot, - Kanalizacija Klanec v Solkanu - Kanalizacija na Erjavčevi ulici Za vse predvidene odseke je naročena in v izdelavi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). V teku je pridobitev mnenj mnenjedajalcev in služnosti za zemljišča. Za odsek kanalizacije na ulici Med Trtami je pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija za izvedbo. V letu 2019 je predvidena izdelava vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo projekta, vključno z investicijsko dokumentacijo.
OB084-18-0042	10206	Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo	6.879.592 €	05.06.2018 - 31.12.2023	0 €	376.997 €	0 €	2.196 €	0,6%	5%	V izvedbi je priprava naročila projektna dokumentacije za interventne ukrepe na Laščakovi vili in projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo rafutskega parka (dovoz iz glavne ceste, parkirišče, in oba dela parka). V letošnjem letu se pričakuje nižja realizacija glede na plan.