



MESTNA OBČINA NOVA GORICA

TRG EDVARDA KARDELJA I

5000NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 71

FAX: +386 (0)5 302 12 33



Nadzorni odbor

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ter 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju NO MONG) sprejel na seji dne 10.2.2021

## KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD TRANSFERNIMI PRIHODKI, SREDSTVI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA TER EU V LETU 2019 – KONTO 74

### Nadzorni odbor v sestavi:

1. Tjaša Harej Pavlica, predsednica;
2. Miloš Pavlica, član;
3. Anton Benko, član
4. Vojko Kerševan, član

### Poročevalec:

1. Aljoša Cej.

### Nadzorovani organ:

Župan Mestne občine Nova Gorica.

### Predmet nadzora:

Nadzor nad transfornimi prihodki, sredstvi iz Državnega proračuna ter EU v letu 2019 – konto 74. Sam nadzor je usmerjen zlasti v pregled velikega odstopanja realizacije od plana.

### UVOD

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je na podlagi Programa dela za leto 2020 na 9. seji, ki je bila v četrtek, 4.6.2020 sprejel sklep, da opravi nadzor nad Nadzor nad transfornimi prihodki, sredstvi iz Državnega proračuna ter EU v letu 2019 – konto 74. Povod za nadzor je v Predlogu zaključnega računa proračuna MONG za leto 2019 št. 410-3/2020-3 zaznano veliko odstopanje realizacije od plana. Za nadzor je določil člana Aljoša Ceja.

Župan je odredil za kontaktno osebo za Nadzor nad transfornimi prihodki, sredstvi iz Državnega proračuna ter EU v letu 2019 – konto 74 go. Matejo Mislej, ki vodi finančno računovodsko službo.

Namen nadzora je bil preveriti zlasti vzroke za velika odstopanja realizacije od plana, kar je NO zaznal v Predlogu zaključnega računa proračuna MONG za leto 2019 št. 410-3/2020-3.

Pri opravljanju nadzora je bila uporabljena in pregledana naslednja dokumentacija:

1. Zaključni račun proračuna MONG za leto 2019
2. Zaključni račun proračuna MONG za leto 2018
3. Zaključni račun proračuna MONG za leto 2017
4. Zaključni račun proračuna MONG za leto 2016

5. Zaključni račun Občine Postojna za leto 2019
6. Zaključni račun Občine Postojna za leto 2018
7. Zaključni račun Občine Postojna za leto 2017
8. Zaključni račun Mestne občine Kranj za leto 2019
9. Zaključni račun Mestne občine Novo Mesto za leto 2019
10. Zaključni račun Občine Pivka za leto 2019

Poleg tega je NO pregledal še dva elektronska vira:

[Katere slovenske občine so najuspešnejše pri črpanju evropskih sredstev? - RTVSLO.si](#)  
[Kateri župani so bili najuspešnejši pri črpanju EU-sredstev - siol.net](#)

S strani župana odrejena kontaktna oseba, ga Mateja Mislej je NO za podrobnejšo razjasnitev nadzirane tematike predlagala Andrejo Trojar Lapanja, vodjo projektne pisarne, ki pripravlja predloge transfernih prihodkov. NO je tako v postopku nadzora sodeloval z Andrejo Trojar Lapanja, ki mu je posredovala vsa pojasnila in odgovore.

## UGOTOVITVE

Transferni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, temveč so transfer iz drugih blagajn javnega financiranja. Transferni prihodki (konto74) v grobem delimo na:

- transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij – konto **740** in podkonti, kamor sodijo zlasti prejeta sredstva iz državnega proračuna, proračunov občin in javnih skladov
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav – konto **741** in podkonti, kamor sodijo zlasti prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike, iz strukturnih skladov ter iz kohezijskega sklada.

Pri pregledu Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2019 NO ugotavlja nizko realizacijo črpanja sredstev (1.326.060,13 EUR) v primerjavi s planiranimi (2.562.851,00 EUR) v višini samo 51,74 odstotna.

Na podkontu 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij je bilo v letu 2019 realiziranih 1.086.077,62 EUR prihodkov od načrtovanih 1.361.758,00 EUR, kar je za 210.713,68 EUR manj, oziroma je bila realizacija plana 83,2%.

Na podkontu 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih držav je bilo v letu 2019 realiziranih samo 239.982,51 EUR prihodkov od načrtovanih 1.201.093,00 EUR, kar je za 961.110,49 EUR manj, oziroma je bila realizacija plana samo 20,0%.

Za primerjavo je NO pogledal še zaključne račune MONG za leta 2019-2018 ter zaključne račune nekaterih drugih občin in ugotovitve strnil v naslednji tabeli.

Tabela 1 – Primerjava odstotka realizacije plana po podkontih 740 in 741

OBČINA	KONTO	2019	2018	2017	2016
MONG	740	80%	100%	98%	131%
	741	20%	28%	45%	2%
OBČINA POSTOJNA	740	83%	63%	90%	/
	741	88%	48%	98%	
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	740	53%	/	/	/
	741	48%	/	/	/
MESTNA OBČINA KRANJ	740	47%	/	/	/
	741	26%	/	/	/
OBČINA PIVKA	740	74%	/	/	/
	741	53%	/	/	/

Vir: zaključni računi občin

Iz tabele izhaja, da so odstotki realizacije plana konta 74 pri vseh občinah nizke, kar lahko nakazuje na neko splošno, sistemsko težavo, vseeno pa je MONG precej pod povprečjem izbranih občin, zlasti na podkontu 741, kjer pa pozitivno izstopa Občina Postojna, ki je v letu 2019 imela 88% realizacijo plana podkonta 741, v letu 2017 pa kar 98%.

Pri podrobnejši analizi realizacije transferenceh sredstev, ki je kot Priloga 1 sestavni del zaključnih računov MONG NO ugotavlja tudi visok delež planiranih projektov, pri katerih je realizacija 0 EUR, nekateri tudi več let.

Tabela 2 – Realizacija podkonta 741 po projektih v letu 2017

<b>741 - Iz sredstev proračuna EU</b>		<b>343.008</b>	<b>153.183,47</b>
<b>741100 - Izvajanje skupne kmetijske politike</b>		<b>21.040</b>	<b>0,00</b>
07.293	Izvedba projektov na razpisih LAS - V objemu sonca	10.000	0,00
07.294	Projekti sodelovanja LAS	11.040	0,00
<b>741200 - Strukturni skladi</b>		<b>84.514</b>	<b>0,00</b>
10.169	Pokriti bazen	5.183	0,00
07.297	NEKTEO	43.924	0,00
09.078	ROSIE	12.900	0,00
09.079	INOWISEs	15.269	0,00
08.002	Adria-A	7.238	0,00
<b>741201 - Strukturni skladi 2014-2020</b>		<b>0</b>	<b>7.238,06</b>
08.002	Adria-A	0	7.238,06
<b>741300 - Kohezijski skladi</b>		<b>142.428</b>	<b>0,00</b>
10.195	Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti MONG	142.428	0,00
<b>741301 - Kohezijski skladi 2014-2020</b>		<b>45.564</b>	<b>96.482,89</b>
07.267	Priprava CPS (celostna prometna strategija)	45.564	50.043,23
10.195	Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti MONG	0	46.439,66
<b>741400 - Izvajanje centraliziranih in drugih programov EU</b>		<b>49.462</b>	<b>49.462,52</b>
08.016	GOTRAWAMA	6.672	6.672,07
09.060	vodnjaki - <i>Living fountains</i> (prenakazilo občina Miren-K.)	21.213	21.213,13
07.240	Priprava projektov - BIMOBIS (prenakazilo občina Tolmin)	21.577	21.577,32

Vir: Zaključni račun proračuna MONG 2017

Tabela 2 – Realizacija podkonta 741 po projektih v letu 2018

<b>741 - Iz sredstev proračuna EU</b>		<b>707.585</b>	<b>194.428,20</b>
<b>7411 - Izvajanje skupne kmetijske politike</b>		<b>65.500</b>	<b>0,00</b>
07.285	LAS - KUJ.ME - Večnamenski objekt Lokovec	44.200	0,00
07.303	LAS - Planota biking	17.300	0,00
07.311	LAS - DediCenter - Rihemberk	800	0,00
07.312	LAS - Dostopno podeželje	800	0,00
07.313	LAS - Hiša dobre volje	800	0,00
07.314	LAS - INO-NET-GO-ON	800	0,00
07.315	LAS - EnoTur	800	0,00
<b>741200 - Strukturni skladi</b>		<b>513.857</b>	<b>0,00</b>
10.169	Optimizacija in aktivacija površin športnega parka NG	130.637	0,00
10.199	Skupnostni center Nova Gorica - II faza	34.090	0,00
07.297	NEKTEO	121.530	0,00
09.078	ROSIE	49.433	0,00
09.079	INNOWISE	33.876	0,00
08.022	Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO	6.479	0,00
09.083	Walk of Peace - Interreg SLO-ITA	850	0,00
10.204	Center za krepitev zdravja	89.212	0,00
10.205	URBiNAT	17.500	0,00
09.082	Poslovno-ekonomska cona Kromberk	17.500	0,00
07.276	VISFRIM - Interreg SLO-ITA	12.750	0,00
<b>741301 - Kohezijski skladi</b>		<b>128.228</b>	<b>194.428,20</b>
10.195	Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti MONG	128.228	194.428,20

Vir: Zaključni račun proračuna MONG 2018

Tabela 2 – Realizacija podkonta 741 po projektih v letu 2019

741	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>1.201.093</b>	<b>239.982,51</b>
7411	<i>Prej. sr. iz drž. pror. - sred. EU-izv. skupne kmet. in ribiške politike</i>	<i>88.151</i>	<i>0,00</i>
741100	Prej. sr. iz drž. pror. - sred. EU-izv. skupne kmet. polit.	69.401	0,00
07285	LAS – Center tehniške dediščine KUJ.ME	24.100	0,00
07294	Projekti sodelovanja LAS	2.500	0,00
07303	LAS – Kolesarjenje po Banjski in Trnovski planoti	25.817	0,00
	LAS – Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča trajnostnega turizma Goriške – z ureditvijo za interpretacijo in vključevanje kulturne in naravne dediščine gradu in širšega območja	3.470	0,00
07311			
07312	LAS – Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju	4.800	0,00
07313	LAS – Razvoj mreže hiš dobre volje	2.484	0,00
	LAS – Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline	6.230	0,00
07315			
741101	Prej. sr. iz drž. pror. - sred. EU-izv. skupne kmet. in rib. polit. 2014-2020	18.750	0,00
09014	Izvajanje komasacijskih postopkov	18.750	0,00
7412	<i>Prej. sred. iz drž. pror. iz sr. pror. EU iz strukt. sklad</i>	<i>1.042.902</i>	<i>238.146,51</i>
741200	Prej. sred. iz drž. pror. iz sr. pror. EU iz strukt. sklad	368.967	0,00
07276	VISFRIM - Interreg SLO-ITA	9.775	0,00
07316	Urejanje severnega dela Solkana	35.360	0,00
07319	CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	36.200	0,00
09083	Walk of Peace - Interreg SLO-ITA	134.733	0,00
10199	Skupnostni center Nova Gorica - II. faza	83.199	0,00
10207	GREVISLIN	69.700	0,00
741201	Prej. sred. iz drž. pror. iz sr. pror. EU iz strukt. sklad 2014-2020	673.935	238.146,51
07301	Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	473.904	41.935,36
10163	Sofinanciranje posameznih zdravstvenih storitev	0	1.628,66
10204	Center za krepitev zdravja	190.360	194.582,49
10214	Projekt SEEME IN	9.671	0,00
7413	<i>Prej. sr. iz drž. prorač. sred. pr. EU iz kohezij. sklada</i>	<i>70.040</i>	<i>1.836,00</i>
741301	Prej. sr. iz drž. prorač. sred. pr. EU iz kohezij. sklada 2014-2020	70.040	1.836,00
08022	Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO	70.040	1.836,00

Vir: Zaključni račun proračuna MONG 2019

Za potrebe nadzora je uprava iz vseh projektov pripravila zbir pomembnejših projektov z navedbo vzroka za nizko realizacijo plana, in sicer:

1. Podkonto 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij:

Največje odstopanje realizacije prihodkov od načrtovanih prihodkov je iz naslova sofinanciranja projektov iz sredstev Proračuna RS in sicer iz naslova nacionalnih javnih razpisov ministerstev ali iz nacionalnega sofinanciranja v projektov Evropske kohezijske politike na naslednjih proračunskih postavkah:

PP	Naziv	Višina odstopanja v EUR	Razlog za odstopanje (težave, vzroki,...)
07291	Meteorna odvodnja – okolica OŠ Šempas	-178.377,00	Investicija je bila prvotno načrtovana za sofinanciranje s sredstvi 21. člena ZFO, preko Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo. Zaradi spremembe projektne rešitve prometnega dela, se je sredstva za sofinanciranje po 21. členu ZFO preusmerilo na drug projekt (Rekonstrukcija kuhinje OŠ Dornberk), ureditev pri OŠ Šempas pa zamaknilo v leto 2020 in bo zaključena v začetku leta 2021.
07301	Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	-107.992,16	Zamik prihodkov zaradi zamika izvajanja projekta. Zamik izvajanja je posledica preverjanja in spremembe projektnih rešitev za posamezne načrtovane odseke (Rejčevo in Delpinovo ulico ter Vojkovo). Projekt sodi med operacije Celotnih teritorialnih naložb v okviru izvajanja Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020+ in vključuje 5 odsekov urejanja kolesarskih poti. Vloga za sofinanciranje operacije za neposredno potrditev je bila na Ministrstvo za infrastrukturo vložena oktobra 2018, pogodba o sofinanciranju podpisana v januarju 2019. V letu 2019 in 2020 se je pripravilo nove projektne rešitve ter pričelo in zaključilo z izvedbo ureditve mobilnostnega centra. Konec leta 2020 se je izvedlo tudi JN za tri predvidene kolesarske trase (Vojkova ulice, Delpinova ulica ter J kolesarska pot).
07320	Grad Rihemberk-vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidja	-15.463,74	Projekt je bil načrtovan kot dvoletna investicija s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo. Zaradi izjemno dolgega deževja v jeseni 2019, se je večji delež investicije glede na plan izvedlo v letu 2020 in s tem počrpalo pridobljena sredstva v celoti.

2. Podkonto 741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih držav:

Največje odstopanje realizacije prihodkov od načrtovanih prihodkov je iz naslova sofinanciranja projektov iz sredstev Evropske kohezijske politike in Evropske kmetijskega in ribiškega sklada in sicer na naslednjih proračunskih postavkah:

PP	Naziv	Višina odstopanja v EUR	Razlog za odstopanje
07301	Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	-431.968,64	Zamik prihodkov zaradi zamika izvajanja projekta. Zamik izvajanja je posledica preverjanja in spremembe projektnih rešitev za posamezne načrtovane odseke (Rejčevo in Delpinovo ulico ter Vojkovo). Projekt sodi med operacije Celotnih teritorialnih naložb v okviru izvajanja Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020+ in vključuje 5 odsekov urejanja kolesarskih poti. Vloga za sofinanciranje operacije za neposredno potrditev je bila na Ministrstvo za infrastrukturo vložena oktobra 2018, pogodba o sofinanciranju podpisana v januarju 2019. V letu 2019 in 2020 se je pripravilo nove projektne rešitve ter pričelo in zaključilo z izvedbo ureditve mobilnostnega centra. Konec leta 2020 se je izvedlo tudi JN za tri predvidene kolesarske trase (Vojkova ulica, Delpinova ulica ter J kolesarska pot).
08022	Vzpostavitev sistema izposoje koles – GO-KOLO	-68.204,00	Zamik investicije glede na plan zaradi usklajevanja rešitve sistema izposoje koles na način, da bo sistem povezljiv s sistemom izposoje koles v sosednji Gorici (IT). Posledično se je zamaknila izvedba JN za izbiro izvajalca. Projekt bo uspešno zaključen v decembru 2020. Posledično bo prihodek realiziran v 2020 ter del v 2021.
07285	LAS – Center tehniške dediščine KUJ.ME	-24.000,00	Zamik pri izvajanju projekta zaradi zamika pri potrjevanju projekta s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt je v teku. Končana je obnova Večnamenskega objekta v Lokovcu. Realizacija prihodkov bo v proračunskem letu 2020.
07303	LAS – kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti	-25.817,00	Zamik pri izvajanju projekta zaradi zamika pri potrjevanju projekta s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V letu 2020 je bila izvedena investicija oziroma nabava električnih koles. Realizacija prihodkov bo izvedena v proračunskem letu 2020.

07294 07311 07312 07313 07315	Projekti LAS	-19.574,00	Zamik pri izvajanju projekta zaradi zamika pri potrjevanju projekta s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekti so bili izvedeni v proračunskem letu 2020. Realizacija prihodkov bo posledično v proračunskem letu 2020.
07316	Urejanje severnega dela Solkana	-35.360,00	Projekt je v mirovanju in ni predviden za izvedbo v okviru pripravljene časovne rešitve in v načrtovanem terminskem planu v okviru vloge za pridobitev sofinanciranja.
07276	VISFRIM	-9.775,00	Zamik začetka izvedbe investicije v Protipoplavni nasip Prvačina. Investicija je uspešno zaključena v letu 2020.
09083	Walk of Peace – Interreg Slo-I	-134.000,00	Zamik izvajanja investicij sodelujočih občin za katere so na podlagi sporazuma sredstva v proračunu MONG. Predhodno je bila potrebna ureditev formalnosti med občinami.
10199	Skupnostni center Nova Gorica – II.faza	-83.199,00	Zamik izvedbe investicije zaradi pridobitve dodatnih sredstev s strani EZTS GO – projekta ZDRAVJE/SALUTE za ureditev prostorov za Duševno zdravje. Projekt je v izvajanju. Prihodki bodo realizirani v 2020 in 2021.
10207	Grevislin	-69.700,00	Zamik izvajanja investicij sodelujočih občin za katere so na podlagi sporazuma sredstva v proračunu MONG. Predhodno je bila potrebna ureditev formalnosti med občinami.
09078 09079 10194 10205	Projekti iz trans nacionalnih programov: ROSIE RESTAURA URBINAT	186.102,00	Zamik izvajanja projektnih aktivnosti vodenih s strani vodilnega partnerja ali zamik izplačila zahtevka. Projekti so bili v celoti realizirani v 2020.

V povezavi z realizacijo prihodkov na kontu 74 Transforni prihodki v okviru Zaključnega računa MONG za leto 2019 lahko za potrebe nadzora izluščimo tri ključne vzroke za zamik realizacije prihodkov, kar ima za posledico nizko realizacijo plana, in sicer:

- zamika začetka izvedbe investicije zaradi zamika pri potrjevanju sofinanciranja s strani posredniških organov (resornih ministrstev) in organa upravljanja (SVRK). Potrjevanje projektov, ki jih MONG prijavlja na javne razpise za sofinanciranje iz evropskih sredstev trajajo od enega do leta in pol.
- Zamika izplačil izstavljenih zahtevkov, predvsem iz čezmejnih in trans nacionalnih programov (tudi do dveh let).
- Spremembe projektnih rešitev že odobrenih projektov ali projektov, načrtovanih za sofinanciranje ter odstopa od namere za kandidiranje za sofinanciranje projektov.

Poleg tega je nizka realizacija transfernih prihodkov vezanih na sofinanciranje projektov (investicijskih in mehkih projektov) v posameznem letu pogosto posledica:

- Dolgotrajnega potrjevanja projektov, saj od vložitve vloge za sofinanciranje do pridobitve odločitve ali odločbe o podpori na posameznih ministrstvih traja od leta do leta in pol. Postopki potrjevanja so dolgotrajni tudi na čezmejnih in trans nacionalnih programih. Posledično je težavno načrtovanje realne dinamike virov financiranja v posameznem proračunskem letu.
- Dolgotrajnih postopkov pridobitev pogodbe o sofinanciranju, na podlagi katerih lahko MONG, kot upravičenka začne vlagati zahteve za sofinanciranje. Sistem črpanja EU sredstev v Sloveniji je zahteven in birokratsko zahteven.

Navedeno povzroča težave pri realnem načrtovanju dinamike virov financiranja in posledično težavnejše finančno načrtovanje ter zapiranje proračuna MONG.

Navedeno problematiko je možno omiliti predvsem s spremembo oziroma debirokratizacijo postopkov pridobivanja virov sofinanciranja na nacionalni ravni, kar pa ni v domeni MONG.

## **SKLEP IN PREDLOGI**

- 1. Nadzorni odbor v svojem nadzoru ne ugotavlja nepravilnosti, napak v procesih in ravnanju uprave MONG, ki bi bile vzrok za nizko realizacijo planiranih transfernih prihodkov – konta 74. Le-ta je zlasti posledica predpisanih postopkov, na katere MONG nima direktnega vpliva.**
- 2. Neglede na to pa NO predlaga upravi, da poišče rešitve za dvig realizacije planiranih transfernih prihodkov, saj imajo podobne občine višji delež realizacije plana na transfernih prihodkih, zlasti Občina Postojna.**
- 3. Poleg tega NO tudi predlaga, da se planiranju in realizaciji črpanja transfernih sredstev, zlasti sredstev iz EU, posveti večja pozornost, se temu nameni več sredstev, tako finančnih kot kadrovskih, saj smo po analizi, ki je bila za vse slovenske občine narejena na podatkih 2015 do 2017 iz sredstev EU počrpali za 13,66 mio EUR oz. samo 429,7 EUR na prebivalca, medtem, ko je občina Pivka v tem istem obdobju kar 2.317,8 EUR na prebivalca, Občina Postojna pa 729,2 EUR na prebivalca (vir: <https://siol.net/posel-danes/osebne-finance/kateri-zupani-so-bili-najuspesnejši-pri-crpanju-eu-sredstev-475218>).**



## ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je poslal Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad transfornimi prihodki, sredstvi iz državnega proračuna ter EU v letu 2019 – konto 74, županu dr. Klemnu Miklaviču, direktorici občinske uprave Maji Grapulin Vadjunec ter vodje finančno računovodske službe Mateji Mislej.

Na osnutek poročila je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica v poslovnem roku 15. dni prejel dne 19.1.2021 s strani župana Mestne občine Nova Gorica dopis – odgovor na osnutek poročila o nadzoru, da je osnutek poročila pregledal in nanj nima pripomb.

V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, župan ter organi porabnika proračunskih sredstev dolžni obravnavati končno poročilo nadzornega odbora.

**Številka: 0111-4/2020-6**

**Datum: 10.2.2021**



**PRESEDNICA NO**  
**Tjaša Harej Pavlica**