



GO-SLO-EU



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA I
5000NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 04

FAX: +386 (0)5 302 12 33

Nadzorni odbor

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ter 30. člena Pravilnika Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju NO MONG) sprejel na 31. seji dne 23.9.2014

POROČILO O OPRAVLJANEM NADZORU NAROČILA GEOLOŠKO GEOMEHANSKEGA ELABORATA ZA PARKIRNO HIŠO

Nadzorni odbor sestavljajo:

1. Vladimir Uršič, predsednik;
2. Bruno Bizjak, član;
3. Darjo Bon, član;
4. Valter Breščak, član;
5. Kvirin Velikonja, član;

Poročevalca:

1. Bruno Bizjak
2. Darjo Bon

Nadzorovani organ:

Župan Mestne občine Nova Gorica.

Predmet nadzora:

Naročilo izdelave geološko geomehanskega elaborata in raziskav za parkirno hišo Pod travnikom za potrebe izvedbe varovanja izkopa gradbene jame.

UVOD

Nadzorni odbor je na 28 redni seji dne 20.5.2014 sprejel sklep, da opravi nadzor nad naročilom izdelave geološko geomehanskega elaborata in raziskav za parkirno hišo Pod travnikom za potrebe izvedbe varovanja izkopa gradbene jame.

Župan Mestne občine Nova Gorica je dne 28.5.2014 v odgovoru na ta sklep za sodelovanje pri opravljanju nadzora pooblastil gospo Vesno Mikuž – direktorico občinske uprave.

Nadzorni odbor je dne 15.7.2014 osnutek poročila posredoval nadzorovanemu organu, ki pa v določenem roku ni odgovoril z odzivnim poročilom.

Namen nadzora je bil preveriti upravičenost naročila izdelave geološko geomehanskega elaborata in raziskav za parkirno hišo Pod travnikom.

Pri opravljanju nadzora so bili uporabljeni naslednji dokumenti:

- Pogodba sklenjena dne 05.06.2002 med PROJEKT d.d. in MONG.
- Ponudba GEOINŽENIRING d.o.o. MONG št. 1257-VS/02 z dne 04.10.2002.
- Aneks št. 1 k pogodbi PROJEKT d.d. - MONG, z dne 7.12.2002.
- Prva začasna situacija št. 12020566, ki jo je dne 19.11.2002 GEOINŽENIRING d.o.o. izstavil PROJEKT-u.
- račun številka 0201512, ki ga je dne 17.12.2002 izstavil PROJEKT MONG-u.
- Geotehnično poročilo GEOINŽENIRING o preiskavi tal in pogojih izvedbe temeljenja podzemne garaže na travniku pred Mestno občino v Novi Gorici z dne 21.01.2003.

- Ponudba Corus inženirji d.o.o. za izdelavo geološko geomehanskega elaborata in raziskav za parkirno hišo Pod travnikom za potrebe izvedbe varovanja izkopa gradbene jame z dne 4.4.2013.
- Pogodba med Corus inženirji d.o.o. in MONG z dne 6.5.2013.
- Geološko geomehanski elaborat junija 2013 s prilogami.
- Poročilo direktorice občinske uprave MONG.
- Informacija o zadevah – Stojan Vičič.

UGOTOVITVENI DEL

1. Dne 05.06.2002 sta MONG in PROJEKT d.d. sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za ureditev travnika pred stavbo MONG (gre za gradnjo 2-nadstropne garaže pod travnikom) v vrednosti 7.900.000,00 SIT z vključenim DDV-jem
2. Dne 04.10.2002 je podjetje GEOINŽENIRING d.o.o. poslalo MONG ponudbo za geomehansko raziskavo tal št.1257-VS/02 v vrednosti 3.471.568,00 SIT z vključenim DDV-jem
3. Do naročila s strani MONG ni prišlo, pač pa je MONG dne 7.12.2002 sklenila aneks št.1 k pogodbi sklenjeni s PROJEKT d.d. dne 05.06.2002 in sicer za izvedbo istih del, kot jih je vsebovala ponudba GEOINŽENIRINGA d.o.o. Cena je bila enaka. Tako lahko sklepamo, da je pogodbo z GEOINŽENIRING-om sklenil PROJEKT in da je postalo geotehnično poročilo GEOINŽENIRING-a sestavni del projektne dokumentacije, ki jo je bil dolžan izdelati PROJEKT d.d.
4. GEOINŽENIRING d.o.o. je dne 19.11.2002 poslal PROJEKT-u prvo začasno situacijo, Projekt pa je dne 17.12.2002 izstavil MONG račun številka 0201512 za ista dela.
5. V arhivu MONG ni nobene tehnične dokumentacije, ki naj bi jo PROJEKT d.d. predala MONG po pogodbi z dne 05.06.2002 in aneksih k tej pogodbi niti ni med pregledano dokumentacijo dokumenta, ki bi potrjeval prejem naročenih projektov.
6. Izvod geotehničnega poročila GEOINŽENIRING-a o preiskavi tal in pogojih izvedbe temeljenja podzemne garaže na travniku pred Mestno občino v Novi Gorici z dne 21.01.2003 je MONG od GEOINŽENIRINGA pridobila letos, kar potrjuje, da so bile raziskave zares opravljene in poročilo izdelano.
7. Dne 06.05.2013 je MONG sklenila s podjetjem Corus inženirji d.o.o. pogodbo za izdelavo geološko geomehanskega elaborata in raziskav za parkirno hišo Pod travnikom za potrebe izvedbe varovanja izkopa gradbene jame v vrednosti 8.683,80 Eur z vključenim DDV-jem.
8. Corus inženirji d.o.o. je dela opravil in junija 2013 predal Geološko geomehanski elaborat s prilogami.
9. Po pregledu geotehničnega poročila GEOINŽENIRING-a in Geomehanskega elaborata Corus inženirji d.o.o. in primerjavi obeh smo prišli do sklepa, da je šlo v obeh primerih za opravljena dela, ki so imela isti namen (preiskava tal, priporočila pri izkopu gradbene jame, priporočila glede temeljenja).
10. Pri ugotavljanju vzroka za dvojno naročanje del za isti namen smo ugotovili naslednje:
 - Javni uslužbenec, ki je bil s strani MONG zadolžen za nadzor nad izvedbo del po Pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za ureditev travnika pred stavbo MONG je MONG zapustil leta 2008.
 - Za seboj je pustil veliko zaključenih in odprtih zadev, ki niso bile predane drugim nosilcem in so ostale v omari.
 - Do predaje zaključenih in večine odprtih zadev novim nosilcem ni prišlo (niti ustne), ker da to ni bila praksa.
 - Naročnik Geološko geomehanskega elaborata in raziskav za parkirno hišo Pod travnikom, ki ga je v letu 2013 izdelalo podjetje CORUS inženirji d.o.o. pa se je na

MONG zaposlil v letu 2012. Pred naročanjem Geološko geomehanskega elaborata in raziskav za parkirno hišo Pod travnikom, ki ga je v letu 2013 izdelalo podjetje CORUS inženirji d.o.o. naj bi naročnik proizvedoval, če so bile geomehanske raziskave že narejene, vendar dokumentacije ni dobil niti na MONG niti na PROJEKT-u.

ZAKLJUČKI

- Naročeni, izdelani in plačani sta bili dve geomehanski in geotehnični raziskavi, ki sta imeli isti namen (preiskava tal, priporočila pri izkopu gradbene jame, priporočila glede temeljenja), kar pomeni, da v urejenih razmerah drugega elaborata ni bilo potrebno naročiti.
- MONG je imela neurejen sistem arhiviranja tehnične dokumentacije, postopek predaje dokumentacije ni bil opravljen, kljub temu da je bilo to odrejeno z strani župana dne 06.05.2008 z dokumentom št. 123-65/98.
- Zaradi neurejenosti arhiva, neurejene primopredaje zaključenih in odprtih zadev s strani delavca, ki je bil zadolžen za projekt Ureditev travnika (garažna hiša) in je zapustil MONG v letu 2008 ter časovne distance sklepamo, da naročnik drugega elaborata ni mogel najti prvega poročila in zato ni mogel zanesljivo vedeti za obstoj ustrezne dokumentacije.
- Na MONG je v veljavi Pravilnik o pisarniškem poslovanju z dne 17.02.2006, ki ne predpisuje postopka primopredaje dokumentacije ob prenehanju opravljanja dela bodisi ob prekinitvi delovnega razmerja ali prehoda na drugo delovno mesto.

PREDLOGI IN PRIPOROČILA

1. Urediti arhiv tehnične dokumentacije.
2. Pravilnik o pisarniškem poslovanju dopolniti s postopkom primopredaje dokumentacije.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je dne 15.7.2014 poslal Osnutek poročila o izvršenem nadzoru županu g. Mateju Arčonu.

Na osnutek poročila po preteku 15 dnevne roka Nadzorni odbor MONG ni prejel ugovora s strani župana, zato je na seji dne 23.9.2014 sprejel Poročilo o izvršenem nadzoru.

V skladu s 37. členom Statuta MONG so Mestni svet MONG, župan ter organi porabnika proračunskih sredstev dolžni obravnavati Poročilo nadzornega odbora.

Številka: 060-5/2014-3

Datum: 23.9.2014



PREDSEDNIK NO
Vladimir Uršič