



Krajevna skupnost Grgar
Grgar 47

5251 Grgar

Številka: II-1064-004/201

Datum: 05.06.2013

ZADEVA: ODGOVOR NA ZAPISNIK – odprte zadeve kanalizacije GRGAR z dne 22.4.2013

Spoštovani,

V zvezi z zapisnikom ogleda kanalizacije v Grgarju in okolici z dne 22.4.2013 vam podajamo naslednje ugotovitve rešitve in pripombe:

1. Poškodba cestišča v zaselku Zagorje:

- Prosimo za dodatno gradivo o predhodnem stanju cestišča in sicer slike pred pričetkom izvajanja del na tem odseku, da lahko zadevo pregledamo in posredujemo izvajalcu del. Ravno tako zapisnik »če obstaja« o dogovoru kaj naj izvajalec izvede po končanju del, ker je bila gradnja zaključena pred približno tremi leti.

2. Zamašen /na pol zasut prepust:

- Prepust je potrebno očistiti. V kolikor je bil prepust zamašen zaradi izvajanja del gradnje vodovoda na tem odseku, bomo zahtevali čiščenje prepusta oziroma vzpostavitev prvotnega stanja.

3. Zasut jarek:

- Prosimo za dodatno gradivo o stanju jarka pred posegom in sicer sliko pred pričetkom izvajanja del na tem odseku, da lahko zadevo posredujemo izvajalcu del. V kolikor pa jarka ni bilo, se je potrebno za investicijo dogovoriti s predstavniki Mestne občine in se dogovoriti z njimi o nadaljnjih postopkih za izvedbo meteornega kanalizacijskega omrežja na tem odseku, kot je razvidno iz slike.

4. Zaključna plast asfalta v zaselku Grgar Breg št. 65c,65e,...

- Po pogovoru z inženirjem (nadzorom) gradenj ugotavljamo, da zaključna plast asfalta ni bila predmet tega projekta oziroma upravičen strošek. Zaključni sloj je potrebno izvesti naknadno iz drugih virov. Na tem odseku pa vas še opozarjamo, da morate rešiti odvajanja iz zasebnih zemljišč, ker padavinska voda odnaša pesek iz dvorišč in polni kanalizacijo, kar ni dovoljeno. Potrjena in plačana so bila samo izvedena dela.



5. Prepust Breg (Grgar 66):

- Prepust na tem odseku je obstoječ in je bil zgrajen še preden se je izvedla kanalizacija. Med samo gradnjo so ga poškodovali in obnovili. Sam prepust pa so izvajalci že ustrezno sanirali in vodo iz cestišča priključili v meteorno kanalizacijo v januarju 2013, zato voda ne »zaliva« travnika.

6. Breg pot do hiše Grgar 63

- Na tem odseku bomo naročili izvajalcu del naj dostavi in vgradi tamponski material, da nebi prihajalo več do posedanja terena in brežine, ter posledično nabiranja vode.

7. Dokončanje kanalizacije trase Breg Grgar hišne številke 63, 64, 64a, 64b, 64c

- Za izgradnjo tega odseka kanalizacije je potrebno najprej pridobiti soglasja oziroma služnosti za zemljišča po katerih bo potekala kanalizacija. Skladno z predhodnimi pogovori vas prosimo za dogovor z lastniki.

8. Predlog rešitve kanalizacije Grgar Breg 71c in 71e

- Za omenjen potek trase nam morate dostaviti soglasje lastnikov, da lahko začnemo z nadaljnjimi postopki in pripravo dokumentacije za izgradnjo kanalizacije.

9. Kanalizacija odsek G8

- Po prvotni varianti je omenjene priključke povezoval odsek G8. Omenjeni predlog pomeni da kanalizacija ne bo več gravitacijska, temveč tlačna, kar posledično pomeni povečanje stroškov investicije in obratovanja. Predlog bomo preučili.
- Za ostale hiše št. 81, 84, 85, in 86 pa so bili poslani obrazci za priklop. Pričakujemo izpolnjene obrazce s strani stanovalcev. Za tem se bomo skupaj dogovorili skladno z odlokom in tehničnimi smernicami o načinu in izvedbi priklopa.

10. Rešetka v gorenji vasi – Grgar:

- Prosimo za dodatno gradivo oziroma dogovor (zapisnik dogovora) z CPG d.d., da lahko zadevo pregledamo in posredujemo izvajalcu.

Lepo pozdravljeni!

Sestavil: Dejan Pišot

V vednost:

- g. Oton Mozetič – MONG
- ga. Matejka Ambrož – MONG
- g. Roman Leiler - CPG d.d.
- g. Mitja Gorjan - VIK

Direktor:
Miran Lovrič, univ.dipl.inž.grad.



**VODOVODI in KANALIZACIJA
Nova Gorica d.d.**

Kromberk, Cesta 25. junija 1b
5000 Nova Gorica 3

g