

Pregled stanja projekta kanalizacije Branik z oceno potrebnega časa in finančnih sredstev za dokončanje izgradnje

Projekt kanalizacije Branik obravnava območje Branika, Preserij, Cvetroža in Vrha pri Preserjah. Za dokončanje kanalizacije v Braniku je potrebno dela terminsko razdeliti v dve skupini aktivnosti:

1. Ureditev služnosti in dokumentacije ter pridobitev upravnih dovoljenj: ocenjen potreben čas za izvedbo je najmanj 2 leti, ob predpostavki, da ni večjih ovir za pridobitev služnosti in ureditev zemljiškoknjžnega stanja.
2. Izvedba javnega naročila in izvedba gradbenih del: v kolikor bi bila zagotovljena vsa potrebna finančna sredstva, je dela operativno možno izvesti v roku 2 let.

Ocenjuje se, da je skupen potreben čas za izvedbo projekta 4 leta, upoštevaje navedene predpostavke.

V kolikor je na razpolago manj sredstev, se dinamika izgradnje terminsko ustrezno prilagodi razpoložljivim virom financiranja.

EVIDENÇA NEIZVEDENE FEKALNE KANALIZACIJE Z OCENO INVESTICIJ ZA DOKONČANJE GRADNJE

Stanje na dan: 20.01.2021

PROJEKT: Kanalizacija naselja Branik - območje Vas, Tabor, Britof, Korp
ŠT. PROJ.: P-265A/03 PGD, PZI; pridobljeno gradbeno dovoljenje

| DOLŽINA PGD (m) | IZVEDENO (m) | NEIZVEDENO (m) | OCENA INVESTICIJE (€) |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 5830 | 4936 | 894 | 360.000 |

PROJEKT: Kanalizacija naselja Branik - območje Cvetrož, Bizjaki, Birs
ŠT. PROJ.: P-265B/03 PGD, PZI; gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno

| DOLŽINA PGD (m) | IZVEDENO (m) | NEIZVEDENO (m) | OCENA INVESTICIJE (€) |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 3984 | 0 | 3984 | 1.600.000 |

PROJEKT: Kanalizacija naselja Branik - območje Preserje, Zajči, Mravljevi
ŠT. PROJ.: P-265C/03 PGD, PZI; gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno

| DOLŽINA PGD (m) | IZVEDENO (m) | NEIZVEDENO (m) | OCENA INVESTICIJE (€) |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 3704 | 0 | 3704 | 1.500.000 |

PROJEKT: Fekalna in meteorna kanalizacija naselja Vrh pri Preserjah
ŠT. PROJ.: S-583/11 IDZ

| DOLŽINA IDZ (m) | IZVEDENO (m) | NEIZVEDENO (m) | OCENA INVESTICIJE (€) |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 2865 | 0 | 2865 | 1.150.000 |

SKUPAJ KANALIZACIJA BRANIK

| DOLŽINA PGD (m) | IZVEDENO (m) | NEIZVEDENO (m) | OCENA INVESTICIJE (€) |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 13518 | 4936 | 8582 | 4.460.000 |

Na čistilno napravo Branik je opsijsko možna priključitev tudi kanalizacije naselja Saksid – aglomeracija Saksid ID 1578, ki v zgornjem seštevku investicij za projekt Kanalizacija Branik ni upoštevana. Informativno je spodaj podana ocena investicije.

PROJEKT: Ureditev fekalne kanalizacije naselja Saksid – VARIANTA 2
ŠT. PROJ.: S-615/11 IDR

| DOLŽINA IDZ (m) | IZVEDENO (m) | NEIZVEDENO (m) | OCENA INVESTICIJE (€) |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 2663 | 0 | 2663 | 1.000.000 |