REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2020

	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	Veljavni plan 2020	Realizacija na dan 31.8.2020	% realizacije na dan 31.8.2020 na veljavni proračun v letu 2020	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.8.2020	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve	Faza izvedbe in stanje projekta
PROJEKTI PREDVIDENI ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU MEHANIZMA CELOTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) IN DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ (DRR)											
1	**OB084-17-0009**	07301	**Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice**	**4.803.134 €**	10.10.2017 - 30.09.2023	**971.740 €**	**72.531 €**	**7,5%**	141.643 €	**22,0%**	V teku je izvedba investicije za vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti, ki je ob pripravi tega poročila v fazi zaključevanja. V zadnji tretjini letošnjega leta se bo pričelo tudi z vzpostavljanjem programa v okviru Centra trajnostnega mobilnosti. V okviru predvidenega časovnega načrta je v zadnji tretjini leta predvidena še izvedba javnega naročila in pričetek gradnje »Južne kolesarske poti« od podaljška Delpinove ulice do mostička čez Koren, ter odseka kolesarske povezave "Delpinova ulica". V teku je projektiranje in preprojektiranje ostalih predvidenih tras/odsekov kolesarskih povezav, ki pa so v večini predvidene za izvedbo v letih od 2021 do 2023. Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje s sredstvi EU - mehanizem CTN, PN 4.4.
2	**OB084-16-0029**	10199	**Skupnostni center Nova Gorica - II. faza**	**1.342.990 €**	02.09.2016 - 30.06.2021	**776.131 €**	**143.749 €**	**18,5%**	632.791 €	**100,1%**	Projekt je v izvedbeni fazi. Aktivnosti v okviru projekta potekajo po zastavljenem časovnem načrtu. Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje s strani EU - (MDDSZ) v okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) ter s strani EZTS GO, s katero ima MO Nova Gorica podpisano pogodbo o sodelovanju za vzpostavitev Centra za duševno zdravje in Info Točke.
3	**OB084-13-0118**	10169	**Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena**	**6.507.407 €**	21.09.2016 - 31.08.2022	**740.557 €**	**1.580 €**	**0,2%**	689.498 €	**93,3%**	Projekt je v izvedbeni fazi. Z izbranim izvajalcem gradbeno obrtniških in instalacijskih del je podpisana gradbena pogodba za izgradnjo pokritega bazena. Uvedba v delo je bila izvedena in dela na terenu že potekajo. Aktivnosti v okviru projekta potekajo skladno z zadnjim sprejetim časovnim načrtom. Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje s sredstvi EU - mehanizem CTN, PN 6.3 in v okviru Eko Sklada (finančne spodbude za skoraj nič-energijske stavbe).
4	**OB084-18-0029**	09082	**Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk**	**3.512.894 €**	05.06.2018 - 30.09.2022	**200.288 €**	**132.390 €**	**66,1%**	62.425 €	**97,3%**	Izdelana je projektna in druga dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Podana je bila vloga za integralno gradbeno dovoljenje na MOP. Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU v okviru Dogovora za razvoj regij 2 (DRR 2). Za predmetni projekt se bo do konca leta 2020 pripravilo vlogo in vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev operacije v okviru DRR 2 na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. MO Nova Gorica je že podpisala Pismo o nameri z dvanajstimi potencialnimi investitorji, ki so izkazali interes za nakup zemljišč v PEC Nova Gorica–Kromberk in ki so hkrati ustrezali pogojem prijave. V času priprave tega poročila se ravno pripravlja prošnjo za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev v okviru DRR 2.
5	**OB084-18-0044**	07317	**Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk**	**3.732.946 €**	04.06.2018 - 30.09.2023	**106.000 €**	**48.518 €**	**45,8%**	39.092 €	**82,7%**	Izdelana je projektna dokumentacija DGD, delno tudi PZI dokumentacija. V teku je predhodni postopek, ki je pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za 11 do 12 odsekov kanalizacije. Poteka pridobivanje manjkajočih služnosti, izpeljava predhodnega postopka na ARSO, izbor izvajalca za predhodne arheološke raziskave, pridobitev gradbenih dovoljenj, izdelava še vse potrebne investicijske dokumentacije in oddaja popolne vloge za neposredno potrditev projekta na Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP). Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU sredstev v okviru DRR 2. Vloga za neposredno potrditev projekta je bila oddana na MOP in je ob pripravi tega poročila v fazi usklajevanja/dopolnjevanja. V času priprave tega poročila se ravno pripravlja prošnjo za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev v okviru DRR 2.

REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2020

	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	Veljavni plan 2020	Realizacija na dan 31.8.2020	% realizacije na dan 31.8.2020 na veljavni proračun v letu 2020	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.8.2020	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve	Faza izvedbe in stanje projekta
6	**OB084-19-0043**	10231	**Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole**	**5.484.626 €**	04.11.2019 - 31.12.2023	**97.112 €**	**6.161 €**	**6,3%**	73.945 €	**82,5%**	Aktivnosti potekajo po predvidenem časovnem načrtu. PZI dokumentacija za prenovo OŠ Milojke Štrukelj je zaključena. Do izdelave tega poročila je bil preko JN izbran tudi že izdelovalec IZP in PZI projektne dokumentacije za šolski kare. V teku je izdelava investicijske dokumentacije ter študija izvedljivosti s strani zunanjega izvajalca. Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU - mehanizem CTN, PN 6.3. Na prvi stopnji je bil potrjen. Do konca leta bo pripravilo popolno vlogo za neposredno potrditev projekta na Ministrstvu za okolje in prostor RS.
7	**OB084-19-0044**	10232	**Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa**	**2.484.731 €**	04.11.2019 - 31.12.2023	**34.844 €**	**0 €**	**0,0%**	0 €	**0,0%**	Aktivnosti potekajo po predvidenem časovnem načrtu. V izdelani je IZP in PZI projektna dokumentacija, ki je financirana iz projekta OB084-18-0042 "Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo". V letu 2020 je predvidena tudi izvedba JN za izbor izvajalca del ter uvedba v delo. Projekt je predviden za sofinanciranje iz sredstev EU - mehanizem CTN, PN 6.3. Na prvi stopnji je bil potrjen. Do konca leta se bo pripravilo popolno vlogo za neposredno potrditev projekta na Ministrstvu za okolje in prostor RS.
8	**OB084-19-0041**	07338	**Gradnja kolesarske povezave Ozeljan-Kromberk**	**979.659 €**	01.01.2020 - 31.12.2022	**28.566 €**	**0 €**	**0,0%**	25.058 €	**87,7%**	Projekt predvideva ureditev povezane kolesarske poti med Ozeljanom in Kromberkom in je soodvisen od dinamike izvedbe vzporednih ukrepov Direkcije RS za infrastrukturo. MO Nova Gorica v okviru projekta vodi investicijo za ureditev odseka "tri hiše - predvideno krožišče Ajševica". Projekt je v pripravljalni fazi. V teku je izdelava PZI projektne dokumentacije (od kampa Lijak do vključno priključevanja na lokalno cesto Ozeljan). Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU sredstev v okviru Dogovora za razvoj regij 2 (DRR 2), za katerega je potrebno v tem letu še oddati vlogo in vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev na Ministrstvo za infrastrukturo RS. V času priprave tega poročila se ravno pripravlja prošnjo za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev v okviru DRR 2.
9	**OB084-18-0039**	07316	**Urejanje severnega dela Solkana**	**1.983.609 €**	04.06.2018 - 30.09.2023	**17.010 €**	**12.791 €**	**75,2%**	4.216 €	**100,0%**	Trenutno je projekt v fazi dodatnega usklajevanja z drugimi načrtovanimi investicijami na območju. Naročena je ureditev mej in izvedba potrebnih parcelacij na območju predvidene ureditve. Do priprave tega poročila je bila pridobljena IDZ projektna dokumentacija ter izvedeno JN za DGD in PZI projektno dokumentacijo, ki je poleg predvidenih rešitev v IDZ projektni dokumentaciji predvidela tudi projektno dokumentacijo za dodatno komunalno opremo na območju, katere potek in obseg v fazi priprave IDZ projektne dokumentacije še ni bil znan. Pridobljene ponudbe so presegale naročnikova zagotovljena sredstva, zato JN ni bilo mogoče oddati.
PROJEKTI S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2020 - 100.000 EUR in več											
1	**OB084-20-0006**	06038	**Nakup zgradb in zemljišč na javnih dražbah v obdobju 2020-2022**	**1.200.000 €**	26.05.2020 - 31.12.2022	**1.000.000 €**	**0 €**	**0,0%**	0 €	**0,0%**	Spremljanje javnih dražb je stalna naloga strokovnih služb občine. Do priprave tega poročila sredstva niso bila porabljena, saj na javnih dražbah ni bilo ponujenih primernih zgradb in/ali zemljišč, ki bi jih občina potrebovala za izvajanje svojih nalog.
2	**OB084-13-0102**	07122	**Nakup zemljišč in stavb**	**4.628.702 €**	01.01.2010 - 31.12.2021	**592.000 €**	**455.520 €**	**76,9%**	31.539 €	**82,3%**	Aktivnosti na projektu so v teku. V letu 2020 se je sredstva namenilo nakupu zemljišč za izgradnjo povezovalne poti ob bodoči pozidavi Soških vil (med Potjo na Breg in Veliko potjo), nakupu zemljišč ob OŠ Branik za igrišče, za geodetske in notarske storitve ter cenitve vezane na nakup zemljišč, za odškodnine za služnosti, nakup zemljišča za kolesarsko povezavo do brvi čez Sočo, nakup zemljišč za kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste ipd. Predvidevamo, da bo letni plan ravnanja s stvarnim premoženjem občine do zaključka leta realiziran.

REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2020

	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	Veljavni plan 2020	Realizacija na dan 31.8.2020	% realizacije na dan 31.8.2020 na veljavni proračun v letu 2020	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.8.2020	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve	Faza izvedbe in stanje projekta
3	**OB084-20-0003**	10152	**Investicija v ZD Nova Gorica - III. faza**	**8.822.162 €**	26.05.2020 - 31.12.2023	**515.758 €**	**0 €**	**0,0%**	873 €	**0,2%**	Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je bila predvidena že v preteklih letih, vendar zaradi postopkov povezanih z urejanjem zemljišč in zagotovitve formalnih prostorskih vsebin, do realizacije še ni prišlo. Mestna občina je prostorske akte uredila. Postopki pridobitve manjkajočih zemljišč, potrebnih za izgradnjo zdravstvenega doma, intenzivno tečejo. Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je s strani Zdravstvenega doma NG končana. V letu 2020 se predvideva še izdelava PZI dokumentacije ter izvedba postopka javnega naročila za izbor izvajalca GOI del. Pričetek gradnje je predviden v letu 2021. Dejanski potek predvidenega pa je v celoti odvisen od pridobitve manjkajočega zemljišča potrebnega za gradnjo.
4	**OB084-20-0001**	07343	**Zemljišče Panovec**	**508.908 €**	22.05.2020 - 31.12.2020	**508.908 €**	**0 €**	**0,0%**	0 €	**0,0%**	Aktivnosti so v teku. Predvideva se, da bo MO Nova Gorica do zaključka leta izvedla nakup zemljišča.
5	**OB084-20-0002**	07344	**Zemljišče CČN**	**447.803 €**	22.05.2020 - 31.12.2020	**447.803 €**	**0 €**	**0,0%**	0 €	**0,0%**	Aktivnosti so v teku. Predvideva se, da bo MO Nova Gorica do zaključka leta izvedla nakup zemljišča.
6	**OB084-16-0027**	07264	**Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora**	**761.058 €**	01.01.2017 - 31.12.2021	**447.462 €**	**207.093 €**	**46,3%**	152.795 €	**80,4%**	Dela za zapiranje odlagalnega polja v Stari gori so v zaključni fazi.
7	**OB084-19-0010**	07325	**Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku**	**589.144 €**	29.03.2019 - 31.08.2021	**395.580 €**	**0 €**	**0,0%**	332.984 €	**84,2%**	Projekt je v zaključevanju pripravljalne faze ter prehaja v fazo izvajanja. Za izvedbo povezovalne poti je bilo izvedeno JN in bil je izbran izvajalec za izvedbo del. V času priprave tega poročila je gradbena pogodba v podpisovanju. Uvedba v delo je predvidena v prvem tednu septembra. Projekt je bil v letu 2019 uspešno prijavljen na Javni poziv Eko Sklada za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture, v letu 2020 pa za koriščenje sredstev za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 na podlagi 23. člena ZFO-1.
8	**OB084-16-0002**	07276	**VISFRIM - Interreg SLO-ITA**	**405.585 €**	21.03.2016 - 31.12.2021	**385.733 €**	**333.195 €**	**86,4%**	11.226 €	**89,3%**	Glavnina sredstev čezmejnega projekta je namenjena izgradnji oziroma nadvišanju protipoplavnega nasipa v Prvačini v dolžini 293,0 m ter za navezavo nasipa na obstoječi dolvodni nasip v dolžini 70,0 m. Visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini je zaključen. Investitor MO Nova Gorica je dne 14.08.2020 pridobila uporabno dovoljenje. V okviru projekta je potrebno izvesti še predajo objekta RS - MOP/Direkcija RS za vode. Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU v okviru Programa Interreg SLO-ITA.
9	**OB084-16-0011**	07278	**Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapiranju**	**1.410.519 €**	01.01.2017 - 31.12.2020	**380.000 €**	**308.272 €**	**81,1%**	67.988 €	**99,0%**	Dela v okviru projekta potekajo konstantno in so bila porabljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja odlagališča Stara Gora v zapiranju. Izvaja se redno vzdrževanje neuporabnega dela odlagališča CERO NG - v zapiranju.
10	**OB084-16-0028**	07291	**Meteorna odvodnja - okolica OŠ Šempas**	**377.471 €**	30.11.2016 - 31.12.2020	**366.700 €**	**112.247 €**	**30,6%**	241.423 €	**96,4%**	Dela potekajo skladno s predvidenim časovnim načrtom. Fizični zaključek del je predviden v septembru 2020, finančni zaključek projekta pa do konca leta 2020. Projekt je bil uspešno prijavljen na koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje občinskih investicij na osnovi 23. člena v letu 2020.
11	**OB084-19-0012**	07327	**Krožišče Rejčeva - Prvomajska**	**367.879 €**	04.06.2019 - 31.12.2020	**365.000 €**	**356.273 €**	**97,6%**	1.500 €	**98,0%**	Projekt je zaključen in je bil uspešno prijavljen na koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje občinskih investicij na osnovi 23. člena v letu 2020.
12	**OB084-13-0139**	06035	**Energet. pren. enote nepr. kult. ded.-Mestna hiša**	**379.744 €**	01.01.2014 - 31.12.2020	**360.000 €**	**326.549 €**	**90,7%**	7.159 €	**92,7%**	Menjava kritine oziroma obnova strehe občinske stavbe je bila izvedena. Dela so potekala skladno s finančnim in časovnim načrtom. Do zaključka leta bodo izvedena še preostala dela, vezana na streho občinske stavbe ter izveden bo sistem reševanja kapilarne vlage v objektu.

REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2020

	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	Veljavni plan 2020	Realizacija na dan 31.8.2020	% realizacije na dan 31.8.2020 na veljavni proračun v letu 2020	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.8.2020	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve	Faza izvedbe in stanje projekta
13	**OB084-13-0093**	07197	**Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo**	**1.720.372 €**	01.01.2010 - 31.12.2020	**347.000 €**	**255.165 €**	**73,5%**	84.702 €	**97,9%**	Do priprave tega poročila so bila sredstva porabljena za pokritje obveznosti mestne občine do javnega podjetja VIK iz leta 2019 (iz naslova uporabe sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019). V teku so aktivnosti za naročilo izvedbe predvidenih obnov v letu 2020.
14	**OB084-19-0002**	07320	**Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidja**	**332.242 €**	18.01.2019 - 31.10.2020	**307.482 €**	**307.422 €**	**100,0%**	0 €	**100,0%**	Projekt je zaključen. V teku je priprava zahtevka za sofinanciranje del na podlagi pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za kulturo.
15	**OB084-19-0020**	10220	**Prenova telovadnice Frana Erjavca**	**294.527 €**	04.11.2019 - 31.12.2020	**278.441 €**	**0 €**	**0,0%**	0 €	**0,0%**	Izdelana je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo del. V teku je priprava JN za izbor izvajalca del. Predvideno je sofinanciranje projekta s strani Fundacije za šport RS.
16	**OB084-16-0020**	07285	**LAS – Center tehniške dediščine KUJ.ME**	**271.605 €**	25.10.2016 - 31.12.2021	**269.080 €**	**149.247 €**	**55,5%**	94.641 €	**90,6%**	V teku je obnova stavbe nekdanje osnovne šole v Lokovcu, kjer bo vzpostavljen center tehniške dediščine. Dela potekajo v skladu s časovnim načrtom. Vzporedno tečejo projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi programa LAS v objemu Sonca.
17	**OB084-15-0004**	07268	**EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo**	**507.888 €**	01.01.2015 - 31.12.2021	**223.456 €**	**195.981 €**	**87,7%**	27.474 €	**100,0%**	Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom posameznih aktivnosti v okviru projekta. V okviru projekta je bila izvedena investicija v izgradnjo in ureditev cestnega priključka na državno cesto na Prevali ter investicija v prometno in arhitekturno ureditev "Trga Evrope". V teku je investicija v izgradnjo Brvi čez Sočo v solkanskem športnem parku, katere zaključek je predviden v začetku leta 2021. V pripravi je tudi izdelava projektne dokumentacije za Tematsko pot ob Soči.
18	**OB084-13-0005**	06008	**Vzdrževanje objektov v lasti občine**	**923.374 €**	01.01.2010 - 31.12.2024	**225.000 €**	**94.408 €**	**42,0%**	115.216 €	**93,2%**	Aktivnosti v okviru projekta so v stalnem teku, saj je stalna naloga občine, da skrbi za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti. Dela potekajo skladno s predvidenim časovnim načrtom.
19	**OB084-13-0126**	10084	**Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ**	**3.507.862 €**	01.01.2010 - 31.12.2024	**194.500 €**	**52.496 €**	**27,0%**	132.185 €	**95,0%**	Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Sredstva so bila in bodo porabljena za predvidena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih zavodih do zaključka leta.
20	**OB084-18-0037**	08022	**Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO**	**269.696 €**	05.04.2018 - 31.12.2023	**192.284 €**	**2.750 €**	**1,4%**	184.365 €	**97,3%**	Projekt je v fazi izvedbe. 3. julija 2020 je bila podpisana pogodba izvajalcem vzpostavitve sistema izposoje koles. V zadnji tretjini leta bodo stekla GOI-dela na predvidenih lokacijah, dobavljena bodo kolesa ter vzpostavljen bo sistem izposoje koles. Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje iz EU sredstev s strani MzI.
21	**OB084-18-0031**	09083	**Walk of Peace - interreg SLO-ITA**	**490.520 €**	01.10.2018 - 31.12.2021	**180.000 €**	**20.945 €**	**11,6%**	3.599 €	**13,6%**	V prvi polovici leta je bila zaključena prenova 122 m2 objekta na Sabotinu. V teku je priprava gradiva/dokumentacije za izvedbo JN za nabavo opreme prostora namenjenega centru za obiskovalce. V sklopu projekta konstantno potekajo aktivnosti sodelujočih občin v čezmejnem projektu. Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU v okviru Programa Interreg SLO-ITA.
22	**OB084-13-0002**	07240	**Priprava projektov**	**1.303.010 €**	01.01.2013 - 31.12.2024	**178.959 €**	**83.776 €**	**46,8%**	94.029 €	**99,4%**	Do priprave tega poročila so bila sredstva namenjena za izdelavo projektne, investicijske in druge dokumentacije, potrebne za pripravo projektov in investicij v okviru plana oziroma za izdelavo nujne dokumentacije za pridobivanje sofinancerskih sredstev.

REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2020

	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	Veljavni plan 2020	Realizacija na dan 31.8.2020	% realizacije na dan 31.8.2020 na veljavni proračun v letu 2020	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.8.2020	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve	Faza izvedbe in stanje projekta
23	**OB084-14-0008**	09071	**Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti in razvoj**	**902.841 €**	01.01.2015 - 31.12.2021	**173.000 €**	**0 €**	**0,0%**	0 €	**0,0%**	Objava javnega razpisa je bila zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem zadržanju izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19. Ob pripravi tega poročila je v teku priprava javnega razpisa, ki bo predvidoma objavljen 11.09.2020. Sredstva bodo do zaključka leta dodeljena prijavljenim podjetjem.
24	**OB084-13-0011**	04036	**Sredstva iz požarnega sklada**	**2.520.441 €**	01.01.2010 - 31.12.2024	**165.000 €**	**94.088 €**	**57,0%**	70.911 €	**100,0%**	Poraba sredstev je strogo namenska in predstavlja transferje javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom. Prejeta sredstva so bila deljena skladno s sklepom pristojnega odbora. Tudi v nadaljevanju leta bodo vsa prejeta sredstva preko transferjev prenakazana javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom.
25	**OB084-20-0030**	07220	**Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture 2020-2021**	**357.600 €**	01.06.2020 - 31.12.2021	**157.600 €**	**0 €**	**0,0%**	40.620 €	**25,8%**	V okviru projekta je bila izvedena preplastitve LC284321 Dornberk-Gradišče-Renče med km 1+250 in km 1+550, za katero bo finančna realizacija v septembru 2020. Pripravljena je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo javnih naročil za ostale predvidene odseke lokalnih cest, ki bodo predvidoma objavljena v septembru 2020. Sama izvedba (GOI dela) ostalih odsekov LC je predvidena do zaključka leta 2020.
26	**OB084-13-0017**	07199	**Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo**	**2.056.195 €**	01.01.2010 - 31.12.2024	**150.000 €**	**0 €**	**0,0%**	149.330 €	**99,6%**	Izdelana je projektna dokumentacija za obnovo vseh predvidenih toplotnih postaj. V letošnjem letu je predvidena obnova toplotne postaje stanovanjskega bloka na naslovu Cankarjeva ulica 84, manjše obnove in sanacije vročevodnega omrežja, popravilo fasade kotlovnice na Ledinah ter nabava programskih orodij za spremljanje kazalnikov in povečanje učinkovitosti omrežja daljinskega ogrevanja.
27	**OB084-20-0016**	07286	**Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2022**	**450.000 €**	28.05.2020 - 31.12.2022	**150.000 €**	**50.829 €**	**33,9%**	97.171 €	**98,7%**	Aktivnosti v okviru projekta so stalna naloga občine in potekajo skladno s časovnim načrtom. V teku so aktivnosti vezane na nabavo in dobavo strojne opreme (CČN).
28	**OB084-19-0015**	10217	**Rekonstrukcija OŠ Čepovan**	**153.697 €**	01.04.2019 - 31.12.2020	**141.400 €**	**60.871 €**	**43,0%**	59.720 €	**85,3%**	Dela za rekonstrukcijo OŠ Čepovan - 1. faza (obnova kotlovnice, prizidava zalogovnika in dozidava požarnega stopnišča) potekajo po terminskem planu in bodo predvidoma fizično zaključena do konca septembra 2020. Finančni zaključek projekta pa je predviden do konca leta 2020.
29	**OB084-13-0012**	09005	**Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij**	**1.683.361 €**	01.01.2010 - 31.12.2021	**130.000 €**	**3.291 €**	**2,5%**	26.981 €	**23,3%**	Zaradi poznega razpisa v letu 2019 sta bili dve pogodbi z upravičenci zaključeni z izplačilom v letu 2020. Objava javnega razpisa v letu 2020 je bila v prvi polovici leta zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem zadržanju izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19. Javni razpis za dodelitev sredstev je bil objavljen. Do konca leta 2020 bodo sredstva dodeljena prijaviteljem.
30	**OB084-18-0041**	10207	**GREVISLIN**	**757.454 €**	01.08.2018 - 31.12.2022	**129.426 €**	**0 €**	**0,0%**	83.915 €	**64,8%**	Aktivnosti potekajo v skladu s časovnim načrtom projekta. Izvedeno je bilo JN za izvedbo del "Vstopna točka Lijak" in z izbranim izvajalcem del je bila podpisana gradbena pogodba. Dela na "Vstopni točki Lijak" (izvedba parkirišča in zazelenitve) so v teku. Podpisana je bila tudi pogodba za izdelavo izvedbenega scenarija vsebine Infoteke na gradu Rihemberk. Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU v okviru Programa Interreg SLO-ITA.

REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2020

	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	Veljavni plan 2020	Realizacija na dan 31.8.2020	% realizacije na dan 31.8.2020 na veljavni proračun v letu 2020	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.8.2020	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve	Faza izvedbe in stanje projekta
31	**OB084-13-0018**	07008	**Nujne in nepredvidene sanacije**	**1.048.394 €**	01.01.2010 - 31.12.2021	**120.000 €**	**40.441 €**	**33,7%**	7.174 €	**39,7%**	Aktivnosti v okviru projekta sodijo med stalno nalogo občine. Do priprave tega poročila so bila v okviru projekta izvedena dela na JP 784263 Čuklje pri Dornberku ter sanacija deformiranega dela meteorne kanalizacije na Gradišču. Sledila je obsežna interventna sanacija nevarnih brežin nad odsekom lokalne ceste Dornberk - Gradišče-Renče med Km 1,300 in Km 1,500.
32	**OB084-16-0016**	07288	**Vodarna Mrzlek**	**800.348 €**	01.01.2017 - 31.12.2023	**120.000 €**	**140 €**	**0,1%**	118.500 €	**98,9%**	Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine. Vzdrževalna dela se letno izvajajo na podlagi plana vzdrževalnih del, ki jih pripravi koncesionar in potrdi upravljavec MO Nova Gorica. Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Do zaključka leta je predvidena nadgradnja elektro instalacije z avtomatiko in zamenjava dveh črpalk.
33	**OB084-19-0004**	09085	**Evropski park miru**	**142.937 €**	01.01.2019 - 30.06.2020	**117.000 €**	**113.642 €**	**97,1%**	3.258 €	**99,9%**	S strani Republike Madžarske financiran objekt "Obeležje na Prevali", ki predstavlja del Evropskega parka miru, je zaključen. Objekt je bil, v skladu s podpisanim sporazumom, po operativni/fizični izvedbi pregledan še s strani Javne fundacije za raziskave zgodovine in družb centralne in vzhodne Evrope.
34	**OB084-19-0014**	10216	**Celovita preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - I. faza**	**116.990 €**	12.11.2018 - 31.12.2020	**114.860 €**	**104.502 €**	**91,0%**	272 €	**91,2%**	Dela v okviru projekta so zaključena. Do zaključka leta je predvidena še oddaja zahtevka za sofinanciranje na Fundacijo za šport RS.
35	**OB084-13-0010**	04034	**Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme**	**1.574.217 €**	01.01.2010 - 31.12.2023	**110.000 €**	**73.333 €**	**66,7%**	36.667 €	**100,0%**	Sredstva so bila porabljena za transferna plačila (refundacijo) dvema prostovoljnima gasilskima društvoma (PGD Nova Gorica in PGD Dornberk) za plačevanje lizinga in kredita za nakup dveh gasilskih vozil. Plačevanje zahtevkov oziroma izvajanje transfernih plačil poteka konstantno.
36	**OB084-13-0019**	07009	**Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah**	**920.884 €**	01.01.2010 - 31.12.2021	**110.000 €**	**6.841 €**	**6,2%**	4.305 €	**10,1%**	Aktivnosti v okviru projekta sodijo med stalno nalogo občine. Do priprave tega poročila, se je v okviru projekta zaključilo urejanje kolesarske poti in pločnika ob Industrijski ulici med državno cesto in Vodovodno potjo. V pripravi je projektna dokumentacija za sanacijo in dograditev parkirišča ob Rutarjevi 4 v Novi Gorici po sanaciji kanalizacije. Aktivnosti potekajo skladno s predvidenim časovnim načrtom.
37	**OB084-13-0122**	10079	**Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci**	**1.671.382 €**	01.01.2010 - 31.12.2024	**110.000 €**	**52.123 €**	**47,4%**	55.265 €	**97,6%**	Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Sredstva so bila in bodo porabljena za predvidena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih zavodih do zaključka leta.
38	**OB084-17-0008**	07300	**Projekt VIPava**	**384.265 €**	03.08.2017 - 30.09.2021	**102.400 €**	**0 €**	**0,0%**	49.617 €	**48,5%**	V pripravi je projektna dokumentacija DGD in PZI za "Brv čez Vipavo v Peklu" na območju Pekel/Saksid. Do zaključka leta 2020 je predvidena priprava projektne dokumentacije DGD za brv, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava PZI dokumentacije. Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom. Izvedba JN za izvedbo brvi, podpis gradbene pogodbe in uvedba v delo je predvidena v letu 2020, v kolikor se bo pridobilo zemljišča in posledično gradbeno dovoljenje. Zaključek investicije je predviden v letu 2021. Projekt ima zagotovljena sofinancerska sredstva EU, saj mestna občina sodeluje kot partner v projektu. Nosilec projekta je Zavod za ribištvo.

REALIZACIJA NRP na dan 31.08.2020

	Številka projekta NRP	PP	Naziv projekta	Ocenjena vrednost skupaj	Obdobje izvajanja	Veljavni plan 2020	Realizacija na dan 31.8.2020	% realizacije na dan 31.8.2020 na veljavni proračun v letu 2020	Prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 31.8.2020	% realizacije in prevzetih obveznosti, predobremenitve	Faza izvedbe in stanje projekta
39	**OB084-13-0151**	07245	**Energetsko učinkovita prenova JR v MONG**	**276.788 €**	01.01.2013 - 31.12.2024	**100.000 €**	**13.391 €**	**13,4%**	59.884 €	**73,3%**	Sama celovita prenova obstoječe javne razsvetljave je zaključena. Izvajajo se in se še bodo manjši vzporedni projekti (manjšanje priključnih moči v prižigališčih, dodajanje posameznih svetilk po krajevnih skupnostih, obrezovanje motečih vej, izločitev prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj v lasti Elektro Primorske ipd.). Končni obračun samega projekta (dodatna dela zaradi zamenjave svetilk na stojnih mestih, ki niso bile zajete v katastru javne razsvetljave, nabava svetilk) še ni bil izveden.
40	**OB084-13-0184**	09070	**Subvencioniranje komunalnega prispevka**	**299.828 €**	01.01.2014 - 31.12.2021	**100.000 €**	**0 €**	**0,0%**	0 €	**0,0%**	Sredstva za sofinanciranje komunalnega prispevka v letošnjem letu ne bodo porabljena, ker se javni razpis zaradi epidemije Covid-19 ne bo objavil.