

Modro in zeleno središče ustvarjalnih energij.

IZVEDBENI NAČRT
TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE
MESTNE OBČINE NOVA GORICA 2017-2020
Nova Gorica 2020



Naročnik:



Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica
Tel.: 05 335 01 11 Fax: 05 302 12 33
E-pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si,
www.nova-gorica.si

Naziv dokumenta:

IZVEDBENI NAČRT 2017 - 2020
Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020
Nova Gorica 2020

Potrjen , sklep župana št. 350-6/2014-48

Datum:

14. april 2017

Izdelovalec:

K&Z, Svetovanje za razvoj d. o. o.
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
Tel: + 386 (0) 590 28 280
E-pošta: info@kz-consult.si, www.kz-consult.si

Odgovorna nosilka naloge: mag. Slavka Zupan
Sodelavka: Julija Marošek

Sodelavci Mestne
občine Nova
Gorica pri pripravi
izvedbenega
načrta:

Andreja Trojar Lapanja, vodja projekta
mag. Anuška Radikon
Mateja Zoratti
Matej Jakin
Aleksandra Torbica
mag. Marinka Saksida
Martina-Remec Pečenko

April, 2017

Kazalo

1. Uvod	5
2. Povzetek bistvenih elementov TUS	6
2.1 Območje TUS	6
2.2 Razvojni izzivi mesta	6
2.3 Strateški okvir TUS	10
3. Operacionalizacija ukrepov za doseganje razvojnih ciljev MO - pregled vseh predvidenih projektov, ki prispevajo k celovitemu razvoju MO.....	17
4. Prioritetni projekti za izvedbo TUS v obdobju 2014-2020	20
4.1. Seznam prioriteten projektov v obdobju 2014 - 2020 in viri financiranja	20
4.2. Podrobnejši opis prioriteten projektov za izvedbo TUS 2014- 2020.....	21
5. Seznam drugih projektov za izvedbo TUS	51
6. Priloge	58
6.1 Priloga 1: Nova Gorica v številkah.....	58
6.2 Priloga 2: Medsebojna usklajenost ukrepov.....	59
6.3 Priloga 3: Kazalniki spremljanja TUS	60

Okrajšave

AJPES	Agencija za javnofinančne prihodke in evidence Slovenije
CSD	Center za socialno delo
CTN	Celostna teritorialna naložba
ELKO	Ekstra lahko kurilno olje
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
ETS	Evropsko teritorialno sodelovanje
EZTS	Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
GOLEA	Goriška lokalna energetska agencija nova Gorica
H2020	Program Obzorje/Horizont 2020
HUB	stičišče
IN	Izvedbeni načrt
JPP	Javni potniški promet
KS	Kohezijski sklad
LAS	Lokalna akcijska skupina
LEK	Lokalni energetske koncept
MONG	Mestna občina Nova Gorica
MSP	Mala in srednje velika podjetja
ODD	Oddelek mestne uprave MONG za družbene dejavnosti
OGGJS	Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe mestne uprave
OOPJI	Oddelek mestne uprave MONG za okolje, prostor in javno infrastrukturo
OP EKP	Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 - 2020
OVE/SPT	Obnovljivi viri energije
P&R	Parkirišča po sistemu »parkiraj in odpelji«
PTP	Primorski tehnološki park
RR	Raziskave in razvoj
RRA	Regionalna razvojna agencija
RRP	Regionalni razvojni program
SPRS	Strategija prostorskega razvoja Slovenije
SURS	Statistični urad Republike Slovenije
TUS	Trajnostna urbana strategija
UD	Urad direktorja mestne uprave
UD PP	Urad direktorja mestne uprave Projektna pisarna
UNI NG	Univerza v Novi Gorici
VIRS	Visokošolsko in raziskovalno središča Primorske

1. Uvod

Trajnostna urbana strategija Nova Gorica (v nadaljevanju TUS) predstavlja temeljni dokument, s katerim Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) opredeljuje potrebe in ukrepe razvoja mestnega območja do leta 2020 oz. leta 2023. Priprava strateškega dokumenta je potekala v sodelovanju s ključnimi deležniki od junija do oktobra 2016. TUS je bila sprejeta na 12. seji mestnega sveta MONG 21. januarja 2016.

TUS Mestne občine Nova Gorica se osredotoča na upravičeno območje izvajanja TUS in hkrati upošteva širše vplivno območje. Mesto je prostorsko in funkcijsko povezano v čezmejno somestje s Šempetrom in Gorico; primestna območja ter povezave s podeželskim zaledjem pa so prepoznane kot vitalnega pomena za sam razvoj mesta kot celote.

Izvedbeni načrt TUS 2017-2020 (IN) predstavlja osnovo za udejanjanje TUS z opredelitvijo prednostnih naložb in projektov za programsko obdobje 2014-2020. IN TUS je prikaz razvoja mesta v bolj operativnem smislu kot to prikaže TUS – z navedbo ključnih projektov za celotno obdobje, ki je zajeto v TUS in prikazom celostnega pristopa, s katerim se usmerjeno vodi urbano prenovo preko izvedbe investicij z največjimi učinki na razvoj mesta. Uvodni del IN skupaj z osnovnim dokumentom TUS MONG zadosti priporočilom Evropske komisije iz dokumenta *Guidance for Member States on Integrated Sustainable Urban Development*¹ in sporočilu EK organu upravljanja v RS z dne 5. 8. 2016. Dokument je pripravljen v skladu z elementi za pripravo Izvedbenega načrta TUS, kot so jih v smernicah z dne 24.10.2016 priporočili Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Organ upravljanja evropske kohezijske politike (OU) in Ministrstvo za okolje in prostor v funkciji Posredniškega telesa (PT).

Vključevanje javnosti: Javnost je bila intenzivno vključena v času nastajanja TUS, ko so bili z različnimi fokusnimi skupinami opredeljeni ukrepi in predvidene že ključne izvedbene aktivnosti. Osnutek izvedbenega načrta je bil javno objavljen, dokument je bil posredovan vsem članom strateškega sveta. Z njim se seznani mestni svet.

Obdobje veljavnosti: Izvedbeni načrt TUS velja za obdobje od leta 2017 do leta 2020 oz. 2023², kar sovпада z obdobjem izvajanja evropske finančne perspektive 2014-2020.

Sprejem in spreminjanje IN: V skladu z Okvirom za izvajanje in spremljanje (Poglavje 10 TUS) je za izvajanje TUS in s tem tudi sprejem in spreminjanje Izvedbenega načrta odgovoren župan.

Sredstva za mehanizem Celostnih teritorialnih naložb (CTN): Izvajanje projektov bo v delu IN, ki se nanaša na financiranje s sredstvi EU za trajnostni urbani razvoj, potekalo prek t. i. mehanizma CTN. MONG je na podlagi Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP) kot ena izmed 11 slovenskih mestnih občin upravičena do sofinanciranja TUS na treh področjih: 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij in 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja.

Pri usmerjanju sredstev za mehanizem CTN, se skladno z, dne 26.9.2016 podpisanim Sporazumom o izvajanju nalog mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, sklenjen med SVRK in ZMOS, uporablja okvirna razporeditev sredstev glede na izvajanje TUS, skladno z izračuni na podlagi metodologije za

¹ Article 7 ERDF Regulation/EGESIF_15-0010-02 20/04/2016/

² V skladu s pravili evropske kohezijske politike se projekti izvajajo lahko do leta 2023 (Pravilo N+3).


izračun okvirne razporeditve sredstev. MONG ima za izvajanje TUS poleg drugih virov na razpolago okvirno 10 mio EUR sredstev iz kohezijskih sredstev EU in nacionalnega sofinanciranja za izvajanje mehanizma CTN.

2. Povzetek bistvenih elementov TUS


2.1 Območje TUS

Mestna občina Nova Gorica je po površini (280 km²) in tudi po številu prebivalcev (31.752 v letu 2014) deveta največja slovenska občina. Mestno območje, ki je predmet TUS in njeno upravičeno območje, sestavljajo mestno naselje Nova Gorica in t.i. naselja mestnega območja: Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava. Mestno območje ima 19.744 oz. 62 % prebivalcev MONG. Občinski prostorski načrt v vplivno mestno območje uvršča tudi naselja Ajševica, Loke in Stara Gora, zato se s TUS smiselno upoštevajo tudi njihove potrebe.

Karta 1 Prikaz mestnega območja s prehodnimi naselji po OPN



Karta 2 Položaj Nove Gorice v čezmejnem somestju EZTS Nova Gorica - Gorica – Šempeter



2.2 Razvojni izzivi mesta

Na osnovi poglobljene analize stanja prostora, okolja in podnebnih vplivov, demografskih trendov, poslovnega in inovacijskega ter socialnega okolja je bila v TUS izdelana celovita socio-ekonomska in okoljsko-prostorska analiza z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter opredeljeni štirje ključni razvojni izzivi mestnega območja. Na tem mestu podajamo njihov povzetek. Glej tudi TUS, Poglavje 3,4 in Priloga 2. Osnovni statistični podatki so zbrani v Prilogi 1.

Razvojni izziv 1 - splošno: Pozicioniranje mesta v slovenskem in čezmejnem prostoru

Nova Gorica kot središče Severno Primorske regije in središče nacionalnega pomena ima zaradi svoje lege na zahodni slovenski meji, specifične zgodovine in tesnega sobivanja z občinama

Šempeter-Vrtojba in italijansko Gorico potencial in energijo, da zavzame vlogo **dinamičnega mednarodnega središča** v prostoru med Ljubljano, Vidmom, Trstom in Benetkami.

Po drugi strani se je somestje treh občin z ustanovitvijo EZTS odločilo za formalizirano sodelovanje, kar odpira nove priložnosti čezmejnega pozicioniranja (glej Karto 2). Mesto Nova Gorica v tem kontekstu prepoznava obdobje do leta 2020 kot priložnost za povrnitev nekdanje energije 'mladega mesta', krepitev konkurenčnosti in komplementarnosti s sosednjo Gorico ter strateške vloge mesta na zahodni slovenski meji. Predpogoj za to je konsenz mesta, učinkovito upravljanje procesa razvojne transformacije in promoviranje mesta na vseh ravneh (somestje, regija, mednarodno).

Razvojni izziv 2 - gospodarstvo: Gospodarska transformacija

V primerjavi z obdobjem pred gospodarsko krizo se je število delovnih mest znižalo za 2.720, število delovno aktivnega prebivalstva pa za 2.354³. Mesto želi izboljšati pogoje za nastajanje, rast in prihod podjetij, še zlasti v panogah s potencialom rasti. Kot perspektivne so bile prepoznane naslednje dejavnosti: igralništvo in tehnologije igralništva, poslovno-tehnične in logistične storitve, IKT tehnologije, zdravstvene in socialno-varstvene storitve, turizem in šport ter energetika.

V gospodarskih conah v občini je okoli 100 ha površin, od tega 12 ha nezazidanih. Zahteven dolgoročen izziv predstavljajo neizkoriščene degradirane urbane površine v razpršeni zasebni lasti, saj te in pa opuščeni objekti predstavljajo edino večje območje za nove podjetniške naložbe.

Mesto se lahko pozicionira kot idealno lokalno okolje za globalno poslovanje tudi z aktiviranjem potencialov univerze, tehnološkega parka ter drugih razvojnih in raziskovalnih institucij. Potrebuje spodbudno poslovno okolje in nov poslovni model mesta, ki bo konkurenčen in navdušujoč ter bo privabljal ljudi in podjetja.

Razvojni izziv 3 – okolje in podnebje: Visoka kakovost bivanja v mestu, učinkovitost urbanih sistemov in podnebne spremembe

Urbani podsistemi na področju javne razsvetljave, daljinskega ogrevanja in energetske učinkovitosti objektov, prometnega sistema in trajnostne mobilnosti še niso ustrezno urejeni, povezani oz. so premalo učinkoviti. Največji porabniki energije v občini so promet, podjetja in stanovanja, ki so hkrati tudi največji povzročitelji emisij CO₂. Na območju mesta je bil v zadnjem letu saniran večji obseg večstanovanjskih stavb (Cankarjeva in ulica Gradnikove brigade).

Osnovno omrežje kolesarskih poti na območju mesta je v zaključni fazi. Za zaokrožitev sistema omrežja v mestu manjka povezava v smeri V-Z ob Kornu in naprej po parkovni poti vzdolž Panovca do Ajševice. Varne kolesarske povezave z mestom pričakujejo tudi primestna naselja, še zlasti ob zbirnih in napajalnih cestah (npr. iz smeri Kromberka). Sočasno z urejanjem kolesarskih in peš poti je potrebno optimizirati tudi javni potniški promet na območju somestja.

³ Vir: različne podatkovne baze SURS (konec leta 2014). Aktualni trend: registrirane brezposelne osebe: 1436, stopnja reg. brezpos. 10,5 % (nov. 2015); v dec. 2016 pa 1191 oseb, stopnja: 8,7 %. delovno aktivno preb. 12.200 oseb (nov. 2015); 12.483 oseb (dec. 2016)

Pametno upravljanje z energijo v mestu ter prehod v zeleno mesto kolesarjev in pešcev so realni izzivi Nove Gorice, ki bodo bistveno izboljšali privlačnost, podobo in kakovost življenja v mestu. V luči podnebnih sprememb in dolgoročnega omogočanja prostora za širitev kvartarnih dejavnosti bo mesto moralo pristopiti tudi k reševanju urejanja zalednih voda in skrbi za nadaljnje ohranjanje zelenih površin v mestu.

Razvojni izziv 4 – družba in demografija: Vitalnost mesta in vključevanje meščanov v mestno skupnost

Zaustavitev negativnih demografskih trendov je primaren izziv TUS. Število prebivalcev v mestnem območju se že nekaj let zmanjšuje, predvsem na račun upada priselitev iz tujine in odseljevanja mladega prebivalstva.

Ob podpori gospodarski transformaciji mora mesto skrbeti tudi za kakovostno življenjsko in socialno okolje za mlade družine in druge skupine prebivalstva. Prebivalci sosesk želijo okrepiti skupnostni duh in bolje izkorisiti javne prostore za druženje in povezovanje generacij. Multikulturnost je pomemben potencial za razvoj mesta, urbane kulture ter čezmejnega in širšega povezovanja.

Finančna kriza je iznenada močno zarezala v gospodarstvo in delovna mesta ter posledično vplivala na zmanjšanje ekonomske moči prebivalcev Nove Gorice. Med izzivi na področju socialne varnosti gre izpostaviti povečevanje socialnih stisk in revščine, položaj mladih in naglo rast populacije starejših.

Tabela 1 Shematski prikaz logičnega okvira TUS MONG -1.del: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter razvojni izzivi

	Prednosti	Slabosti	Priložnosti	Nevarnosti	Razvojni izziv
Gospodarsko-tehnoški	– razvijajoče se start up okolje – univerza, visokošolske ustanove, MIC programi in inštitucije inovacijskega okolja – potencial MSP – kompetence v igralništvu – privlačno podeželsko zaledje – kakovost bivanja, turizem	– upad delovnih mest – nadpovprečna brezposelnost mladih – šibka rast in nastajanje novih podjetij – pomanjkanje primerne prostora za širitev gospodarskih dejavnosti – odvisnost od velikih sistemov – nepovezano podporno okolje – neučinkovita organiziranost v turizmu	– aktiviranje individualne podjetniške pobude, inovativnosti in razvoja talentov – profesionalna podpora investitorjem – promocija perspektivnih panog – prestrukturiranje degradiranih površin v večfunkcijska središča – tehnološko-inovacijski Hub – visoko zmogljiva širokopasovna infr.	– nezainteresiranost in nesodelovanje lastnikov urbanih degradiranih zemljišč – upadanje življenjskega standarda – dnevne delovne migracije – Nova Gorica le spalno naselje	– Gospodarska transformacija
Okoljsko-podnebni	– varen, čist in urejen mestni prostor – brezplačen javni mestni promet povezuje mesto in subcentre – osnovno kolesarsko omrežje – urejena komunalna infrastruktura – čist zrak – obsežne zelene površine v in na robu mesta	– energetska neučinkovitost daljinskega toplovodnega omrežja, javne razsvetljave in večstanovanjskih zgradb – relativno visoka stopnja motorizacije in pomanjkanje parkirnih površin v soseskah, zmanjšana prometna varnost neurejene zaledne vode v mestu onemogočajo širitev mesta	– mesto kolesarjev in mobilnosti – optimiziranje ravnanja z odpadki – uvajanje koncepta pametnega mesta – trajnostni načini urejanja zalednih voda v mestu – raba potenciala geografske lege (klima-energetika, Alpe-Jadran – promet, turizem..) – ohranjanje zelenih površin v mestu	– visoka vlaganja za posodobitev in vzpostavitev energetske – učinkovitih omrežij – visoka vlaganja v urejanje zalednih voda in omejena dostopnost virov – klimatske spremembe: ogrevanje, poplave	– Visoka kakovost bivanja v mestu, učinkovitost urbanih sistemov in podnebne spremembe
Socialno-demografski	– mediteranski značaj, odprtost – številni delujoči programi in institucije na področju socialnega varstva – zelene soseske – bogata kulturna ustvarjalnost – raznovrstna športna infrastruktura in ponudba za preživljanje prostega časa	– stagnacija prebivalstva – zmanjševanje delovno aktivnega prebivalstva – nadpovprečen indeks staranja v mestnem območju – povečevanje socialnih stisk in revščine – šibka samoiniciativnost – prebivalci pogrešajo skupne javne prostore in dogodke za druženje – energetska potratni stanovanjski objekti, šole in vrtci – pomanjkanje stanovanj za mlade	– staranje prebivalstva ob meji kot izziv za nove storitve (zdravstvo, socialne storitve) – ustvarjanje pogojev za mlade družine – kreativni potencial kulture – aktiviranje praznih objektov kulturne dediščine – krepitev skupnosti (soseske, medgeneracijsko sodelovanje,..) – razvijanje koncepta kakovosti bivanja v mediteranskem prostoru (Joie de vivre)	– pasivnost/ ne vključevanje prebivalcev v razvojne projekte – individualizem – beg mladih – nadaljnja stagnacija in pospešeno staranje prebivalstva – migracije azilantov (prek Italije) – povečevanje socialne neenakosti	– Vitalnost mesta in vključevanje meščanov v mestno skupnost
Geo-politični	– obmejnost, mesto na meji – večkulturnost – funkcijsko središče regije – funkcijsko čezmejno urbano somestje (FUA) – prometna dostopnost – ustanovljeno EZTS	– odsotnost gospodarske vizije – zgostitve v mestu - nezmožnost širjenja mesta – neučinkovite povezave javnega prometa – izgubljanje konkurenčnosti mesta	– programi čezmejnega sodelovanja – skupno nastopanje NG, Šempetra in Gorice navzven – promoviranje zgodbe "mladega" mesta in meje kot razvojne priložnosti – povezovanje mesta in podeželja regije	– zmanjševanje razvojnega dela proračuna MONG – nadaljnje izgubljanje položaja v primerjavi s sosednjimi regionalnimi središči	– Pozicioniranje in krepitev mesta v slovenskem in čezmejnem prostoru

2.3 Strateški okvir TUS

2.3.1 Razvojna vizija 2020+

Mlado in zeleno središče ustvarjalnih energij

Nova Gorica je mlado in dinamično evropsko središče. Je upravno, gospodarsko in kulturno središče Goriške regije in jedro čezmejnega somestja s Šempetrom in Gorico. Je središče ustvarjalnih energij in povezav med Ljubljano, Trstom, Benetkami in Vidmom.

- **Nova Gorica je inovativno gospodarsko središče širšega obmejnega prostora:** dinamično gospodarsko in univerziteteno središče med Ljubljano, Trstom, Benetkami in Vidmom privablja talente in prodorna podjetja ter jim omogoča učinkovito in ustvarjalno okolje za rast, razvoj in posle.
- **Mesto veselja do življenja za vse generacije:** mesto omogoča visoko kakovost bivanja vsem generacijam. Prepoznavno je kot mesto aktivnih in zdravih ljudi, je občutljivo za skupnost, še posebej ranljive skupine. Je živahno multikulturno središče prostora ob meji.
- **Zeleno nizkoogljično mesto:** Nova Gorica je eno vodilnih slovenskih mest na področju trajnostne mobilnosti. Središče mesta in subcentri so povezani s kolesarskimi in peš potmi, somestje je povezano z učinkovitim javnim potniškim prometom. Pametno in učinkovito upravlja z energijo, naravnimi viri, prometom in prostorom ter uvaja koncept pametnega mesta.
- **Jedro čezmejnega somestja Nova Gorica – Šempeter – Gorica:** Nova Gorica kot najbolj vitalno jedro somestja Nova Gorica krepi funkcije, ki mestu in somestju izboljšujejo mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost.

2.3.2 Strateški cilji in pričakovani rezultati po prednostnih področjih

Za uresničevanje dolgoročne vizije razvoja urbanega območja Nove Gorice so zastavljeni **štiri prednostne usmeritve in štirje strateški cilji s pričakovanimi rezultati**.

Tabela 2 Strateški cilji in pričakovani rezultati

	Prednostna usmeritev in strateški cilj	Pričakovani rezultati 2023
Gospodarsko- tehnološki	Prednostna usmeritev 1: Gospodarsko prodorno in inovativno mesto Strateški cilj 1: Diverzifikacija gospodarstva in krepitev malih in srednjih podjetij – povečanje ekonomske moči mesta.	• Nova Gorica ima delujoče profesionalno podporno okolje za nastajanje, rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij: odlikuje ga visoka stopnja odzivnosti in prilagojenosti ukrepov potrebam ciljnih skupin podjetnikov in investorjev. Ciljno se osredotoča na trženje mesta in privabljanje novih investicij. • Oblikovan trajnostni model aktiviranja degradiranih urbanih površin, ki omogoča postopno odpiranje novih poslovnih površin zainteresiranim podjetjem. • Mesto z oživljeno gospodarsko dinamiko, ki se kaže v bolj uravnoteženi in stabilni gospodarski strukturi in temelji na inovativnih podjetjih v prednostnih panogah in delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo.

Okoljsko-podnebni	Prednostna usmeritev 2: Učinkovito mesto Strateški cilj 2: Nizkoogljično mesto – zniževanje izpustov CO₂.	• Povečana energetska učinkovitost s posodobitvijo dela omrežja daljinskega ogrevanja, javne razsvetljave in celostnimi energetskimi prenovami najbolj kritičnih javnih stavb in večstanovanjskih objektov v urbanih soseskah. • Izboljšan sistem trajnostne mobilnosti v mestu in subcentrih z ureditvijo glavne prometnice ter kolesarskimi in peš povezavami; povečanje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti pri prebivalcih. • Izdelane so podlage in koncepti za reševanje problematike zalednih voda (podnebni ukrep). • Uvedene rešitve za pametno in učinkovitejše upravljanje javnih mestnih omrežij in storitev.
Socialno-demografski	Prednostna usmeritev 3: Dinamična življenjska skupnost Strateški cilj 3: Ustvariti privlačno socialno okolje za bivanje vseh skupin prebivalcev, še posebej za mlade družine	• Urejene vitalne javne površine in prostori mesta s pestrim družbenim, kulturnim in športno rekreativnim dogajanjem ustvarjajo živahen mestni utrip in utrjujejo socialno povezanost (čezmejne) skupnosti ter krepijo njeno samopodobo. • Izboljšani pogoji za izvedbo programov in storitev za ranljive skupine prebivalcev mesta. • Privlačne in varne soseske z večjo medgeneracijsko povezanostjo. • Izboljšani pogoji za dostop do stanovanj za mlade družine in druge ranljive skupine.
Geo-politični	Prednostna usmeritev 4: Upravljanje urbanega razvoja Strateški cilj 4: Krepitev vloge Nove Gorice kot regionalnega in 4. mednarodnega središča	• Učinkovito in uspešno delovanje Projektne pisarne kot osrednje točke za upravljanje in koordiniranje realizacije TUS. • Uspešno izvedeni prioritetni projekti s sredstvi iz virov TUS in drugih razvojnih sredstev. • Nova Gorica z večjo prepoznavnostjo in usklajenim trženjem mesta kot celote.

- **Povezanost strateških področij – prednostnih usmeritev:** TUS namenja osrednje težišče strateškemu področju Gospodarsko prodorno in inovativno mesto, ki se vsebinsko in logično dopolnjuje s strateškima področjima Učinkovito mesto in Dinamična in življenjska skupnost. Uspešna gospodarska preobrazba lahko mestu zagotovi boljše pogoje in možnosti za kakovosten družbeni razvoj, sočasno pa so kakovost okolja in učinkovita raba virov ter kakovost življenja in bivanja v mestu odločujoči dejavniki za uspešno pozicioniranje mesta in privabljanje novih dejavnosti ter mladih talentov in družin v območje. Celota strateških področjih bo okrepila vlogo mesta Nova Gorica kot regionalnega in mednarodnega središča.

2.3.3 Razvojni ukrepi po prioritetnih področjih in njihov vpliv na razvoj mesta

Za vsako prednostno področje in strateški razvojni cilj je bilo zasnovanih 16 ukrepov, ki so vsebinsko predstavljeni v poglavju 7 TUS, vsebinski povzetek ukrepov pa je v tabeli 3. Ukrepi so zastavljeni na način, da omogočajo:

- **Prednostno reševanje ključnih izzivov mesta, prebivalcev in gospodarskih akterjev:** v procesu priprave TUS so predstavniki zainteresiranih javnosti predlagali veliko aktivnosti in ukrepov. V sodelovanju s strateškim svetom so bila izbrana tista področja aktivnosti, ki so bila prepoznana kot prednostna in hkrati lahko vplivajo na aktiviranje drugih področij.
- **Medsebojno povezovanje in omogočanje sinergij pri doseganju rezultatov:** Ukrepi so zastavljeni na način, ki omogoča celovito izvedbo vsebinsko zaokroženih projektov oz. programov, hkrati pa se ukrepi med seboj ne podvajajo. Prikaz vsebinske povezanosti in odvisnosti med ukrepi TUS je v Prilogi 2.

- **Prostorsko skladnost in osredotočenost na izbrane predele mesta:** Ukrepi se osredotočajo na nekaj ključnih predelov mesta - obmejni gospodarski pas ob železnici, gospodarsko območje na vzhodu mesta (Meblo-Kromberk), središče mesta s Kidričevo ulico in urbanimi soseskami, zeleni pas mesta na zahodu in jugu z rekreacijskimi površinami ter območja subcentrov Kromberka, Rožne Doline, Pristave in Solkana.
- **Povezljivost ukrepov s strateškimi razvojnimi politikami:** Pri oblikovanju razvojnih ukrepov je bil upoštevan širši strateški kontekst - umeščanje Nove Gorice kot središča nacionalnega pomena (kulturno, gospodarsko in regionalno prometno vozlišče) in središča Severne Primorske (upravno in zaposlitveno središče) s specifično obmejno lego ter vlogo v prostoru Alpe-Jadran (regijsko središče v kontekstu evropskega prostora). Pri oblikovanju ukrepov so bili upoštevani tudi cilji kohezijske politike 2014-2020 in Urbane agende 2020, v odnosu do Strategije pametne specializacije in politike razvoja podeželja (LAS).

V **prilogi 2** je prikazana medsebojna notranja uskajenost ukrepov.

Tabela 3 Povzetek vsebin ukrepov

Ukrep	Ključne aktivnosti predvidene v ukrepu
1.1 Profesionalno poslovno okolje za privabljanje novih investicij, zagon in rast podjetij	- vzpostavitev informiranja in sodelovanja med institucijami podpornega okolja - oblikovanje celovitega paketa/programa prilagojenih spodbud in storitev za privabljanje investorjev in za podporo zagonu in rasti podjetij in izvajanje
1.2. HUB Goriške regije/ RR – talenti – znanje	- razvoj programov odkrivanja talentov, povezovanje mladih, raziskovalnih institucij in podjetij - razvoj mehkih vsebin in storitev za razvoj novih znanj in tehnologij in v podpor specializaciji mesta, - zagotavljanje prostorskih pogojev
1.3 Revitalizacija degradiranih industrijskih območij	- priprava strokovnih podlag in modelov za aktiviranje in revitalizacijo degradiranih površin na območju poslovnih lokacij, prednostno območje gospodarskega pasu ob železnici
1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj in organiziranje turistične destinacije	- priprava podlag (konceptov, strategij) za repozicioniranje nove gorice kot urbane turistične destinacije za (nove) ciljne skupine - reorganiziranje destinacije in podpornega okolja - urejanje površin in prostorov za podporo turističnim produktom in mobilnosti
2.1 Učinkovita energetska omrežja	- priprava in izvedba aktivnosti sanacije daljinskega ogrevanja, širitev omrežja, preučitev možnosti uvedbe daljinskega hlajenja - prilagoditev javne razsvetljave zahtevam zakonodaje in povečanje učinkovitosti
2.2 Celovite energetske prenove	- priprava strokovnih podlag in izvedba energetskih prenov objektov
2.3 Sistem trajnostne mobilnosti	- spodbujanje trajnostne mobilnosti (hoja, peš, uporaba javnega potniškega prometa) - dokončanje omrežja kolesarskih poti in povezav s subcentri, vzpostavitev mobilnostnih centrov - priprava in izvajanje ukrepov za urejanje mirujočega prometa ter ukrepov umirjanja prometa
2.4 Prilagajanje podnebnim spremembam	- priprava podlag in izvedba naložb za upravljanje z zalednimi vodami v mestu - ohranjanje in urejanje zelenih površin
2.5 Pametno mesto	- zasnova koncepta pametnega mesta za področje gospodarskih javnih služb - razvoj in uvajanje pilotskih rešitev
3.1 Urejanje vitalnih javnih mestnih prostorov	- urejanje vitalnih javnih zunanjih in notranjih površin za druženje, izvajanje kulturnih, pristočasnih in drugih vsebin
3.2 Rekreacijske in površine za prosti čas	- urejanje javnih športnih površin (zunanjih in notranjih) - vzpostavljanje pogojev za podporo razvoju športnega turizma
3.3 Urbana kultura in iniciative sosesk	- podpora razvoju skupnosti in koriščenju urbanih ambientov in sosesk za urbane pobude meščanov - spodbude za ustvarjalni razvoj urbanih zgodb, spodbude za promocijo lokalne oskrbe, krožnega gospodarstva

3.4 Stanovanja	- izvedba aktivnosti za povečanje razpoložljivosti stanovanj (strokovne podlage za prenove in gradnjo) - novi modeli in pristopi - aktiviranje obstoječih stanovanjskih površin
3.5 Socialni programi	- urejanje prostorskih pogojev in povečanje dostopnosti socialno-varstvenih storitev za ranljive skupine prebivalcev - podpora izvajanju programov in storitev
4.1 Koordinirano upravljanje procesa transformacije	- vzpostavitev strokovne skupine in pisarne za prenovo - koordinacija med vsemi deležniki TUS - upravljanje portfelja prioritetenih projektov in spremljanje učinkov projektov
4.2 Načrtno komuniciranje in trženje mesta	- priprava koncepta za pozicioniranje Nove Gorice v širšem okolju - razvoj komunikacijskih orodij - izvedba aktivnosti promocije in trženja

2.3.4 Spremljanje doseganja razvojnih ciljev

Doseganje strateških in operativnih ciljev TUS bo potekalo s pomočjo SMART kazalnikov. Za strateške cilje so bili v TUS opredeljeni kazalniki vpliva, za operativne cilje pa kazalniki rezultata. Za kazalnike so določene izhodiščne vrednosti za leto 2014 (oz. zadnji dostopen podatek) in ciljne vrednosti za leto 2018 in za leto 2023 kot zaključno leto izvedbenega načrta. V **prilogi 3** Izvedbenega načrta je šifrant kazalnikov TUS MONG z izhodiščnimi in ciljnimi vrednostmi ter opisom načina zbiranja in virov za preverjanje podatkov. Priloga 3 predstavlja glavno orodje za kvantitativno spremljanje.

Vzpostavitev sistema in spremljanje izvajanja TUS je del nalog koordinatorja TUS. Viri podatkov za izbrane kazalnike na ravni TUS bodo zagotovljeni iz več virov:

- na osnovi spremljanja izvajanja posameznih projektov in v projektih opredeljenih učinkov
- razpoložljivih statističnih podatkov na ravni občin, naselij, itd.
- okoljskih in prostorskih podatkov
- izvajanje lastnih analiz in raziskav
- itd.

Spremljanje vključuje:

- tekoče spremljanje izvajanja, za katerega je zadolžen vodja izvajanja
- letno spremljanje, ki ga opravi Mestni svet občine Nova Gorica ali drug organ, ki mu je zaupano letno spremljanje TUS
- večletno spremljanje po obdobjih, ki je podlaga za novelacijo strategije – spremljanje izvede Mestni svet.

Tabela 4 Shematski prikaz logičnega okvira TUS MONG - 2. del: Razvojni izzivi, strateški in operativni cilji, kazalniki in ukrepi po prednostnih tematskih področjih

Gospodarstvo	Okolje - podnebje	Družba in demografija	Geo-politično področje
Razvojni izzivi: - Gospodarska transformacija (novi poslovni model mesta, nastajanje in rast podjetij, nove delovna mesta, revitalizacija poslovnih con, preobrazba turizma)	Razvojni izzivi: - Visoka kakovost bivanja v mestu (trajnostno upravljanje s prostorom) - Učinkovitost urbanih sistemov (javna infrastruktura, mobilnost) - Podnebne spremembe (zaledne vode, zelene površine)	Razvojni izzivi: - Vitalnost mesta (starejši in mlade družine) - Vključevanje meščanov v mestno skupnost (skrb za ranljive skupine, mestni utrip in socialno življenje)	Razvojni izzivi: - Pozicioniranje in krepitev vloge mesta v slovenskem in čezmejnem prostoru (profesionalno upravljanje procesa transformacije in pozicioniranja, integracija urbanega in čezmejnega razvoja)
↓	↓	↓	↓
PU 1: Gospodarsko prodorno in inovativno mesto	PU 2: Učinkovito mesto	PU 3: Dinamična življenjska skupnost	PU 4: Upravljanje urbanega razvoja
Strateški cilj: 1. Diverzifikacija gospodarstva in krepitev malih in srednjih podjetij	Strateški cilj: 2. Zniževanje izpustov v okolje (CO₂: nizkoogljično mesto in drugih emisij)	Strateški cilj: 3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za bivanje in priseljevanje mladih (družin)	Strateški cilj: 4. Krepitev vloge Nove Gorice kot regionalnega in 4. mednarodnega središča
Kazalnik vpliva 2023: - K1.1 Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah, EUR (↗) - K1.2 Površina nerezvitaliziranih površin v mestu, ha, (↓)	Kazalnik vpliva 2023: - K2.1 Emisije CO₂ v MONG, t/leto, (↓) - K2.2 Letna poraba energije stavb v javnem sektorju, (-10 %; 18.7 mio kWh/leto) - K2.3 Povprečna specifična raba energije v javnih stavbah MONG (95 kWh/m²) - K2.4 Letna poraba energije v stanovanjih (-10%; 155 kWh/leto) - K2.5. Izpust prečiščenih in neprečiščenih odpadnih voda (V: Število PE na CČN NG) (26545)	Kazalnik vpliva 2023: - K3.1 Število prebivalcev, ki živi na območjih s TUS (=PN 6.3 CO₃₇) (↗) - K3.2 Povprečna starost prebivalca Nove Gorice (→)	Kazalnik vpliva 2023: - K4.1 Število prebivalcev, ki živi na območjih s TUS (=PN 6.3 CO₃₇) (↗) - K4.2 Št. novih mednarodnih podjetij v Novi Gorici (↗)
Operativni cilji: 1. Vzpostaviti profesionalno poslovno okolje za nastajanje, rast in razvoj MSP 2. Aktivirati degradirane urbane površine za gospodarstvo 3. Pospešiti razvoj turizma v mestu	Operativni cilji: 1. Povečati energetske učinkovitost 2. Izboljšati sistem trajnostne mobilnosti v mestu in povezanost s subcentri 3. Pripraviti strokovne podlage za urejanje zalednih voda in izvesti prve naložbe Vzpostaviti koncept pametnega mesta na področju GJS	Operativni cilji: 1. Izboljšati opremljenost in dostopnost javnih površin za kakovostno urbano bivanje 2. Povečati dostopnost stanovanj za mlade in ranljive skupine 3. Krepitev socialne vključenosti in medgeneracijskega sodelovanja	Operativni cilji: 1. Vzpostavitev projektne pisarne TUS 2. Zasnovati učinkovito informiranje in trženje mesta

Kazalniki rezultatov: - K1.3 Število podprtih podjetij (5) - K1.4 <u>Revitalizirane površine v mestu</u> (za poslovno dejavnost) = PN 6.3 CO39 (30.000 m2) - K1.5 Št. prihodov turistov (7) - K1.6 Št. ustvarjenih nočitev (7)	Kazalniki rezultatov: - K2.6 Sanirano omrežje daljinskega ogrevanja (1.500 m) - K2.7 Posodobljeno omrežje javne razsvetljave (2.400 svetilk) - K2.8 <u>Število gospodinjstev z boljšim razredom energetske porabe</u> = PN 4.1 CO31 (40) - K2.9 <u>Uporabna površina energetske obnovljenih stavb v lasti MONG</u> (8.000m2) - <u>K2.10 Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih</u>= PN 6.3CO38 (1564 m²) - <u>K2.11 Število ukrepov trajnostne mobilnosti</u>= PN4.4. 4.17 (5) - <u>K2.12 število pilotskih rešitev (1 pilotska rešitev)</u>	Kazalniki rezultatov: - K3.3 Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (25.000 m2) - K3. 4 Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (notranje površine)= PN 6.3 CO39, (4.000 m2) - K3.5 Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih (stanovanja za mlade družine)= PN 6.3 CO40 (15) - K3.6 Spodbujene kulturne in skupnostne pobude in storitve, (št. novih programov: 6) - K3.7 Programi za ranljive ciljne skupine: (število vključenih 60)	Kazalniki rezultatov: - K4.3 Realizacija TUS: % realiziranih ukrepov (80%)
UKREPI			
Ukrep 1.1 Profesionalno poslovno okolje za privabljanje novih investicij, zagon in rast podjetij	Ukrep 2.1 Učinkovita energetska omrežja	Ukrep 3.1 Urejanje vitalnih javnih mestnih prostorov	Ukrep 4.1 Koordinirano upravljanje procesa transformacije
Ukrep 1.2. HUB Goriške regije/ RR – talenti –znanje	Ukrep 2.2 Celovite energetske prenove	Ukrep 3.2 Rekreatijske in površine za prosti čas	Ukrep 4.2 Načrtno komuniciranje in trženje mesta
Ukrep 1.3 Revitalizacija degradiranih industrijskih območij	Ukrep 2.3 Sistem trajnostne mobilnosti	Ukrep 3.3 Urbana kultura in iniciative sosesk	
Ukrep 1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj in organiziranje turistične destinacije	Ukrep 2.4 Prilagajanje podnebnim spremembam	Ukrep 3.4 Stanovanja	
	Ukrep 2.5 Pametno mesto	Ukrep 3.5 Socialni programi	
Legenda: Kazalniki: Podčrtani kazalniki so identični kazalnikom ukrepov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.			

Tabela 5 Pregled ukrepov TUS

	Ukrep	Predvideni stroški EUR	Predvideni viri	Glavni nosilec ukrepa	Kazalnik za spremljanje učinkovitosti ukrepa	Način zbiranja podatkov
PU1: Gospodarsko prodorno in inovativno mesto	1.1 Profesionalno poslovno okolje za privabljanje novih investicij, zagon in rast podjetij	1.818.062,00	Proračun MONG, Različni ETS programi, H2020, OP ESRR	MONG-OGGJS	K1.3	Letno, glej P3
	1.2. HUB Goriške regije/ RR – talenti –znanje	3.200.000,00	Različni ETS programi, H2020, OP ESRR	UNI NG, PTP	K1.3	Letno, glej P3
	1.3 Revitalizacija degradiranih industrijskih območij	3.982.627,99	Proračun MONG, investitorji, OP CTN 6.3.	MONG- UD PP	K1.4, K1.3	Letno, glej P3
	1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj in organiziranje turistične destinacije	8.914.612,50	Proračun MONG, Interreg IT/SLO – EZTS, Različni ETS programi,	MONG – UD PP	K1.5 , K1.6	Letno, glej P3
PU 2: Učinkovito mesto	2.1 Učinkovita energetska omrežja	1.367.835,59	Upravitelji GJS	Upravitelji GJS	K2.5 , K2.6	Letno, glej P3
	2.2 Celovite energetske prenove	2.906.631,90	OP CTN 4.1. OP-KS 4., Eko sklad, Stanovanjski sklad MONG	MONG-OGGJS, GOLEA	K2.7, K2.8	Letno, glej P3
	2.3 Sistem trajnostne mobilnosti	23.623.589,00	Proračun MONG, OP CTN 4.4.	MONG- UD PP	K2.10	Letno, glej P3
	2.4 Prilagajanje podnebnim spremembam	16.462.385,90	Proračun MONG, OP CTN 4.4.	MONG - OOPJI	K2.9	Letno, glej P3
	2.5 Pametno mesto	2.749.081,00	Različni ETS programi, H2020, OP ESRR/ESS	MONG – UD PP	K2.11	Letno, glej P3
PU 3: Dinamična življenjska skupnost	3.1 Urejanje vitalnih javnih mestnih prostorov	4.206.027,00	Proračun MONG, OP CTN 6.3.	MONG - OOPJI	K3.3, K3. 4	Letno, glej P3
	3.2 Rekreatijske in površine za prosti čas	3.495.500,00	Proračun MONG, OP CTN 6.3., Fundacija za šport	MONG - ODD	K3.3 , K3. 4	Letno, glej P3
	3.3 Urbana kultura in iniciative sosesk	1.902.007,00	Proračun MONG, OP CTN 6.3., Ministrstvo za kulturo, Različni centralizirani programi EK	MONG - ODD, MONGG-OOPJI	K3.6	Letno, glej P3
	3.4 Stanovanja	1.125.000,00	Proračun MONG, OP CTN 6.3, OP CTN 4.1.	Stanovanjski sklad MONG	K3.5	Letno, glej P3
	3.5 Socialni programi	7.552.572,40	Proračun MONG, OP CTN 6.3, Interreg IT/SLO - EZTS	MONG - ODD	K3.7	Letno, glej P3
PU 4: Upravljanje strategije	4.1 1. Koordinirano upravljanje procesa transformacije	500.000,00	Proračun MONG, OP CTN 6.3	MONG- UD PP	K4.3	Letno, glej P3
	4.2 2. Načrtno komuniciranje in trženje mesta	1.902.007,00	Proračun MONG	MONG-OGGJS	K4.2	Letno, glej P3

Nosilec spremljanja izvedbe IN TUS (Oddelek/Služba MU MO): Mestna občina Nova Gorica, Urad direktorja, Projektna pisarna

Periodično poročanje o izvedbi IN TUS (komu, kolikokrat, mesec, leto): Letno poročanje Mestnemu svetu MONG

3. Operacionalizacija ukrepov za doseganje razvojnih ciljev MO - pregled vseh predvidenih projektov, ki prispevajo k celovitemu razvoju MO⁴

Tabela 6 Pregled projektov po prednostnih usmeritvah in ukrepih TUS

	Ukrep/ projekt	Nosilec	CTN
1. Gospodarsko prodorno in inovativno mesto			
Ukrep 1.1 Profesionalno poslovno okolje za privabljanje novih investicij , zagon in rast podjetij			
1.1.1	Subvencioniranje komunalnega prispevka	OGGJS	
1.1.2	Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti	OGGJS	
1.1.3	Zagon novih inovativnih podjetij	OGGJS, PTP	
1.1.4	Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij	OGGJS	
1.1.5	Nova delovna mesta in samozaposlitve	OGGJS	
1.1.6	Prijave na evropske razpise - strateško razvojna inovativna partnerstva	OGGJS, UD PP	
1.1.7	Spodbujanje projektov inovacij	OGGJS, PTP	
Ukrep 1.2. HUB Goriške regije/ RR – talenti –znanje			
1.2.1	HUB Goriške regije (DIVES CITIUS): Mednarodno inovacijsko vozlišče Severno primorske regije	UNI NG, PTP	
1.3 Revitalizacija degradiranih industrijskih in opuščenih območij			
1.3.1	Vozlišče kreativnih praks	UD PP	x
1.3.2	Sanacija dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora	OGGJS	
1.3.3	Zasnova revitalizacije industrijsko degradiranega območja	OGGJS, UD PP	
1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj in organiziranje turistične destinacije			
1.4.1	Čezmejni naravni park Soča-Isonzo	EZTS GO, UD	
1.4.2	Ureditev turistične infrastrukture	UD PP	
1.4.3	Skupna turistična organizacija šestih občin na Goriškem	KŽ	
1.4.4	RESTAURA – Revitalizacijazgodovinskih stavb s pomočjo JZP	UD PP	
1.4.5	Vila Rafut – možnosti revitalizacije objekta	ODD	
1.4.6	HERI SOL TASTE – čezmejni mozaik tradicije, lokalnih okusov in doživetij	UD PP	
1.4.7	EGB bike	UD PP	
1.4.8	ATRIUM – HISTORY 2020	UD PP	
1.4.9	Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru	UD PP, KŽ	
2. Učinkovito mesto			
2.1 Učinkovita energetska omrežja			
2.1.1	Javna razsvetljava: Energetsko učinkovita prenova JR v MONG	OGGJS	
2.1.2	NEKTEO – trajnostna energija za občine	UD PP, GOLEA	
2.2 Celovite energetske prenove			
2.2.1	Celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška 14 Nova Gorica	JStanovanjski sklad MONG	x
2.2.2	Celovite energetske sanacije in prenova stavb v lasti MONG	UD PP	
2.2.3	Celovita energetska prenova mestne hiše	OOPJI	

⁴ Gre za seznam vseh pomembnejših/večjih projektov za izvedbo ukrepov, ki jih predvideva TUS. V tem poglavju se jih samo našteje in pokaže navezavo konkretnih projektov na ukrepe, ki jih predvideva TUS za doseganje ciljev TUS. Podrobneje so projekti predstavljeni/razdelani v poglavjih 3. in 4.

	Ukrep/ projekt	Nosilec	CTN
2.3 Sistem trajnostne mobilnosti			
2.3.1	K olesarsko omrežje mestnega območja Nova Gorica, mobilnostni center	UD PP	x
2.3.2	Kolesarska povezava Rožna Dolina-Ajševica	UD PP	x
2.3.3	P+R Solkan – Nova Gorica	OOPJI, UD PP	x
2.3.4	Priprava CPS (Celostne prometne strategije)	OOPJI	
2.3.5	Celovita prenova osrednje ulice Nove Gorice	KŽ	
2.3.6	Podaljšek Sedejeve ulice	OOPJI	
2.3.7	Vodovodna cesta	UD PP	
2.3.8	Podaljšek Lavričeve	UD PP	
2.3.9	Cyclewalk Mode	EZTS GO, UD PP	
2.4 Prilagajanje podnebnim spremembam			
2.4.1	Kanalizacija v Novi Gorici	OOPJI	
2.4.2	Kanalizacija Rožna dolina	OOPJI	
2.4.3	Kanalizacija Solkan	OOPJI	
2.4.4	Kanalizacija Kromberk	OOPJI	
2.4.5	Vodarna Mrzlek		
2.4.6	Varovanje porečja CČN Nova Gorica	OGGJS, UD PP	
2.4.7	Odvodnik Ščedne	UD PP	
2.4.8	Central Europe Waste	UD PP	
2.4.9	CONA	UD PP	
2.4.10	CORRUM	UD PP	
2.5 Pametno mesto			
2.5.1	P.O. 2.0 - Pametno mesto	KŽ, UD PP	
2.5.2	SMART MOBY – ukrepi trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju SLO/I	UD PP	
3. Dinamična življenjska skupnost			
3.1 Urejanje vitalnih javnih mestnih prostorov			
3.1.1	Ureditev starega jedra Solkana	OOPJI	x
3.1.2	Revitalizacija Rafutskega parka	ODD, OGGJS	x
3.1.3	URBANSILVA – Varstvo habitatov in vrst v čezmejnih urbanih gozovih	UD PP	
3.1.4	Mestna tržnica	KŽ, OGGJS	
3.1.5	Ureditev centra naselja in pokopališča v Kromberku	OOPJI	
3.1.6	Zasnova centra Rožne Doline	OOPJI	
3.1.7	Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori	OGGJS	
3.2 Rekreatijske in površine za prosti čas			
3.2.1	Optimizacija in aktiviranje površin športnega parka NG – izgradnja pokritega bazena	UD PP	x
3.2.2	Izgradnja in vzdrževanje otroških igrišč	ODD	
3.3 Urbana kultura in iniciative sosesk			
3.3.1	Celovita prenova Cankarjevega naselja	OOPJI	x
3.4 Stanovanja			
3.4.1	Stanovanja v urbanem območju, izgradnja ali prenova	Stanovanjski sklad MONG	x
3.5 Socialni programi			
3.5.1	Skupnostni center Nova Gorica – II. faza	ODD, UD PP	x
3.5.2	SALUTE-ZDRAVSTVO	ODD	
3.5.3	Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica	ODD	
4. Upravljanje strategije			

	Ukrep/ projekt	Nosilec	CTN
4.1 Koordinirano upravljanje procesa transformacije			
4.1.1	Pisarna za prenovu in transformacijo	OOPJI, UD PP	x
4.2 Načrtno komuniciranje in trženje mesta			
4.1.2	INVEST GORIŠKA	KŽ, OGGJS PP	x

4. Prioritetni projekti za izvedbo TUS v obdobju 2014-2020

Prioritetni projekti TUS za izvajanje v obdobju 2014-2020 prikazani v spodnji tabeli in podrobneje opisani v poglavju 3.1. Prednostni projekti so izbrani na podlagi naslednjih kriterijev:

- Pomembnost TUS (upoštevana je prioritizacija projektov po stopnji pomembnosti od 1 (zelo pomemben, velik učinek na cilje TUS) , 2 (pomemben učinek na cilje TUS) do 3 (manj pomemben z vidika obsega učinka)
- Upoštevanje celovitosti ukrepanja na vseh prednostnih usmeritvah TUS;
- Skladnost z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 in Programom sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020;
- Upravičenost za sofinanciranje iz ukrepov CTN in prostorska umeščenost projekta med degradirana urbana območja v skladu s študijo Fakultete za arhitekturo, 2016 (za projekte CTN).

4.1. Seznam prioritetnih projektov v obdobju 2014 - 2020 in viri financiranja

Tabela 7 Seznam prioritetnih projektov 2014-2020 z viri financiranja

Zap. št.	Naziv projekta	P	Ocenjena vrednost projekta skupaj EUR	Lastna sredstva EUR	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri - navedba vira	Aktivnosti za zagotavljanje skladnosti in dopolnjevanja virov*	Projekt bo prijavljen za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
1	Vozlišče kreativnih praks	1	3.982.627,99	796.525,60	3.186.102,39	ESRR-CTN, U 6.3	Predvidena je prijava na 1. JR CTN v 2017	DA
2	Optimizacija in aktiviranje površin športnega parka	1	3.264.880,00	979.464,00	2.285.416,00	ESRR-CTN, U 6.3	Predvidena je prijava na 1. JR CTN v 2017	DA
3	Skupnostni center Nova Gorica – II. faza	1	1.502.572,40	195.720,27	1.081.852,13 225.000,00 (=1.306.852,13)	ESRR-CTN, U 6.3	Predvidena je prijava na 1. JR CTN v 2017	DA
4	Celovita prenova Cankarjevega naselja	1	1.902.007,00	382.493,60	1.519.513,40	ESRR-CTN, U 6.3	Predvidena je prijava na 1. JR CTN	DA
5	Stanovanja v urbanem območju, izgradnja ali prenova	2	1.125.000,00	225.000,00	900.000,00	ESRR-CTN, U 6.3	Predvidena je prijava na 2. JR CTN v	DA
6	Ureditev starega jedra Solkana	1	1.200.000,00	240.000,00	960.000,00	ESRR-CTN, U 6.3	Predvidena je prijava na 2. JR CTN	DA
7	Revitalizacija Rafutskega parka	1	750.000,00	150.000	600.000,00	ESRR-CTN, U 6.3	Predvidena je prijava na 2. JR CTN	DA
8	Celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška 14 Nova Gorica	1	387.968,54	327.968,54	60.000,00	ESRR-CTN, U 4.1	Predvidena je prijava na 1. JR CTN za U 4.1	DA
9	Kolesarsko omrežje mestnega območja Nove Gorice, mobilnostni center	1	1.828.077,00	764.136,19	1.063.940,81	ESRR-CTN, U 4.4	Predvidena je prijava na 1. JR CTN za U 4.4	DA
10	Kolesarska povezava Rožna dolina – Ajševica	1	1.228.469,00	550.203,00	678.266,00	ESRR-CTN, U 4.4	Predvidena je prijava na 1. JR CTN za U 4.4	DA
11	P& R Solkan –Nova Gorica	1	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00	ESRR-CTN, U 4.4	Predvidena je prijava na 1. JR CTN za U 4.4	DA
12	SALUTE ZDRAVSTVO		5.000.000,00		5.000.000,00	Interreg IT/SI – EZTS	Odobren, zagotovljeni viri,	NE
13	Naravni park Soča_Isonzo	1	5.000.000,00		5.000.000,00	Interreg IT/SI – EZTS	Odobren, zagotovljeni viri,	NE
14	Celovite energetske sanacije in prenova stavb v lastni MONG	1	2.107.824,00	1.723.130,00	384.694,00	OP- KS U 4.3	Prijava 1 faze oddana, Predvidena prijava 2 in 3 faze	NE
15	Varovanje porečja - CČN Nova Gorica	1	8.880.385,90	3.580.385,90	5.300.000,00	OP - KS	Predvidena neposredna vloga	NE
SKUPAJ			37.877.843,29	6.487.821,44	22.509.635,95			

Uvrščenost projekta na seznam ne predstavlja zagotovila, da bo projekt sofinanciran v okviru izvajanja mehanizma CTN; prav tako uvrščenost projekta na ta seznam ne predstavlja pogoja za kandidiranje v okviru povabila ZMOS.

4.2. Podrobnejši opis prioritarnih projektov za izvedbo TUS 2014- 2020

4.2.1 Vozlišče kreativnih praks

Zap. št. projekta:	1				
Naziv projekta:	Vozlišče kreativnih praks				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Po preveritvah različnih lokacij umeščanja in povezovanja različnih programov s področja podjetništva, ljubiteljske kulture, mladinskih programov in kreativnih industrij, se kaže za ustrezno lokacija Remize. Za Remizo, opuščeni objekt industrijske dediščine (nekdanje železničarske delavnice) ob meji in železnici, namerava MONG pridobiti stavbno pravico in ga revitalizirati. S prenovo bo Remiza postala ustvarjalno urbano okolje za uresničevanje kreativnih, inovacijskih in socialnih iniciativ ter primer prakse za podobne degradirane objekte. Naložba obsega prenovo objekta, nakup opreme, ureditev pripadajočih zunanjih javnih površin, komuniciranje z javnostmi ter marketing, študije in upravljanje procesa prenove Remize in ostalih DUO območij v mestu.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	od 10/2016 do 12/2020				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Strateški cilj 1	1. Diverzifikacija gospodarstva in krepitev malih in srednjih podjetij – povečanje ekonomske moči mesta	SC 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih		
Op.C 2	1.2 Aktivirati degradirane urbane površine za gospodarstvo				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K1.1 vpliv	Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah, EUR	Posreden prispevek preko pričakovanih cca 5 novih podjetij v objektu.			
K1.2 vpliv	Površina nerevitaliziranih površin v mestu, ha	Zmanjšanje za revitalizirano površino 2.760 m ² pokritih površin in 1.963 m ² zunanjih površin od 405,75 ha nerevitaliziranih oz. 376,15 ha ovrednoteno nerevitaliziranih površin v UO NG.			
K1.3 rezultat	Število podprtih podjetij	Posredno v objektu tekom obratovanja posluje 5 podjetij oz. drugih subjektov. Cilj t.i. pospeševalnika poslovnih idej, ki bo vzpostavljen znotraj Remize, je izgradnja mikro poslovnega okolja, kjer se bodo iz podjetniških idej razvila podjetja z visoko dodano vrednostjo, ki bodo dolgoročno oblikovala utrip goriškega gospodarstva. V njem pa bodo ustrezen prostor in stimulatívno okolje (coworking) našle tudi sodobne oblike samozaposlovanja in podjetniškega ustvarjanja.			
K1.4 rezultat	Revitalizirane površine v mestu (za poslovno dejavnost)	Neposredni prispevek: 2.760 m ² pokritih površin in 1.963 m ² zunanjih površin			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije, ha	Zmanjšanje za revitalizirano površino 2.760 m ² pokritih površin in 1.963 m ² zunanjih površin od 405,75 ha	CO 37	Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	19.717 oseb – mestno naselje (SURS 1.7.2015) 31.771 oseb – MONG (SURS, 1.5.2015)

		nerevitaliziranih oz. 376,15 ha ovrednoteno nerevitaliziranih površin v UO NG.	CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2)	Ciljna vrednost; 20.000 m2 Prispevek projekta: 1.963 m2
			CO 39	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m2)	Ciljna vrednost: 20.000 m2 Prispevek projekta: 2760 m2

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:				
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN
3.982.627,99*	796.525,60	3.186.102,39	Predvideni OP CTN U 6.3.	DA -1. poziv

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki:	Vključevanje javnosti
MONG	Mladinski center nova Gorica Zveza kulturnih društev NG Primorski tehnološki park ZVKD RS Krajevna skupnost NG NVO kultura, urbanizma, mladi, ...	Ciljne javnosti: splošna javnost – prebivalci mesta, strokovna javnost Aktivnosti: informiranje in prek delavnic vključevanje v nastajanje kreativnih rešitev vsebin novega objekta

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta ¹⁾	Ocena možnih pglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	Predhodna presoja vplivov na okolje	N	Pravočasna priprava dokumentacije	Vzporedno izvajanje aktivnosti
Prostorske podlage	*	Sprememba OPPN (nezahtevna)	N	Pravočasna priprava in izvedba postopka	Vzporedno izvajanje aktivnosti
Tehnična izvedba	**	Nepredvidena dela in zamude zaradi obnove objekta dediščine	S	Kakovostni popisi in pogodbe	Podaljševanje roka izvedbe, koriščenje 10% nepredv. del
Finančni viri	*	Nelikvidnost proračuna	S	Skrbno načrtovanje finančnih tokov.	Takojšnje reakcije na zakasnela plačila, dogovor s PO.
Kadrovski viri	*	-	-	-	-
Postopki javnega naročanja	*	Zapleti pri javnem naročanju	N	Jasna merila, JR in projektna naloga	Uspešna razrešitev pritožb
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	-	N	-	-
Drugo - postopek pogajanj z lastnikom	***	Zapleti pri pogajanjih z lastnikom za pridobitev stavbne pravice. Nerealne zahteve sedanjega lastnika.	S	Profesionalni pogajalci; vhodne analize; kompromisi	V skrajnem primeru odstop od projekta.
Drugo – upravljanje objekta	**	Pridobitev ustreznega upravljalca	S	Vključitev in motiviranje potencialnih upravljalcev v načrtovanje.	Pravočasna priprava zagona in usposabljanje ekipe za vodenje objekta.

1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S–srednja, N-nizka

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
DIIP	10-2016	MONG – vodja projekta

Novelacija DIIP	5-2017	MONG – vodja projekta
Potrditev projekta s strani ZMOS	09-2017	MONG – vodja projekta
Neposredna vloga na PT	12-2017	MONG – vodja projekta
Pridobitev / sprememba grad. dovoljenja	03-2018	MONG – vodja projekta
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta	09-2018	MONG – vodja projekta
Podpis pogodbe za izvedbo del	12-2018	MONG – vodja projekta
Uporabno dovoljenje	12-2020	MONG – vodja projekta
Zaključek projekta	12-2020	MONG – vodja projekta

* Samo prenova brez marketinga in upravljanja procesa prenove. V postopku preverjanja stroškov.

4.2.2 Optimizacija in aktiviranje površin športnega parka NG– izgradnja pokritega bazena

Zap. št. projekta:	2				
Naziv projekta:	Optimizacija in aktiviranje površin športnega parka NG – izgradnja pokritega bazena				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Nova Gorica ponuja različne rekreacijske objekte, še vedno pa nima javne pokrite vodne površine. Zimski bazen je temeljna infrastruktura za aktivno preživljanje prostega časa, plavalnega opismenjevanja in dostopnosti vodne površine za različne skupine prebivalstva, še posebej mlade, socialno šibkejše skupine in starejšo populacijo. Predmet naložbe je novogradnja rekreacijskega bazena znotraj obstoječega športnega parka na DUO, nakup opreme in revitalizacija zunanjih površin v zeleni prostor za druženje.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	od 10/2016 do 2/2020				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Strateški cilj 3	3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za bivanje in priseljevanje mladih družin	SC 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih		
Op.C	3.1 Izboljšati opremljenost in dostopnost javnih površin za kakovostno urbano bivanje				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K3.1	Število prebivalcev, ki živi na območjih s TUS	Boljša dostopnost do rekreacijskih objektov je dejavnik kakovostnega bivanja in s tem ohranjanja in pritegovanja novih prebivalcev. 19.717 oseb – mestno naselje oz. vplivno območje 31.771 oseb – MONG.			
K3.2	Povprečna starost prebivalca Nove Gorice	Posreden prispevek. Boljša dostopnost do rekreacijskih objektov je dejavnik ohranjanja in pritegovanja novih prebivalcev, še zlasti mladih družin.			
K3.3.	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih	Neposredno. Sanirane zunanje površine: 1700m ²			
K3.4	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih	Neposredno povečanje površin za nove programe, ki prispevajo h kakovosti bivanja v mestu. Notranje površine bazena: 2592 m ²			
K1.4	Revitalizirane površine v mestu (za poslovno dejavnost)	Notranje površine bazena: 2592 m ² Zunanje površine: 200 m ²			
K3.6	Spodbujene kulturne in skupnostne pobude in storitve	Neposreden prispevek – 2 novih programov: 1. Zimski bazen, 2. Prostor za druženje v zunanjem parku			
K3.7	Programi za ranljive ciljne skupine	Neposreden, saj bo bazen omogočal plavalno vzgojo tudi osebam s posebnimi potrebami – 1 nov program.			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP

6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije, ha	Zmanjšanje za revitalizirano površino 2592 m ² pokritih površin in 1.700 m ² zunanjih površin od 405,75 ha nerevitaliziranih oz. 376,15 ha ovrednoteno nerevitaliziranih površin v UO NG.	CO 37	Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	19.717 oseb – mestno naselje (SURS 1.7.2015) 31.771 oseb – MONG (SURS, 1.5.2015)
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2)	Ciljna vrednost: 20.000 m2 Prispevek projekta: 1.700 m2
			CO 39	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m2)	Ciljna vrednost: 20.000 m2 Prispevek projekta: 2592 m2

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN
3.264.880,00*	979.464,00	2.285.416,00	Predvideni OP CTN U 6.3.	DA – 1.poziv

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki:	Vključevanje javnosti
MONG	Javni zavod za šport NG Krajevna skupnost Nova Gorica Osnovne šole in vrtci NVO - humanitarna, starejši, rekreacijska	Ciljne javnosti: splošna javnost – prebivalci mesta, strokovna javnost Aktivnosti: informiranje in vključevanje v zasnovno programov novega objekta

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta ¹⁾	Ocena možnih pglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	Predhodna presoja vplivov na okolje	N	Pravočasna priprava dokumentacije	Vzporedno izvajanje aktivnosti
Prostorske podlage	*	Sprememba OPPN (nezahtevna)	N	Pravočasna priprava in izvedba postopka	Vzporedno izvajanje aktivnosti
Tehnična izvedba	*	-	-	-	-
Finančni viri	*	Nelikvidnost proračuna	S	Skrbno načrtovanje finančnih tokov	Takojšnje reakcije na zakasnela plačila
Kadrovski viri	*	-	-	-	-
Postopki javnega naročanja	*	Zapleti pri javnem naročanju	N	Zadostno visoko postavljena merila	Uspešna razrešitev pritožb
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	-	-	-	-
Drugo – pritožbe meščanov tekom gradnje	**	Pritožbe meščanov tekom gradnje (povečan hrup, zastoji, motnje ostalih športnih dejavnosti v Športnem parku,..)	S	Pravočasno in sprotno obveščanje občanov, maks. prilagajanje gradnje logistiki, prometu in dogodkom v mestu. Gradnja v skladu z okoljskimi predpisi. Strog nadzor.	Sestanek z meščani za uspešno razrešitev pritožb.

1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S-srednja, N-nizka

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
DIIP	10-2016	MONG – vodja projekta

Novelacija DIIP	5-2017	MONG – vodja projekta
Potrditev projekta s strani ZMOS	09-2017	MONG – vodja projekta
Neposredna vloga na PT	10-2017	MONG – vodja projekta
Pridobitev gradbenega dovoljenja	07-2017	MONG – vodja projekta
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta	9-2018	MONG – vodja projekta
Podpis pogodbe za izvedbo del	10-2018	MONG – vodja projekta
Uporabno dovoljenje	12-2019	MONG – vodja projekta
Zaključek projekta	02-2020	MONG – vodja projekta

* Samo gradnja objekt brez zunanjih površin. V postopku preverjanja stroškov (ocena 300 -400.000 EUR).

4.2.3 Skupnostni center Nova Gorica – II. faza

Zap. št. projekta:	3				
Naziv projekta:	Skupnostni center Nova Gorica – II. faza				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Nova Gorica se sooča z naraščajočimi socialnimi stiskami različnih skupin prebivalstva, ki so izpostavljene tveganju revščine. V ta namen želi MONG s prenovo opuščene samskega doma (II. faza) vzpostaviti skupnostni center, ki bo vključeval dnevni center, sobe za brezdomce in druge ranljive osebe, 2 bivanjski enoti ter prostore za druženje in individualno obravnavo. S tem se bo izboljšala dostopnost in kakovost socialno varstvenih programov v mestu in omogočilo dostojnejše bivanje ogroženih skupin.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	Od 09/2016 do 12/2019				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Strateški cilj 3	3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za bivanje in priseljevanje mladih družin	SC 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih		
Op. Cilj 3	3.3 Krepitev socialne vključenosti in medgeneracijskega sodelovanja				
	3.2 Povečati dostopnost stanovanj za mlade in ranljive skupine				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K3.1	Število prebivalcev, ki živi na območjih s TUS	Boljša dostopnost do socialno-varstvenih storitev in ponudba bivanjskih enot za ranljive skupine prebivalcev zadrži le te v mestu. 19.717 oseb – mestno naselje oz. vplivno območje 31.771 oseb – MONG.			
K3.2	Povprečna starost prebivalca Nove Gorice	Isto kot zgoraj, s poudarkom na boljših pogojih za ranljive skupine.			
K3.3	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih	Uredi se 2.691m ² zunanjih površin ob skupnostnem centru na DUO območju.			
K3.4	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih	Neposredno povečanje površin za nove programe, ki prispevajo h kakovosti bivanja v mestu za ranljive skupine Rekonstruiran objekt bruto površine 1.239 m ²			
K3.5	Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih (stanovanja za mlade družine)	Neposreden prispevek je 2 stanovanjskih enot – bivalne enote. (+ 10 sob, potencialno tretja enota)			
K3.7	Programi za ranljive ciljne skupine	Neposreden prispevek 3 socialno-varstvenih programov (dnevni center, bivanjske enote, sobe za namestitvev)			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP

6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije, ha	Zmanjšanje za revitalizirano površino 1239 m ² pokritih površin in 2.691 m ² zunanjih površin od 405,75 ha nerevitaliziranih oz. 376,15 ha ovrednoteno nerevitaliziranih površin v UO NG.	CO 37	Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	19.717 oseb – mestno naselje (SURS 1.7.2015) 31.771 oseb – MONG (SURS, 1.5.2015)
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2)	Ciljna vrednost: 20.000 m2 Prispevek projekta: 2.691 m2
			CO 39	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m2)	Ciljna vrednost: 20.000 m2 Prispevek projekta: 1.239 m2
			CO 40	Sanirane stanovanjske površine na urbanih (št. stanovanjskih enot)	Ciljna vrednost: 80 Prispevek projekta: 2 enoti

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN
1.502.572,40*	195.720,27	1.081.852,13 225.000,00 (=1.306.852,13)	Predvideni OP CTN U 6.3. Predvideni EZTS GO	DA – 1.poziv

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki:	Vključevanje javnosti
MONG	Center za socialno delo Šent in druga humanitarna društva	Ciljne javnosti: splošna in strokovna javnost, okoliški prebivalci, ranljive skupine Aktivnosti: informiranje, javne predstavitve in delavnice, odnosi z mediji

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta ¹⁾	Ocena možnih poglobitvenih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	/			
Prostorske podlage	*	/			
Tehnična izvedba	**	Nepredvidena dela in zamude zaradi obnove objekta	S	Kakovostni popisi in pogodbe	Podaljševanje roka izvedbe, koriščenje 10% nepredv. del
Finančni viri	*	Nelikvidnost proračuna	S	Skrbno načrtovanje finančnih tokov.	Takojšnje reakcije na zakasnela plačila
Kadrovski viri	*	/			
Postopki javnega naročanja	*	Zapleti pri javnem naročanju	N	Zadostno visoko postavljena merila za izbor izvajalca	Uspešna razrešitev pritožb
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Eventuelne pritožbe okoliškega prebivalstva	N	Tekoče informiranje in predstavitev novih dejavnosti	Dodatne predstavitve, delavnice, prilagoditve rešitev
Drugo – navedite					

1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S-srednja, N-nizka

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
DIIP	09-2016	MONG – vodja projekta
Potrditev projekta s strani ZMOS	09-2017	MONG – vodja projekta

Neposredna vloga na PT	12-2017	MONG – vodja projekta
Pridobitev gradbenega dovoljenja	07-2017	MONG – vodja projekta
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta	09-2018	MONG – vodja projekta
Podpis pogodbe za izvedbo del	11-2018	MONG – vodja projekta
Uporabno dovoljenje	09-2019	MONG – vodja projekta
Zaključek projekta	12-2019	MONG – vodja projekta

* Znesek povzet po DIIP, vključuje tudi Humanitarni center, ki je že izveden, zato je vrednost projekta v preverjanju.

4.2.4 Celovita prenova Cankarjevega naselja

Zap. št. projekta:		4			
Naziv projekta:		Celovita prenova Cankarjevega naselja			
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):		Cankarjevo naselje je ena večjih sosesk v Novi Gorici. Sooča se številnimi bivanjsko-prostorskimi in socialnimi izzivi, h katerim s tem projektom prvič pristopamo celostno. Projekt vključuje 3 sklope: i) urejanje odprtega bedblokovega prostora, ii) odprava vrzeli v zastareli komunalni infrastrukturi (upravljanje z odpadki/eko otoki, javna razsvetljava, kanalizacija, vodovod, daljinsko ogrevanje...) in iii) proces prenove in socialne kohezije stanovanjske soseske (v smislu pisarne za preново).			
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):		Od 9/2016 do 12/2021			
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:		Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:	
Strateški cilj 3	3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za bivanje in priseljevanje mladih družin		SC 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih	
Op.C	3.1 Izboljšati opremljenost in dostopnost javnih površin za kakovostno urbano bivanje				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:		Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS		
K3.1	Število prebivalcev, ki živi na območjih s TUS		Boljša dostopnost do socialno-varstvenih storitev in ponudba bivanjskih enot za ranljive skupine prebivalcev zadrži le te v mestu. 19.717 oseb – mestno naselje oz. vplivno območje 31.771 oseb – MONG.		
K3.3	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih		Neposredno prenovljene odprte površine v stanovanjski soseski Cankarjevo naselje v površini 25.000 m²		
K3.6	Spodbujene kulturne in skupnostne pobude in storitve		Neposreden – 1 nov program urbane prenove in socialne kohezije v urbani soseski.		
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije, ha	Zmanjšanje za revitalizirano 25.000 m² zunanjih površin od 405,75 ha nerevitaliziranih oz. 376,15 ha ovrednoteno nerevitaliziranih površin v UO NG.	CO 37	Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	19.717 oseb – mestno naselje (SURS 1.7.2015) 31.771 oseb – MONG (SURS, 1.5.2015)
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2)	Ciljna vrednost; 20.000 m2 Prispevek projekta: 25.000 m2
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					

Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
1.902.007,00	382.493,60	1.519.513,40	Predvideni OP CTN U 6.3.	DA – 1. poziv	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					
Partnerji/sofinancerji	Deležniki:		Vključevanje javnosti		
MONG	Krajevna skupnost, Upravniki blokov, Upravljalci gospodarske javne infrastrukture, OŠ, vrtec, CSD		Ciljna skupina: prebivalci Cankarjevega naselja, poslovni subjekti in institucije, ki delujejo v naselju Način: aktivno vključevanje ciljnih skupin v proces prenove in iskanje rešitev urejanja prostora in režimov		
Ocena izvedljivosti projekta:					
	Zahtevnost izvedbe projekta ¹⁾	Ocena možnih pglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	/			
Prostorske podlage	*	Zapleti pri odpravi OPPN in pripravi PIP	S	Argumenti, priprava PIP	Podaljšanje obravnave in dodatne preveritve
Tehnična izvedba	**	Koordinacija različnih upravljalcev GJI	N	Vključevanje upravljalcev v fazo projektiranja	Okrepitev komunikacije in sestankov
Finančni viri	*	Pokrivanje stroškov bodočega vzdrževanja	S	Racionalno načrtovanje ureditev	Vključevanje prebivalcev, ozaveščanje za pravilno rabo
Kadrovski viri	*	Zagotavljanje motiviranega kadra za vodenje procesa prenove soseske	N	Stabilnost delovanja in financiranja, podpora MONG, strokoven tim	Iskanje kadrov v širšem prostoru, tudi mednarodnem
Postopki javnega naročanja	**	Zapleti pri javnem naročanju zaradi različnih tipov del in storitev	S	Kvalitetna RD, zadostno visoko postavljena merila za izbor izvajalcev	Uspešna razrešitev pritožb
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Pojav skupin, ki nasprotujejo spremembam v soseski	N	Široko vključevanje prebivalcev v načrtovanje, sprotno informiranje	Vključevanje 'nasprotnikov', pogovori, spremembe projekta
Drugo - navedite kaj	*				
1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S–srednja, N-nizka					
Spremljanje izvajanja projekta:					
Ključni mejniki - opis		Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:		Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi	
Strokovne podlage in preveritve		10-2017		MONG – vodja projekta	
DIIP		10-2017		MONG – vodja projekta	
Ukinitve OPPN in priprava PIP		12-2017		MONG – vodja projekta	
Potrditev projekta s strani ZMOS		12-2017		MONG – vodja projekta	
Vloga na MOP		04-2018		MONG – vodja projekta	
Pridobitev gradbenega dovoljenja		010-2017		MONG – vodja projekta	
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri)		09-2018		MONG – vodja projekta	
Podpis pogodbe za izvedbo del		12-2018		MONG – vodja projekta	
Zaključek projekta		12/2021		MONG – vodja projekta	

4.2.5 Stanovanja v urbanem območju, izgradnja ali prenova

Zap. št. projekta:	5				
Naziv projekta:	Stanovanja v urbanem območju, izgradnja ali prenova				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Pridobitev novih stanovanjskih enot, še posebej za mlade družine in različne ranljive skupine ter izboljšanje kakovosti obstoječega neprofitnega stavbnega fonda v mestnem središču je ključno za doseganje tretjega strateškega cija TUS – ustvariti privlačno socialno okolje za bivanje in priseljevanje. V okviru projekta bo MONG pridobil oz. kakovostno nadgradil s sanacijo stanovanjskih enot na degradiranem urbanem območju Nove Gorice.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	Od 10/2017 do 12/2021				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Strateški cilj 3	3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za bivanje in priseljevanje mladih družin	SC 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih		
Op.C	3.2 Povečati dostopnost stanovanj za mlade in ranljive skupine				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K3.1	Število prebivalcev, ki živi na območjih s TUS	Boljša dostopnost do socialno-varstvenih storitev in ponudba bivanjskih enot za ranljive skupine prebivalcev zadrži le te v mestu. 19.717 oseb – mestno naselje oz. vplivno območje 31.771 oseb – MONG.			
K3.5	Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih (stanovanja za mlade družine)	Neposreden prispevek je 15 stanovanjskih enot.			
K3.6	Spodbujene kulturne in skupnostne pobude in storitve	Neposreden – 1 nov program urbane prenove in socialne kohezije v urbani soseski.			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije, ha	Zmanjšanje za revitalizirano 900 m ² (op. 15x 60m2) notranjih površin od 405,75 ha nerevitaliziranih oz. 376,15 ha ovrednoteno nerevitaliziranih površin v UO NG.	CO 37	Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	19.717 oseb – mestno naselje (SURs 1.7.2015) 31.771 oseb – MONG (SURs, 1.5.2015)
			CO 40	Sanirane stanovanjske površine na urbanih (št. stanovanjskih enot)	Ciljna vrednost: 80 Prispevek projekta: 15 enot
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
1.125.000,00	225.000,00	900.000,00	Predvideni OP CTN U 6.3.	DA – 2. poziv	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					
Partnerji/sofinancerji	Deležniki:		Vključevanje javnosti		
MONG	Stanovanjski sklad MONG		Ciljna skupina: mlade družine, ranljive skupine Način: informiranje in motiviranje		
Ocena izvedljivosti projekta:					
Zahtevnost		Ocena možnih pglavitnih tveganj			

	izvedbe projekta ¹⁾	Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	/			
Prostorske podlage	*				
Tehnična izvedba	**	Nepredvidena dela in zamude v primeru obnov	S	Kakovostni projekti, popisi in pogodbe	Podaljševanje roka izvedbe, koriščenje 10% nepredv. del
Finančni viri	*	Nelikvidnost proračuna	S	Skrbno načrtovanje finančnih tokov.	Takojšnje reakcije na zakasnela plačila
Kadrovski viri	*	MONG nima kadrov na stanovanjskem področju	N	Sodelovanje s Stanovanjskim skladom MONG	Dodano usposabljanje za vodenje EU projektov
Postopki javnega naročanja	*	Različni postopki pri nakupu, gradnji in obnovi	N	Jasno izražene zahteve naročnika in dobra RD	Kakovostno vodenje postopkov
Sprejemljivost projekta v javnosti	*				
Drugo - navedite kaj	*	Zagotovitev logistike pri obnovah naseljenih stanovanj	N	Ustrezno časovno planiranje izvedbe del (pr.dopusti, skucesivne obnove po prostorih)	Nadomestna stanovanja za čas obnove

1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S-srednja, N-nizka

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki – opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
DIIP	11-2017	MONG – vodja projekta
Potrditev projekta s strani ZMOS	12-2017	MONG – vodja projekta
Vloga na MOP	06-2018	MONG – vodja projekta
Pridobitev gradbenega dovoljenja (v primerih, ko bo potrebno)	11-2018	MONG – vodja projekta
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri)	12-2018	MONG – vodja projekta
Podpis pogodbe za izvedbo del	04-2019	MONG – vodja projekta
Zaključek projekta	12-2021	MONG – vodja projekta

4.2.6 Ureditev starega jedra Solkana

Zap. št. projekta:	6				
Naziv projekta:	Ureditev starega jedra Solkana				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Staro jedro Solkana predstavlja pomembno naselbinsko dediščino urbanega območja Nove Gorice. Z izgradnjo državne obvozne ceste so ustvarjeni pogoji za prenovu cestnega prostora v odprtega javni prostor (trg), z načrtovano ureditvijo parkirišč na vhodu v mesto pa je možna odstranitev mirujočega prometa. V okviru projekta se enotno uredita Srebrničev in Plenčičev trg z dostopi. Z novo ureditvijo se favorizira pešce in kolesarje.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	Od 5/2017 do 12/2020				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Strateški cilj 3	3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za bivanje in priseljevanje mladih družin	SC 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih		
Op.C	3.1 Izboljšati opremljenost in dostopnost javnih površin za kakovostno urbano bivanje				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K3.1	Število prebivalcev, ki živi na območjih s TUS	Boljša dostopnost do socialno-varstvenih storitev in ponudba bivanjskih enot za ranljive skupine prebivalcev zadrži le te v mestu. 19.717 oseb – mestno naselje oz. vplivno območje 31.771 oseb – MONG.			
K3.3	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih	Neposredno prenovljene odprte površine v starem jedru Solkana – ocena 3.000 m ²			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije, ha	Zmanjšanje za revitalizirano 3.000 m ² zunanjih površin od 405,75 ha nerevitaliziranih oz. 376,15 ha ovrednoteno nerevitaliziranih površin v UO NG.	CO 37	Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	19.717 oseb – mestno naselje (SURs 1.7.2015) 31.771 oseb – MONG (SURs, 1.5.2015)
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2)	Ciljna vrednost; 20.000 m2 Prispevek projekta: 3.000 m2
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
1.200.000,00	240.000,00	960.000,00	Predvideni OP CTN U 6.3.	DA – 2. poziv	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					
Partnerji/sofinancerji	Deležniki:	Vključevanje javnosti			
MONG	Krajevna skupnost Solkan ZVKD	Ciljna skupina: prebivalci starega jedra Solkana, poslovni subjekti in institucije, ki delujejo v naselju, obiskovalci Način: aktivno vključevanje ciljnih skupin v proces prenove in iskanje rešitev urejanja prostora in režimov			
Ocena izvedljivosti projekta:					
Zahtevnost		Ocena možnih pglavitnih tveganj			

	izvedbe projekta ¹⁾	Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	/			
Prostorske podlage	*	Zapleti pri odpravi OPPN in pripravi PIP	S	Argumenti, priprava PIP	Podaljšanje obravnave in dodatne preveritve
Tehnična izvedba	**	Koordinacija različnih upravljalcev GJI na trgu	N	Vključevanje upravljalcev v fazo projektiranja	Okrepitev komunikacije in sestankov
Finančni viri	*	Nelikvidnost proračuna	S	Skrbno načrtovanje finančnih tokov.	Takojšnje reakcije na zakasnela plačila
Kadrovski viri	*	/			
Postopki javnega naročanja	**	Zamude pri javnem naročanju – potreben projektni natečaj	S	Jasno izražena pričakovanja in potrebe mesta in Solkana; potrditev PT	Podaljšanje časa za izvedbo projekta
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Pojav skupin, ki nasprotujejo spremembam na trgu in novemu prometnemu režimu	S	Široko vključevanje prebivalcev v načrtovanje, sprotno informiranje	Vključevanje 'nasprotnikov', pogovori, spremembe projekta
Drugo – navedite kaj	*				

1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S-srednja, N-nizka

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki – opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Strokovne podlage in preveritve	6-2017	MONG – vodja projekta
Projektni natečaj oziroma naročilo PZI Srebrničev trg	07-2017	MONG – vodja projekta
Ukinitve OPPN in priprava PIP	12-2017	MONG – vodja projekta
DIIP	07-2017	MONG – vodja projekta
Potrditev projekta s strani ZMOS	04-2018	MONG – vodja projekta
Vloga na MOP	05-2018	MONG – vodja projekta
Pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma potrebnih soglasij	09-2018	MONG – vodja projekta
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri)	10-2018	MONG – vodja projekta
Podpis pogodbe za izvedbo del	12-2018	MONG – vodja projekta
Zaključek projekta	12-2020	MONG – vodja projekta

4.2.7 Revitalizacija Rafutskega parka

Zap. št. projekta:	7				
Naziv projekta:	Revitalizacija Rafutskega parka				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Rafutski park umeščen na pobočje kostanjeviškega hriba pod istoimensko vilo, predstavlja kakovosten odprt javni prostor mesta ter pomembno vrtnoarhitekturno dediščino. Oblikovan je v maniri parkov z začetka 20.stoletja z uporabo ekostičnih rastlin, ortogonalne zasaditve in organske izpeljave poti. Predmet projekta je izvedba sanacije drevnine, urejanje vegetacije, obstoječih poti, urbane in informacijske opreme na spodnjem delu parkovnih površin, ki so v lasti MONG. Osnovo projektnih rešitev predstavljata konservatorski in krajinski načrt.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	Od 05/2017 do 12/2019				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Strateški cilj 3	3. Ustvariti privlačno (socialno) okolje za bivanje in priseljevanje mladih družin	SC 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih		
Op.C	3.1 Izboljšati opremljenost in dostopnost javnih površin za kakovostno urbano bivanje				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K3.1	Število prebivalcev, ki živi na območjih s TUS	Boljša dostopnost do socialno-varstvenih storitev in ponudba bivanjskih enot za ranljive skupine prebivalcev zadrži le te v mestu. 19.717 oseb – mestno naselje oz. vplivno območje 31.771 oseb – MONG.			
K3.3	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih	Neposredno obnovljene zelene površine Rafutskega parka–ocena 15.000 m²			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije, ha	Zmanjšanje za revitalizirano 15.000 m² zunanjih površin od 405,75 ha nerevitaliziranih oz. 376,15 ha ovrednoteno nerevitaliziranih površin v UO NG.	CO 37	Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	19.717 oseb – mestno naselje (SURS 1.7.2015) 31.771 oseb – MONG (SURS, 1.5.2015)
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2)	Ciljna vrednost; 20.000 m2 Prispevek projekta: 15.000 m2
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
750.000,00	150.000,00	600.000,00	Predvideni OP CTN U 6.3.	DA – 1. poziv	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					
Partnerji/sofinancerji	Deležniki:	Vključevanje javnosti			
MONG	ZVKD Ministrstvo za šolstvo in šport (lastnik drugega dela parka in vile)	Ciljna skupina: prebivalci mesta, obiskovalci/turisti Način: informiranje in ozaveščanje o pomenu ohranjanja dediščine Rafutskega parka			

Ocena izvedljivosti projekta:					
	Zahtevnost izvedbe projekta ¹⁾	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	/			
Prostorske podlage	*	/			
Tehnična izvedba	*	Izvedba prilagojena vegetacijski dobi drevnin in rastja	N	Ustrezno načrtovanje dinamike izvedbe	Premi posameznih del znotraj obdobja izvedbe, podaljšanje izvedbe
Finančni viri	*	/			
Kadrovski viri	*	/			
Postopki javnega naročanja	*	Izbor kometentnega izvajalca sanacije	N	Stroge referenčne zahteve; Inštrumenti zavarovanja kakovosti izvedbe	Zamenjava izvajalca, aktiviranje inštrumentov zavarovanja
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Vandalizem	S	Ozavaščanje prebivalstva o pomenu varovanja parkovne dediščine	Nadzor območja tekom gradnje; opozorilni znaki in napotki
Drugo – navedite kaj	*	Zagotovitev bodočega kakovstnega vzdrževanja	N	Sodelovanje upravljalca pri sanaciji in tehničnem prevzemu	Dodatno usposabljanje za upravljalca oz. njegove zaposlene
1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S-srednja, N-nizka					
Spremljanje izvajanja projekta:					
Ključni mejniki – opis		Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:		Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi	
Strokovne podlage in zasnove		05-2017		MONG – vodja projekta	
DIIP		04-2017		MONG – vodja projekta	
Potrditev projekta s strani ZMOS		09-2017		MONG – vodja projekta	
Vloga na MOP		12-2017		MONG – vodja projekta	
Pridobitev soglasij		06-2017		MONG – vodja projekta	
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri)		09-2018		MONG – vodja projekta	
Podpis pogodbe za izvedbo del		01-2019		MONG – vodja projekta	
Zaključek projekta		12-2019		MONG – vodja projekta	

4.2.8 Celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška 14 Nova Gorica

Zap. št. projekta:	8				
Naziv projekta:	Celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe na naslovu Streliška 14 Nova Gorica				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Predvidena je energetska sanacija stanovanj v večstanovanjski stavbi na Streliški ulici 14, ki so v 91% lasti Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. Objekt je energetsko potraten. Predmet sanacije so izolacija obodnih sten, zamenjava stavbnega pohištva, izolacija podstrehe in izolacija stene proti stopnišču, zamenjavo strehe in izolacijo, vgradnja učinkovitih ogrevalnih naprav in prezračevalnih sistemov. Izgrajeni bodo novi balkoni. Po izvedbi del se bo izboljšala toplotna izolativnost objekta, kar bo prispevalo k boljšim pogojem bivanja in nižjim stroškom stanovalcem neprofitnih stanovanj. Nosilec projekta je Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	Od 02/2017 do 12/2018				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Strateški cilj 3	2. Zniževanje izpustov CO ₂ : nizkoogljično mesto	SC 2	Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih		
Op.C	2.1. Povečati energetske učinkovitost				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K2.1	Emisije CO ₂ v ONG, t/leto	S sanacijo obstoječih stanovanj se bo zmanjšala poraba energije iz daljinskega sistema, kar bo pozitivno vplivalo na manjše izpuste na viru.			
K2.4	Letna poraba energije v stanovanjih	Neposreden prispevek je saniranih stanovanjskih enot je ocenjen na 2,3 kWh/leto od cilja TUS: 15,5 kWh do 2023.			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4-3	Letni prihranki energije v gospodinjstvih	Zmanjšanje za 2,3 kWh/leto od ciljne 300 Gwh/leto leta 2023	CO 31	Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe	12 gospodinjstev od 807 v CTN območjih RS, sicer 2500 v celotni RS.
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
387.968,54	327.968,54	60.000,00	Predvideni OP CTN U 4.1	DA – 1. poziv	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					
Partnerji/sofinancerji		Deležniki:	Vključevanje javnosti		
Stanovanjski sklad MONG (nosilec) MONG (sofinancer)		/	Ciljna skupina: gospodinjstva v objektu na Streliški Način: neposredno informiranje prek osebnega razgovora, predstavitevne sestanke, pisnih in elektronskih gradiv		
Ocena izvedljivosti projekta:					
Zahtevnost		Ocena možnih pglavitnih tveganj			

	izvedbe projekta ¹⁾	Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	/			
Prostorske podlage	*	/			
Tehnična izvedba	*	Nepredvidena dela	N	Kakovostni projekti, popisi in pogodbe	Podaljševanje roka izvedbe, koriščenje 10% nepredv. del
Finančni viri	*	/			
Kadrovski viri	*	/			
Postopki javnega naročanja	*	Zamude zaradi pritožb na postopek	S	Kakovostna dokumentacija, transparenten postopek	Uspešno reševanje pritožb
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Sodelovanje stanovalcev	N	Pravočasno informiranje in dogovor o izvedbi sanacije	Dodatni sestanki in obvestila
Drugo - navedite kaj	*	Zagotovitev logistike pri sanaciji	N	Ustrezno vnaprejšnje časovno planiranje izvedbe del	Dodatna operativna koordinacija v času sanacije
1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S-srednja, N-nizka					
Spremljanje izvajanja projekta:					
Ključni mejniki – opis		Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:		Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi	
DIIP		03-2017		MONG – vodja projekta	
Potrditev projekta s strani ZMOS		04-2017		MONG – vodja projekta	
Vloga na posredniško telo		09-2017		MONG – vodja projekta	
Priprava izvedbene dokumentacije		09-2017		MONG – vodja projekta	
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri)		12-2017		MONG – vodja projekta	
Podpis pogodbe za izvedbo del		02-2018		MONG – vodja projekta	
Zaključek projekta		12-2018		MONG – vodja projekta	

4.2.9 Kolesarsko omrežje mestnega območja Nove Gorice, mobilnostni center

Zap. št. projekta:	9				
Naziv projekta:	Kolesarsko omrežje mestnega območja Nove Gorice, mobilnostni center				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Vzpostavitev kolesarskih in pešpovezav znotraj mesta je predpogoj za delovanje celovitega sistema trajnostne urbane mobilnosti. Namen projekta je vzpostaviti manjkajoče kolesarske in peš povezave na območju Rejčeve ulice, Delpinove ulice, Vojkove ceste, Kombreške vpadnice, Cankajre in Kidričeve ulice v skupni dolžini cca 3,5 km. Projekt vključuje gradbene posege kot tudi signalizacijo v skladu s specifikacijami za kolesarsko infrastrukturo v urbanih območjih Ministrstva za infrastrukturo. Predvidena je ureditev kolesarnic in mobilnostnega centra.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	Od 6/2016 do 12/2020				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Strateški cilj 2	2. Zniževanje izpustov CO ₂ : nizkoogljično mesto	SC 1	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih		
Op.C	2.1. Izboljšati sistem trajnostne mobilnosti v mestu in povezanost s subcentri				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K2.1.	Emisije CO ₂ v MONG, t/leto	Z izboljšanjem kolesarskega omrežja se pričakuje zmanjšana raba osebnih vozil za dnevno migracijo v mestu in posledično zmanjšanje emisij CO ₂ . Ocene prispevka v tem trenutku še ni moč oceniti.			
K2.10	Število ukrepov trajnostne mobilnosti	Neposreden prispevek 1 projekt = 1 ukrep.			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.20	Emisije CO ₂ iz osebnega avtomobilskega prometa	Posreden prispevek	4.16	Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru tus	1 od 4 v Zahodni Sloveniji
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
1.828.077,00	764.136,19	1.063.940,81	Predvideni OP CTN U 4.4	DA – 1. poziv	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					
Partnerji/sofinancerji	Deležniki:	Vključevanje javnosti			
MONG	Krajevne skupnosti NVO s področja kolesarjenja Svet za preventivo v prometu Lastniki zemljišč	Ciljna skupina: prebivalci in obiskovalci mestnega območja ter vplivnih delov somestja (Šempeter, Vrtojba); prebivalci, poslovni subjekti in lastniki nepremičnin ob ulicah, kjer se urejajo kolesarske in pešpoti, Način: aktivno informiranje in vključevanje deležnikov in ciljnih skupin v fazi načrtovanja, izvedbe in zagona			
Ocena izvedljivosti projekta:					
	Zahtevnost izvedbe projekta ¹⁾	Ocena možnih poglobitvenih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje

Zakonodajne podlage	**	Skladnost s smernicami MI za kolesarsko infrastrukturo	S	Preprojektiranje, kjer je možno in to dovoljuje prostor	Neupravičeni stroški za neskladen del
Prostorske podlage	*	/			
Tehnična izvedba	**	Koordinacija različnih upravljavcev GJI na trasi kolesarskih poti	N	Vključevanje upravljavcev GJI v fazo projektiranja	Okrepitev komunikacije in sestankov
Finančni viri	*	Nelikvidnost proračuna	S	Skrbno načrtovanje finančnih tokov.	Takošnje reakcije na zakasnela plačila
Kadrovski viri	**	Pomanjkanje notranjih virov za vodenje in koordinacijo projekta	V	Okrepitev ekipe MONG za kolesarsko omrežje;	Dodatna zaposlitev; Angažiranje zunanjega inženiringa in izvajalcev za posamezne naloge
Postopki javnega naročanja	*	Pritožbe v postopku javnega naročanja - zamude	S	Kvalitetna razpisna dokumentacija in vodenje procesa JN	Profesionalno reševanje pritožb
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Pojav skupin, ki nasprotujejo trasam in novim prometnim rešitvam	N	Široko vnaprejšnje informiranje in ozaveščanje o pomenu kolesarskega omrežja	Vključevanje 'nasprotnikov', pogovori, spremembe trase
Drugo – navedite kaj	**	Nasprotovanje lastnikov za prodajo/slужnost na trasi kolesarske poti	S	Osebnostni pristop, enaki pogoji na podlagi uradnih cenitev, pravočasen pristop do vseh parcel, kjer MONG še ni lastnica	Dodatna pogajanja, sprememba trase

1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S-srednja, N-nizka

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki – opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Strokovne podlage in preveritve	07-2017	MONG – vodja projekta
DIIP	08-2017	MONG – vodja projekta
Potrditev projekta s strani ZMOS	12-2017	MONG – vodja projekta
Vloga na MI	03-2018	MONG – vodja projekta
Pridobitev gradbenega dovoljenja	N/A	MONG – vodja projekta
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri)	02-2019	MONG – vodja projekta
Podpis pogodbe za izvedbo del	04-2019	MONG – vodja projekta
Zaključek projekta	12-2020	MONG – vodja projekta

4.2.10 Kolesarska povezava Rožna dolina – Ajševica

Zap. št. projekta:	10				
Naziv projekta:	Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Vzpostavitev kolesarskih in pešpovezav znotraj mesta je predpogoj za delovanje celovitega sistema trajnostne urbane mobilnosti. Namen projekta je povezati okoliška primestna naselja med Rožno Dolino in Ajševico s kolesarsko potjo v dolžini cca 6.5 km in obstoječo kolesarsko potjo Šempeter-Nova Gorica ter urediti manjkajoče površine za pešce. Projekt vključuje gradbene posege in potrebno signalizacijo v skladu s promento specifikacijami za kolesarsko infrastrukturo Ministrstva za infrastrukturo.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	Od 11/2016 do 12/2020				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Strateški cilj 2	2. Zniževanje izpustov CO2: nizkoogljično mesto	SC 1	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih		
Op.C	2.1. Izboljšati sistem trajnostne mobilnosti v mestu in povezanost s subcentri				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K2.1.	Emisije CO2 v MONG, t/leto	Z izboljšanjem kolesarskega omrežja se pričakuje zmanjšana raba osebnih vozil za dnevno migracijo v mestu in posledično zmanjšanje emisij CO2. Ocene prispevka v tem trenutku še ni moč oceniti.			
K2.10	Število ukrepov trajnostne mobilnosti	Neposreden prispevek 1 projekt = 1 ukrep.			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.20	Emisije CO2 iz osebne avtomobilskega prometa	Posreden prispevek.	4.16	Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru tus	1 od 4 v Zahodni Sloveniji
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
1.228.469,00	550.203,00	678.266,00	Predvideni OP CTN U 4.4	DA – 2. poziv	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					
Partnerji/sofinancerji	Deležniki:	Vključevanje javnosti			
MONG	Krajevna skupnost Rožna Dolina NVO s področja kolesarjenja Svet za preventivo v prometu Lastniki zemljišč	Ciljna skupina: prebivalci in zaposleni na območju KS Rožna Dolina, dnevni migrantje med Rožno Dolino, Ajševico in Novo Gorico; prebivlaci somestja Nova Gorica -Šempeter Način: aktivno informiranje in vključevanje deležnikov ter ciljnih skupin v fazi načrtovanja, izvedbe in zagona			
Ocena izvedljivosti projekta:					
	Zahtevnost izvedbe projekta ¹⁾	Ocena možnih poglobitvenih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje

Zakonodajne podlage	**	Skladnost s smernicami MI za kolesarsko infrastrukturo	S	Preprojektiranje, kjer je možno in to dovoljuje prostor	Neupravičeni stroški za neskladen del
Prostorske podlage	*	/			
Tehnična izvedba	**	Koordinacija različnih upravljalcev cest in GJI na trasi, prečkanja državne ceste	N	Vključevanje upravljalcev lokalnih in državnih cest ter GJI v fazo projektiranja	Okrepitev komunikacije in sestankov med upravljalci
Finančni viri	*	Nelikvidnost proračuna	S	Skrbno načrtovanje finančnih tokov.	Takojšnje reakcije na zakasnela plačila
Kadrovski viri	**	Pomanjkanje notranjih virov za vodenje in koordinacijo projekta	V	Okrepitev ekipe MONG za kolesarsko omrežje;	Dodatna zaposlitev; Angažiranje zunanjega inženiringa in izvajalcev za posamezne naloge
Postopki javnega naročanja	*	Pritožbe v postopku javnega naročanja - zamude	S	Kvalitetna razpisna dokumentacija in vodenje procesa JN	Profesionalno reševanje pritožb
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Pojav skupin, ki nasprotujejo trasam in novim prometnim rešitvam	N	Široko vnaprejšnje informiranje in ozaveščanje o pomenu kolesarskega omrežja	Vključevanje 'nasprotnikov', pogovori, spremembe trase
Drugo – navedite kaj	**	Nasprotovanje lastnikov za prodajo/slужnost na trasi kolesarske poti	S	Osebnostni pristop, enaki pogoji na podlagi uradnih cenitev, pravočasen pristop do vseh parcel, kjer MONG še ni lastnica	Dodatna pogajanja, sprememba trase

1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S-srednja, N-nizka

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki – opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Strokovne podlage in preveritve	11-2016	MONG – vodja projekta
DIIP	06-2017	MONG – vodja projekta
Potrditev projekta s strani ZMOS	02-2018	MONG – vodja projekta
Vloga na MI	09-2018	MONG – vodja projekta
Pridobitev gradbenega dovoljenja	10-2018	MONG – vodja projekta
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri)	12-2018	MONG – vodja projekta
Podpis pogodbe za izvedbo del	02-2019	MONG – vodja projekta
Zaključek projekta	12-2020	MONG – vodja projekta

4.2.11 P&R Solkan – Nova Gorica

Zap. št. projekta:		11			
Naziv projekta:		P+R Solkan – Nova Gorica			
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):		Solkan kot sub-urbano območje je funkcionalno tesno navezano na dnevno komunikacijo z Novo Gorico, hkrati pa predstavlja izhodišče za turistično obiskovanje okoliškega podeželja in Soče. Na vходу v Solkab, tik ob železniški postaji in postajališču za avtobuse je načrtovano parkirišče po sistemu P+R s predvidoma 100 parkirnimi mesti in mobilnostnim centrom (manjšim objektom za potrebe uporabnikov P+R, električne mobilnosti in kolesarjev). Projekt vključuje gradbena dela in krajinske ureditve.			
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):		Od 7/2017 do 06/2020			
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:		Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:	
Strateški cilj 2	2. Zniževanje izpustov CO2: nizkoogljivično mesto		SC 1	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih	
Op.C	2.1. Izboljšati sistem trajnostne mobilnosti v mestu in povezanost s subcentri				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:		Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS		
K2.1.	Emisije CO2 v MONG, t/leto		Z izboljšanjem kolesarskega omrežja se pričakuje zmanjšana raba osebnih vozil za dnevno migracijo v mestu in posledično zmanjšanje emisij CO2. Ocene prispevka v tem trenutku še ni moč oceniti.		
K2.10	Število ukrepov trajnostne mobilnosti		Neposreden prispevek 1 projekt = 1 ukrep.		
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.20	Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa	Posreden prispevek.	4.16	Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru tus	1 od 4 v Zahodni Sloveniji
			4.15	Število novozgrajenih P+R v urbanih območjih	1 od 6 za celotno RS
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
1.500.000,00*	600.000,00	900.000,00	Predvideni OP CTN U 4.4	DA – 1. poziv	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					
Partnerji/sofinancerji	Deležniki:		Vključevanje javnosti		
MONG	Krajevne skupnosti Svet za preventivo v prometu Lastniki zemljišč		Ciljna skupina: prebivalci Solkana in okolice, prebivalci in obiskovalci mesta Način: aktivno informiranje in vključevanje deležnikov in ciljnih skupin v fazi načrtovanja, izvedbe in zagona		
Ocena izvedljivosti projekta:					
	Zahtevnost izvedbe projekta ¹⁾	Ocena možnih pglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje

Zakonodajne podlage	**	Skladnost s smernicami MI za P+R	S	Projektiranje v skladu s smernicami za P+R, kjer bo fizično možno	Neupravičeni stroški za neskladen del
Prostorske podlage	*	/			
Tehnična izvedba	**	Koordinacija različnih upravljalcev cest, GJI in prometa na lokaciji P+R	N	Vključevanje upravljalcev GJI, cest in prometa v fazo projektiranja	Okrepitev komunikacije in sestankov
Finančni viri	*	Nelikvidnost proračuna	S	Skrbno načrtovanje finančnih tokov.	Takojšnje reakcije na zakasnela plačila
Kadrovski viri	**	Pomanjkanje notranjih virov za vodenje in koordinacijo projekta	V	Okrepitev ekipe MONG za prometno politiko	Dodatna zaposlitev; Angažiranje zunanjega inženiringa in izvajalcev za posamezne naloge
Postopki javnega naročanja	*	Pritožbe v postopku javnega naročanja - zamude	S	Kvalitetna razpisna dokumentacija in vodenje procesa JN	Profesionalno reševanje pritožb
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Nasprotovanje pebivalcev oz. drugih interesnih skupin novim prometnim rešitvam	N	Široko vnaprejšnje informiranje in ozaveščanje o namenu in pozitivnih posledicah naložbe	Vključevanje 'nasprotnikov', pogovori, spremembe trase
Drugo – navedite kaj	*	/			

1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S-srednja, N-nizka

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki – opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Strokovne podlage in preveritve	06-2016	MONG – vodja projekta
DIIP	08-2017	MONG – vodja projekta
Potrditev projekta s strani ZMOS	02-2018	MONG – vodja projekta
Vloga na MI	04-2018	MONG – vodja projekta
Pridobitev gradbenega dovoljenja	08-2018	MONG – vodja projekta
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri)	09-2019	MONG – vodja projekta
Podpis pogodbe za izvedbo del	01-2019	MONG – vodja projekta
Zaključek projekta	06-2020	MONG – vodja projekta

* Groba preliminarne ocene vrednosti. Ocena je v dodatnem preverjanju.

4.2.12 SALUTE-ZDRAVSTVO

Zap. št. projekta:	12				
Naziv projekta:	SALUTE-ZDRAVSTVO				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Namen projekta je izboljšanje koriščenja in izvajanja zdravstvenih ter socialnih storitev na čezmejnem območju EZTS GO. V projektu bodo oblikovane skupne čezmejne zdravstvene skupine na področju duševnega zdravja, avtizma in fiziološke nosečnosti ter vzpostavljen enoten slovensko-italijanski center za naročanje zdravstvenih storitev. Pilotni projekt na področju socialnega vključevanja: vzpostavitev info točk v Občini Gorica in Mestni občini Nova Gorica za vključevanje prikrajšanih skupin				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	2017 - 2020				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
3	Ustvariti privlačno (socialno) okolje za bivanje in priseljevanje mladih (družin)	3.3	Krepitev socialne vključenosti in medgeneracijskega sodelovanja		
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K3.7	Programi za ranljive ciljne skupine	Vzpostavitev slovenskega centra za duševno zdravje v Novi Gorici z ustanovitvijo mešane ekipe Vzpostavitev skupin za samopomoč (avtizem)			
K3.6	Spodbujene kulturne in skupnostne pobude in storitve	Upravljanje skupnostnih dejavnosti v dnevnem centru v Novi Gorici			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
9.5	Delež zdravstvenih ustanov, v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku izvajali ukrepi	Projekt prispeva k z vzpostavitvi skupnih protokolov in integraciji storitev	9.8	Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program	Ocena še ni podana.
4.1. PS IT-SI	Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive	Projekt neposredno krepi zmogljivost medinstitucionalnega sodelovanja javnih zdravstvenih in socialnih ustanov iz somestja EZTS GO.	4.1.	Okrepljena zmogljivost javnih organov in drugih deležnikov na področju čezmejnega sodelovanja	Projekt neposredno krepi zmogljivost javnih zdravstvenih in socialnih ustanov iz somestja EZTS GO.
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
5.000.000,00* (za MONG okvirno 350.000)	0	5.000.000,00	Zagotovljeno INTERREG Italija-Slovenija, strateški projekt EZTS GO (85%) Republika Italija (15%)	NE	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					
Partnerji/sofinancerji		Deležniki:		Vključevanje javnosti	

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana – Isontina", Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Zdravstveni dom Nova Gorica in Psihiatrična bolnišnica Idrija		Javni zavodi in NVO s področja duševnega zdravja, humanitarne dejavnosti in varstva zdravja Ostali ponudniki socialno-varstvenih storitev		Ciljna skupina: prebivalci somestja in regije, prednostno iz ranljivih ciljnih skupin, osebe z boleznimi duševnega zdravja, nosečnice, avtisti in druge Način: aktivno vključevanje in informiranje ciljnih skupin v projektne aktivnosti	
Ocena izvedljivosti projekta:					
	Zahtevnost izvedbe projekta ¹⁾	Ocena možnih poglobitvenih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	Zakonodaja na obeh straneh kljub EU direktivam zavira prostop pretok bolnikov	N	V projektu se izvede podrobna analiza in opredeli različne rešitve-	Predlogi za spremembo zakonodaje
Prostorske podlage	-	-	-	-	-
Tehnična izvedba	-		-	-	-
Finančni viri	*				
Kadrovski viri	*	Pridobitev kompetentnih kadrov s poznavanjem področja in jezika obeh držav	N	Širše območje iskanja kadrov	Dodatna jezikovna usposabljanja
Postopki javnega naročanja	*	Zapleteni postopki v primeru potrebe po skupnih meddržavnih javnih naročilih	S	Angažiranje strokovnjakov za javna naročila; priprava začetnih modelov	Usklajevanje s pristojnimi upravami
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	-	-		
Drugo - navedite	*	Poznavanje jezika na strani ciljne skupine	N	Kadri z znanjem obeh jezikov, Dvojezična navodila za uporabnike	Dodatni prevajalci, jezikovna usposabljanja kadrov
1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S--srednja, N-nizka					
Spremljanje izvajanja projekta:					
Ključni mejniki - opis		Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:		Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi	
Priprava vloge na javni razpis Interreg SI-IT 2014-2020		2016		EZTS GO – Vodja projekta	
Odobritev in podpis pogodbe o sofinanciranju		2017		EZTS GO – Vodja projekta	
Izvajanje projekta		2017 – 2020 (23)		EZTS GO – Vodja projekta	
Vzpostavitev centra in storitev kot ključnih učinkov projekta		2019		EZTS GO – Vodja projekta	
Zaključek projekta		2020 (23)		EZTS GO – Vodja projekta	

(*)MONG ni neposredno vključena v denarni tok projekta, ker projekt v celoti izvaja EZTS GO.

4.2.13 Soča_Isonzo

Zap. št. projekta:	13				
Naziv projekta:	Soča-Isonzo				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Projekt povezuje širše somestje Gorice, NG in Šempetra-Vrtojbe z reko Sočo s ciljem celovito ovrednotiti čezmejno območje ob reki. Ključne aktivnosti: - čezmejna povezava kolesarskih in peš poti od Pevmskega mostu do jezua pri HE Solkan, s prehodom čez Sočo pri športnem parku Solkan in jezua, ureditev povezav do kolesarske poti Solkan-Bovec, - izgradnja manjkajočih odsekov transverzale – kolesarska pot od prehoda pri Solkanskem polju do Trga Evropa, ureditev odseka med Erjavčevo vključno s Trgom Evropa, ureditev info točke ter rekreacijskega parka Vrtojba, - skupna turistična destinacija čezmejni naravni park Soča-Isonzo, turistični programi in strategija trženja.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	01/2017-2020(23)				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Cilj 2	Nizkoogljivo mesto – zniževanje izpustov CO ₂	4.4 (OP)	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih		
Cilj 1	Gospodarsko prodorno in inovativno mesto	3.1. (PS IT-SI)	Ohranjanje, varstvo, obnavljanje in razvoj naravne in kulturne dediščine		
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K2.10	Število ukrepov trajnostne mobilnosti	Projekt prispeva z izgradnjo manjkajočih kolesarskih in peš povezav na območju reke Soče ter programskemu povezovanju in kreptvi ponudbe.			
K1.5	Število prihodov turistov	Projekt prek krepitev kolesarskega produkta in čezmejnih turističnih programov neposredno prispeva k povečanju obiska v mestu.			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.20 (OP)	Emisije CO ₂ iz osebnega avtomobilskega prometa*	Projekt spodbuja trajnostne oblike mobilnosti in prispeva k zmanjšanju emisij CO ₂ .	4.17	Št. Ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij	Projekt prispeva z ukrepom vzpostavitve omrežja kolesarskih in peš povezav.
3.1 (PS IT-SI)	Stopnja čezmejnega sodelovanja na področju trajnostnega vrednotenja naravne in kulturne dediščine	Projekt prispeva k povečanju števila obiskovalcev.	3.1.2	Km dokončanih kolesarskih poti/stez	Projekt prispeva 8km od skupaj 12kmv PS IT-SI.
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
5.000.000 (Območje MONG 2.400.000)	0	5.000.000	INTERREG Slovenija-Italija 2014-2020 / EZTS GO Republika Italija	NE	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					

Partnerji/sofinancerji		Deležniki:		Vključevanje javnosti	
EZTS GO		MONG KS Solkan Mestne storitve _ za upravljanje GEKOLINA - NVO		Projekt vključuje poseben sklop aktivnosti namenjen ozaveščanju lokalnega prebivalstva in turistov.	
Ocena izvedljivosti projekta:					
	Zahtevnost izvedbe projekta ¹⁾	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	-			
Prostorske podlage	*	-			
Tehnična izvedba	**	Koordinacija različnih upravljalcev cest in GJI na trasi , prečkanja državne ceste	N	Vključevanje upravljalcev lokalnih in državnih cest ter GJI v fazo projektiranja	Okrepitev komunikacije in sestankov med upravljalci
Finančni viri	*	-			
Kadrovski viri	*	-	-	-	-
Postopki javnega naročanja	*	Zapleteni postopki v primeru potrebe po skupnih meddržavnih javnih naročilih	S	Angažiranje strokovnjakov za javna naročila; priprava začetnih modelov	Usklajevanje s pristojnimi upravami
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Pojav skupin, ki nasprotujejo načrtovanim trasam	N	Široko vnaprejšnje informiranje in ozaveščanje o pomenu kolesarskega omrežja	Vključevanje 'nasprotnikov', pogovori, spremembe trase
Drugo - navedite	*	Ureditev razmerij povezanih s statusom vzdrževalne poti ob Soči (SENG/MONG/EZTS)	N	Dobra vnaprejšnja priprava.	Poiskati alternativno rešitev, ki bo ustrezala pogojem za izvedbo projekta.
1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S–srednja, N-nizka					
Spremljanje izvajanja projekta:					
Ključni mejniki - opis		Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:		Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi	
Priprava vloge na javni razpis Interreg SI-IT 2014-2020		2016		EZTS GO – Vodja projekta	
Odobritev in podpis pogodbe o sofinanciranju		2017		EZTS GO – Vodja projekta	
Izvajanje projekta		2017- 2020(23)		EZTS GO – Vodja projekta	
Izvedba naložb na območju NG		2017- 2020(23)		EZTS GO – Vodja projekta	
Zaključek projekta		2020 (23)		EZTS GO – Vodja projekta	

(*)MONG ni neposredno vključena v denarni tok projekta, ker projekt v celoti izvaja EZTS GO.

4.2.14 Celovite energetske sanacije in prenova stavb v lasti MONG

Zap. št. projekta:	8				
Naziv projekta:	Celovite energetske sanacije in prenova stvb v lasti MONG				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Na urbanem območju NG ima MONG v lasti več javnih objektov, ki nimajo primerne stavbnega ovoja, stavbenga pohoštva in izolacije, zato so energetska ptoatni. S projektom v več fazah pristopamo k energetska sanaciji in prenovi naslednjih stavb: 1. Faza (2017-2018): Telovadnica Solkan, (Telovadnica OŠ Branik, Vrtec Šempas, Vrtec Dornberk – niso mestno območje) 2. Faza: 3 Energetska sanacija stavbe MONG – kulturna dediščina. Faza: Glasbena šola Nova Gorica.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	Od 02/2017 do 12/2020				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Strateški cilj 3	2. Zniževanje izpustov CO ₂ : nizkoogljično mesto	SC 1 (OP)	Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju		
Op.C	2.1. Povečati energetska učinkovitost				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
K2.1	Emisije CO ₂ v ONG, t/leto	S sanacijo obstoječih stanovanj se bo zmanjšala poraba energije.			
K2.4	Letna poraba energije v stanovanjih	Neposreden prispevek je saniranih stanovanjskih enot je ocenjen na 14,0 kWh/leto od cilja TUS: 15,5 kWh do 2023.			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.3	Letni prihranki energije stavb v javnem sektorju	Zmanjšanje za 14,0 kWh/leto od ciljne ga zmanjšanja iz 1.870 GWh leta 2013 na 1.630 GWh leta 2023.	CO 32	Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah.	14,00kwh prihranka na območju mesta NG do 2023 od ciljne vrednosti 23.000.000kWh v RS
			4.4.	Uporabna površina energetskaobnovljeni h stavb v lasti javnega sektorja	8.000 m2 na območju mesta od ciljne vrednosti 1,8 mio m2 za RS
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
2.107.824,00	1.723.130,00	384.694,00	Predvideni OP KS , U4.1. Izvedba prijava 1. faze	NE	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					
Partnerji/sofinancerji	Deležniki:		Vključevanje javnosti		
MONG	Upraviteljci objektov		Ciljna skupina: uporabniki obejktov (učenci, otroci, prebivalci mesta) Način: informiranje v javnih medijih in znotraj ustanov, katerih objekti so predmet sanacije		
Ocena izvedljivosti projekta:					
	Zahtevnost izvedbe projekta ¹⁾	Ocena možnih pglavitnih tveganj	Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj
					Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje

Zakonodajne podlage	*	/			
Prostorske podlage	*	/			
Tehnična izvedba	*	Nepredvidena dela	N	Kakovostni projekti, popisi in pogodbe	Podaljševanje roka izvedbe, koriščenje 10% nepredv. del
Finančni viri	*	/			
Kadrovski viri	*	/			
Postopki javnega naročanja	*	Zamude zaradi pritožb na postopek	S	Kakovostna dokumentacija, transparenten postopek	Uspešno reševanje pritožb
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Pritožbe uporabnikov zaradi motenj izobraževalnega procesa	N	Pravočasno informiranje in dogovor o izvedbi sanacije z upravami	Dodatni sestanki in obvestila ter prilagoditve dinamike zivedbe
Drugo - navedite kaj	*	/			

1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S-srednja, N-nizka

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki – opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
DIIP	10-2016 (1. Faza) 08-2017 (2. Faza) 10-2017 (3. Faza)	MONG – vodja projekta
Priprava izvedbene dokumentacije	01-2017 (1. Faza) 10-2017 (2. Faza) 01-2018 (3. Faza)	MONG – vodja projekta
Vloga na MI	01-2017 (1. Faza) 10-2017 (2. Faza) 01-2018 (3. Faza)	MONG – vodja projekta
Sklep/odločba o sofinanciranju projekta (EU viri)	04-2017 (1. Faza) 02-2018 (2. Faza) 04-2018 (2. Faza)	MONG – vodja projekta
Podpis pogodbe za izvedbo del	06-2017 (1. Faza) 04-2018 (2. Faza) 07-2018 (3. Faza)	MONG – vodja projekta
Zaključek projekta	12-2018 (1. Faza) 12-2019 (2. Faza) 12-2019 (2. Faza)	MONG – vodja projekta

4.2.15 Varovanje porečja - CČN Nova Gorica

Zap. št. projekta:	15				
Naziv projekta:	Varovanje porečja - CČN Nova Gorica				
Kratka vsebina (do 500 znakov brez presledkov):	Namen projekta je ureditev manjkajočega omrežja infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih in meteorčnih voda na območju mesta in gravitacijskem območju Centralne čistilne naprave nova Gorica. Projekt vključuje dovodno odpadnih voda iz Šempasa in Svitovelj ter izgradnjo odvodnika Soča s katerim se bo zmanjšal dotok meteorčnih voda na CČN ter s tem povečal njegovo učinkovitost in zmanjšal vplive na okolje.				
Obdobje izvajanja (mesec, leto; od - do):	od 10/2016 do 12/2020				
Projekt prispeva k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP ter k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP EKP 2014 – 2020 (OP):					
Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:		
Strateški cilj 2	Zniževanje izpustov CO ₂ : nizkoogljično mesto (ni najbolj oK)	SC 1/PN 6.1.	Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti/ Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda		
Op.C 2	2.3 Urediti zaledne vode				
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:					
Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS:	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS			
	K 2.5. Izpust prečiščenih in neprečiščenih odpadnih voda	11.000 PE			
Projekt prispeva k doseganju kazalnika (kazalnikov) OP:					
Kazalnik rezultatov OP št.*	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.91 cci 2014SU16MAOP001	Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2.000 PE	11.000 PE v preverjanju	CO19	Čiščenje odpadne vode; dodatni prebivalci deležni boljšega čiščenja odpadne vode	11.000 PE v preverjanju
			CCI 2014SI16MAOP001		
			CCI 2014SI16MAOP001	Dolžina novo zgrajenega kanalizacijskega sistema	29.000 m
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN					
Vrednost projekta in viri financiranja:					
Ocenjena vrednost projekta EUR	Lastna sredstva EUR:	Drugi potencialni viri EUR	Drugi potencialni viri – navedba vira	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranja v mehanizmu CTN	
8.880.385,90*	3.580.385,90	5.300.000,00	OP KS ukrep 6.1.	NE	
Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:					
Partnerji/sofinancerji	Deležniki:	Vključevanje javnosti			
	Izvajalec gospodarske javne službe	Ciljne javnosti: prebivalci ob trasi Aktivnosti: informiranje prek medijev in drugih kanalov o namenu in poteku izvedbe del			
Ocena izvedljivosti projekta:					
Zahtevnost		Ocena možnih poglavitnih tveganj			

	izvedbe projekta ¹⁾	Opis tveganja	Stopnja tveganja ²⁾	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	Predhodna presoja vplivov na okolje	N	-	-
Prostorske podlage	*	-	-	-	-
Tehnična izvedba	*	Pravočana priprava projektne dokumentacije	-	-	-
Finančni viri	*	Nelikvidnost proračuna	S	Skrbno načrtovanje finančnih tokov.	Takojšnje reakcije na zakasnela plačila, dogovor s PO.
Kadrovski viri	*	-	-	-	-
Postopki javnega naročanja	*	Zapleti pri javnem naročanju	N	Zadostno visoko postavljena merila za izbor izvajalca	Uspešna razrešitev pritožb
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Pritožbe tekom gradnje	N	Pravočasno obveščanje o režimih gradnje	Prilagoditev režimov gradnje
Drugo – upravljanje objekta	**	Pridobitev služnosti	S	Sistematičen pristop	Pomoč zunanjih izvajalcev, dodatni pogovori

1) * ni zahteven, ** srednje zahteven, *** zelo zahteven 2) V-visoka, S-srednja, N-nizka

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi:	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
DIIP	06-2017	MONG – vodja projekta
Vloga za neposredno potrditev	08-2018	
Pridobitev gradbenega dovoljenja	12-2018	MONG – vodja projekta
SKLEP/ODLOČBA O SOFINANCIRANJU PROJEKTA (EU viri)	12-2018	MONG – vodja projekta
Podpis pogodbe za izvedbo del	06-2019	MONG – vodja projekta
Uporabno dovoljenje	10-2021	MONG – vodja projekta
Predaja objekta v upravljanje upravljalcu	12-2021	MONG – vodja projekta

* upoštevan je le del MONG - odvodnik Soča

5. Seznam drugih projektov za izvedbo TUS⁵

Tabela 8 Seznam drugih projektov za izvedbo TUS

Z. št	Št.	Naziv projekta	Kratek opis	Ukrep TUS	P	Ocenjena vrednost projekta - znesek	Viri: Proračun MONG - znesek	Viri: EU, RS in drugi	Opis drugi potencialni viri oz. opomba	Obdobje izvajanja
1	1.1.1	Subvencioniranje komunalnega prispevka	Subvencioniranjem plačila komunalnega prispevka največ v višini 80% kot del spodbujanja investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v MONG.D23:D27	1.1	1	531.708,00	531.708,00	0,00	cca 100.000 EUR letno	2017-2020
2	1.1.2	Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti	Sofinanciranje nakupa opreme, ki predstavlja začetno investicijo (materialna ali nematerialna sredstva povezana z ustanavljanjem obrata) ali investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoja (razširitev podjetja na nove proizvode, dodatne proizvode, temeljne spremembe v splošnem procesu proizvodnje ali storitve) do največ 60% upravičenih stroškov.	1.1	1	600.257,00	600.257,00	0,00	cca 103.000 EUR letno	2017-2020
3	1.1.3	Zagon novih inovativnih podjetij	Spodbujanje zagona novih inovativnih tehnoloških podjetij, ki imajo s Primorskim tehnološkim parkom sklenjeno pogodbo o vključitvi v program predinkubiranja oziroma inkubiranja (do največ 80% upravičenih stroškov).	1.1	1	131.982,00	131.982,00	0,00	cca 28.000 EUR letno	2017-2020
4	1.1.4	Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij	Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij; subvencionira se največ do 50% upravičenih stroškov udeležbe podjetnikov na sejmi, srečanjih, dogodkih in poslovnih konferencah.	1.1	1	120.000,00	120.000,00	0,00	cca 22.000 EUR letno	2017-2020
5	1.1.5	Nova delovna mesta in samozaposlitve	Na ukrep se lahko prijavijo delodajalci s sedežem dejavnosti v MONG, ki bodo zaposlili brezposelno osebo. Ciljne skupine brezposelnih oseb se določijo na podlagi analize stanja in strukture brezposelnih oseb ter skupnega dogovora Komisije za spodbujanje podjetništva in pristojnega odbora za gospodarstvo.	1.1	1	200.000,00	200.000,00	0,00	cca 50.000 EUR letno	2017-2020

⁵ Se jih našteje, ne razdela v podrobnosti; zadošča npr. ocena vrednosti, brez vira financiranja.

Z. št.	Št.	Naziv projekta	Kratek opis	Ukrep TUS	P	Ocenjena vrednost projekta - znesek	Viri: Proračun MONG - znesek	Viri: EU, RS in drugi	Opis drugi potencialni viri oz. opomba	Obdobje izvajanja
6	1.1.6	Prijave na evropske razpise - strateško razvojnapartnerstva	Namen ukrepa je preko sofinanciranja stroškov prijav v strateško razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno raziskovalnih organizacij spodbuditi pripravo skupnih razvojnih projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih subjektov (gospodarstva in razvojno raziskovalnih organizacij).	1.1	1	40.000,00	40.000,00	0,00	Cca 20.000 EUR letno	2017-2020
7	1.1.7	Spodbujanje projektov inovacij	Ukrep je namenjen inovativnim podjetjem, ki razvijajo nove proizvode, uvajajo nove procese in storitve in se na inovativen način odzivajo na zahteve trgov. Subvencioniranje do največ 50% upravičenih stroškov.	1.1	1	194.115,00	194.115,00	0,00	cca.28.000 EUR letno	2017-2020
8	1.2.1	HUB Goriške regije (DIVES, CITIUS)	Projekt na temo povezovanja razvojnih institucij, SME in drugega podpornega okolja z namenom oblikovanja izhodišč za čezmejni HUB. Projekt nepsoredno podpira Ukrep 1.2 TUS. Vodilni partner je UNI NG, partner pa Primorski tehnološki park (PTP). MONG sodeluje kot pridružen partner.	1.2	1	3.200.000,00	600.000,00	2.600.000,00	Interreg VA Slovenija/Italija 2014-2020	2018-2020
9	1.3.2	Sanacija dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora	Za izvedbo sanacijskih del pri zapiranju odlagalnega polja na odlagališču v Stari Gori je bila izdelan PZI, ki obsega izvedbo vseh potrebnih slojev pri pokrivanju odlagalnega polja, izvedbo manjkajočih drenaž, koritnic za odvod meteorne vode, sistema za recirkulacijo izcednih vod za potrebe namakanja telesa odlagalnega polja in povezavo sistema odplinjevanja odlagalnega polja.	1.3	1	854.000,00	854.000,00	0,00		2017-2018
10	1.3.3	Zasnova revitalizacije industrijsko degradiranega območja	Projekt vključuje popis površin in pripravo strokovnih podlag za nadaljnje odločanje o razvoju degradiranega območja Meblo, MIP in Final ter pripravo modela za aktiviranje in upravljanje območja ter načrta postopne obnove.	1.3	1	300.000,00	45.000,00	255.000,00		2019-2020
11	1.4.2	Ureditev turistične infrastrukture	Urejanje turistične infrastrukture manjšega obsega - priprava projektne dokumentacije, npr. ureditev vodnega vira Ravnica, ureditev večnamenskega primestnega prireditvenega prostora Vitovlje, kolesarske povezave.	1.4	2	612.853,00	612.853,00	0,00	492.853 EUR že izvedeno	2017-2020

Z. št.	Št.	Naziv projekta	Kratek opis	Ukrep TUS	P	Ocenjena vrednost projekta - znesek	Viri: Proračun MONG - znesek	Viri: EU, RS in drugi	Opis drugi potencialni viri oz. opomba	Obdobje izvajanja
12	1.4.3	Skupna turistična organizacija občin na Goriškem	Namen projekta je izboljšati organiziranost in povezanost lokalnih turističnih ponudb občin na Goriškem. Izdelan bo model upravljanja destinacij na lokalni ravni in njihovo povezovanje na ravni regije v regijske/čezmejne turistične produkte. Cilj MONG je okrepiti promocijo in povezavo med produkti podeželja in urbanimi turističnimi vsebinami ter okrepiti čezmejno povezovanje s sosednjo Gorico. Projekt vključuje uporabo inovativnih sodobnih digitalnih tehnologij ter krepí sodelovanje med javnimi in zasebnimi partnerji. Projekt s svojimi aktivnostmi podpira aktivnostmi Regionalne destinacijske organizacije (RDO).	1.4	2	300.000,00	150.000,00	150.000,00	Interreg VA Slovenija/Italija 2014-2020	2018-2020
13	1.4.4	RESTAURA	Priprava analize stanja na področju kulturne dediščine v MONG, priprava revitalizacijskega načrta s poudarkom na gradu Rihemberk, priprava modela javno-zasebnega partnerstva, promocija in ozaveščanje javnosti.	1.4	3	245.970,00	71.153,00	174.817,00	Central Europe	2017-2019
14	1.4.5	Vila Rafut	V kolikor bo prišlo do prenosa objekta iz RS na MONG, bo le ta postopoma pričela s prenovo objekta kulturne dediščine.	1.4	3	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	Norveški finančni mehanizem	2019-2020
15	1.4.6	HERI SOL TASTE	Vzpostavitev celovite in prepoznavne turistične ponudbe podeželja na osnovi naravne in kulturne dediščine, usposobitev ponudnikov turističnih storitev in vključitev novih produktov v ponudbo turističnih agencij. Pilotne aktivnosti: visitor center (MONG), čezmejna inovativna vinoteka, mlinoteka, multisenzorne točke.	1.4	3	1.239.449,50	172.538,50	1.066.911,00	Interreg V-A Slovenija/Italija 2014-2020 + sofinanciranje ostalih PP	2017-2020
16	1.4.7	EGB bike trail	Cilj projekta je povezati dediščino hladne vojne na italijanski in slovenski v kolesarsko pot in jo vključiti v Iron Curtain Trail (Euro Velo 13). MONG je pridružen partner.	1.4	3	1.600.000,00	150.000,00	1.450.000,00	Interreg VA Slovenija/Italija 2014-2020	2017-2020
17	1.4.8	ATRIUM-HISTORY 2020	Aktiviranje nove čezmejne kulturne poti znotraj mreže evropskih poti totalitarne kulturne dediščine ATRIUM s specifičnimi izdelki (publikacije, zemljevidi, digitalna orodja) in storitvami (info točke, vodiči, zgodovinska pričevanja itd.).	1.4	3	1.016.340,00	155.700,00	860.640,00	Interreg V-A Slovenija/Italija 2014-2020 + sofinanciranje ostalih PP	2017-2018
18	1.4.9	Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru	Namen projekta je valorizacija urbanizma, arhitekture in spomenikov Nove Gorice kot mesta moderne. Izdelano bo spletno mesto v okviru portala MONG, vzpostavitev virtualne razstave in tematske poti - mesto moderne, mesto park, mesto na meji, mlado mesto, pripravljena monografija občine kot protokolarno darilo in žepnica.	1.4	3	350.000,00	50.000,00	300.000,00	Javna agencija za raziskovalno dejavnost, SAZU	2017-2019
19	2.1.1	Javna razsvetljava: Energetsko učinkovita prenova JZ v MONG	V pripravi je razpis za podelitev koncesije, ki bo vključevala tudi energetsko prenovo javne razsvetljave - namestitve sijalk, ki so skladne z veljavnimi predpisi.	2.1	1	80.000,00	62.000,00	18.000,00	JZP	2017-2018

Z. št.	Št.	Naziv projekta	Kratek opis	Ukrep TUS	P	Ocenjena vrednost projekta - znesek	Viri: Proračun MONG - znesek	Viri: EU, RS in drugi	Opis drugi potencialni viri oz. opomba	Obdobje izvajanja
20	2.1.2	NEKTEO – trajnostna energija za občine	Glavni skupni cilj projekta je vzpostavitev trajnostnih in dolgoročnih dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti, energetskega prihranka in uporabe obnovljivih virov energije v projektnih regijah ter s tem spodbuditi ukrepe za zaščito podnebja. Novi pristopi (NEKTEO-ambasador), Izobraževalni programi in IT-orodja, mreža čezmejnih energetskih vzorčnih točk.	2.1	2	1.287.835,59	30.000,00	1.257.835,59	Interreg VA Slovenija/Avstrija 2014-20	2017-2018
21	2.2.3	Celovita energetska prenova mestne hiše	Celostna energetska sanacija objekta mestne občine – spomenika kulturne dedičine.	2.2	3	410.839,36	410.839,36		OP – KS- ukrep 4.1	2018-2020
22	2.3.4	Priprava CPS (Celostne prometne strategije)	S CPS se nadgrajuje regionalna CPS čezmejne Goriške regije, ki je bila pripravljena v transnacionalnem projektu PUMAS in bo konkretizirala proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometne infrastrukture in upravljanja prometnega sistema v občini.	2.3	1	71.572,00	53.062,00	18.510,00	EU ESRR, RS	2018
23	2.3.5	Celovita prenova osrednje ulice Nove Gorice	Postopna ureditev obstoječega zelenega pasu na zahodnem robu Magistrale; promet na Magistrali bo urejen tako, da bo prijazen predvsem za pešce. Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo v obsegu, ki omogoča izvedbo vseh gradbenih del ter pridobitev ponudb na javnem razpisu.	2.3	2	8.239.148,00	8.239.148,00	0,00		2018-2021+
24	2.3.6	Podaljšek Sedejeve ulice	Projekt v pripravi. Vzpostavitev povezovalne ceste.	2.3	1	600.000,00	600.000,00	0,00		2017-2020
25	2.3.7	Vodovodna cesta	Izvedba ureditve Vodovodne ceste je predvidena fazno ter ob predpogoju ureditve dostopnih poti, komunalne infrastrukture in ostale javne infrastrukture po osnutku PO ter ob predpogoju izvedbe določeni h križišč oziroma krožišč.	2.3	2	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		2019-2023
26	2.3.8	Podaljšek Lavričeve	Vzpostavitev manjkajoče cestne povezave med obcoznico Solkan v smeri Vojkove, usklajeno z rešitvijo trase odvodnika Ščedne.	2.3	2	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00		2018-2023

Z. št.	Št.	Naziv projekta	Kratek opis	Ukrep TUS	P	Ocenjena vrednost projekta - znesek	Viri: Proračun MONG - znesek	Viri: EU, RS in drugi	Opis drugi potencialni viri oz. opomba	Obdobje izvajanja
27	2.3.9	Cyclewalk Mode	Projekt naslavlja temo nizkoogljičnega gospodarstva - omogoča lokalnim in regionalnim upravam primerjati in izmenjati pristope pri vzpostavljanje kolesarskih in peš poti z namenom povečati aktivno mobilnost in nizkoogljično mobilnost. Omogoča prenos dobrih praks in pristopov, ki bodo podpirali ukrepe povezovanja teritorialnega razvoja in urbane mobilnosti, načrtovane v projekta Soča-Isonzo. Projektni partner je EGTZ (3 občine: Gorica, MONG, Šempeter-Vrtojba)	2.3	3	1.591.323,00	20.000,00	1.571.323,00	Interreg Europe	2017-2021
28	2.4.1	Kanalizacija v Novi Gorici	Osnovni namen je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v mestu Nova Gorica, da se zagotovi ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja. Predvideno je nadaljevanje rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja na območju Grčne, rekonstrukcija kanalizacije na Gortanovi, Gregorčičevi in Rutarjevi ulici in Ulici Tolminskih puntarjev. Predvidene novogradnje vključujejo dograditev fekalne kanalizacije na Cesti 25. junija, Streliški poti ter na območju Rafuta. V naslednjih letih zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Ščeden ob obvoznici ter v delu Vojkove ceste.	2.4	1	632.000,00	632.000,00	0,00	Cca 100 -150.000 EUR na leto	2018-2021+
29	2.4.2	Kanalizacija Rožna dolina	Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v naselju Rožna dolina.	2.4	1	400.000,00	400.000,00	0,00		2018-2020
30	2.4.3	Kanalizacija Solkan	Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v naselju Solkan. Osnovni cilj projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja. Predvidena je dograditev kanalizacijskega omrežja v delu Ceste IX. Korpusa in delu ulice Klanec, neposredno nad Kajak centrom Solkan. V prihodnje bo potrebna obnova dotrajanega kanalizacijskega omrežja, kot npr. v Ulici Ludvika Slokarja, Ulici Matevža Veluščka, Ulici Trinka Zamejskega in Tominčevi ulici	2.4	1	185.000,00	185.000,00	0,00		2017-2018
31	2.4.4	Kanalizacija Kromberk	Osnovni namen projekta je dograditev delov kanalizacijskega omrežja v krajevni skupnosti Kromberk. Osnovni cilj projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja. Predvidena je ureditev kanalizacije v ulici Med Trtami. V prihodnjih letih je treba zagotoviti ustrezno čiščenje odpadnih vod še na delu ulice Pod Škabrijelom ter Ulice Vinka Vodopivca.	2.4	1	480.000,00	480.000,00	0,00	Cca 75-100.000 EUR letno	2017-2021+
32	2.4.5	Vodarna Mrzlek	Namen in cilj projekta je zagotovitev varne in nemotene oskrbe s pitno vodo za večji del mestne ter sosednjih občin. Predvidena je nadgradnja varnostnih ukrepov (ograditev objekta, ureditev razsvetljave in videonadzora), zagotovitev rezervnega napajanja vodarne ter zagotovitev tehnološke obdelave odpadne vode.	2.4	1	585.000,00	585.000,00			

Z. št.	Št.	Naziv projekta	Kratek opis	Ukrep TUS	P	Ocenjena vrednost projekta - znesek	Viri: Proračun MONG - znesek	Viri: EU, RS in drugi	Opis drugi potencialni viri oz. opomba	Obdobje izvajanja
	2.4.7	Odvodnik Ščedne	Ureditev odvodnje zalednih in meteornih voda usklajeno s predvideno traso podaljška Lavričeve .	2.4	2	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		2020-2023
33	2.4.8	Central Europe Waste	Namen projekta je izboljšanje upravljanja z odpadki ter zmanjševanje vplivov proizvodnje odpadkov na kakovost življenja v funkcionalnih urbanih območjih. Glavni rezultat je krepitev zmogljivosti za upravljanja z odpadki in okoljsko načrtovanje v sodelovanju s ključnimi deležniki (občine, regije, agencije, podjetja, lastniki infrastrukture). V projektu bo razvit predlog infrastrukture za celovito in optimalno upravljanje z odpadki, ki se bo realiziral v strateških dokumentin lokalnih skupnosti in regij.	2.4	3	2.800.000,00	40.000,00	2.760.000,00	Interreg Central Europe	2018-2020
34	2.4.9	CONA	Izboljšanje stanje vodnega ekosistema - projekt se v delu osredotoča na območje Korna - izdela se idejni projekt revitalizacije. Vzpostavitev čezmejnih meteoroloških postaj. Projekt vključuje območje MONG.	2.4	3	1.500.000,00	30.000,00	1.470.000,00	Interreg VA Slovenija/Italija 2014-2021	2017-2020
35	2.4.10	CORUMM	Preverjanje mobilnosti in intermodalnosti na osi Trst, bohinjska železnica, preverjanje vozlišč in "temnih lis" na področju nizkoogljične mobilnosti. NG je zelo pomembno vozlišče in bo kot območje analizirano, pridobljeni bodo predlogi za okrepitev multimodalnosti in zmanjšanje ovir pri lažji zeleni mobilnosti. Projekt vključuje območje MONG.	2.4	3	1.640.000,00	35.000,00	1.605.000,00	Interreg VA Slovenija/Italija 2014-2021	2017-2020
36	2.5.1	P.O. 2.o.-Pametno mesto	Skupni čezmejni model za strateško načrtovanje, operativno programiranje in merjenje učinkovitosti javnih uprav pametnih mest. Razvoj skupne platforme za spremljanje storitev javne uprave, uvedba podatkovnih skladišč različnih sistemov, skupno simuliranje in primerjalne analize stanja ključnih storitev v javnem interesu.	2.5	3	1.326.815,00	302.104,50	1.024.710,50	Interreg V-A Slovenija/Italija 2014-2020 + sofinanciranje ostalih PP	2017-2020
37	2.5.2	SMART MOBY – ukrepi trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju SLO/I	Čezmejna strategija za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi prevelike uporabe zasebnih vozil za vožnjo po mestnih in urbanizacije. Čezmejni akcijski načrt za 5 pilotnih ukrepov za načrtovanje novih oblik nizkoogljične mobilnosti in razvoj novih storitev za lažji dostop do trajnostnih oblik mobilnosti na osnovi pametnih aplikacij.	2.5	3	1.422.266,00	238.530,00	1.183.736,00	Interreg V-A Slovenija/Italija 2014-2020 + sofinanciranje ostalih PP	2017-2020
38	3.1.3	URBANSILVA - Varstvo habitatov in vrst v čezmejnih urbanih gozovih	Preprečevanje tveganj fragmentacije in izgube biotske raznovrstnosti urbanih gozdov in primestnih zelenih naselij. Učinki: smernice za izboljšanje stanja habitatnih tipov in vrst, orodja in storitve za koncept čezmejnih ekosistemskih storitev, pilotni posegi, didaktično informacijske storitve - info center Panovec.	3.1	3	1.174.130,00	203.075,00	971.055,00	Interreg V-A Slovenija/Italija 2014-2020 + sofinanciranje ostalih PP	2017-2018

Z. št	Št.	Naziv projekta	Kratek opis	Ukrep TUS	P	Ocenjena vrednost projekta - znesek	Viri: Proračun MONG - znesek	Viri: EU, RS in drugi	Opis drugi potencialni viri oz. opomba	Obdobje izvajanja
39	3.1.4	Mestna tržnica	V letu 2016 je MONG odkupila prostore v mestnem središču, za katere je ocenila, da so na primerni lokaciji in jih je možno urediti za namene neposredne prodaje ter morebitnih drugih dejavnosti. Projekt je v preveritveni fazi ustreznosti lokacije. Namen projekta je ureditev ustrezne lokacije za izvajanje prodaje pridelkov in izdelkov.	3.1	2	60.000,00	60.000,00	0,00		2017-2018
40	3.1.5	Ureditev centra naselja in pokopališča v Kromberku	Projekt je v pripravi . Predvidena je širitev obstoječega pokopališča in ureditev prečne povezovalne poti.	3.1	2	250.000,00	250.000,00	0,00		2017-2018
41	3.1.6	Zasnova centra Rožne doline	Predvidena je prostorska opredelitev in ureditev centra naselja.	3.1	2					
42	3.1.7	Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori	Cilj projekta je zagotovitev modernega mestnega pokopališča z ustreznim številom grobnih mest za klasične in žarne pokope, površinami za raztros pepela in primerno kostnico za prekope ter sanacija in zaključitev del na vseh pokopaliških objektih. Območje spada v vplivno območje urbanih naselij, ki so predmet TUS.	3.1	2	771.897,00	771.897,00	0,00		2018
43	3.2.2	Izgradnja in vzdrževanje otroških igrišč	Namen je omogočiti igro in preživljanje prostega časa otrokom, mladim, družinam in vsem občanom na urejenih in varnih igralih in športnih površinah na območju mesta kot po ostalih krajevnih skupnostih. Letno se obnovi ali postavi eno otroško igrišče, preostanek sredstev pa je namenjen vzdrževanju vseh ostalih igrišč.	3.2	1	230.620,00	230.620,00	0,00		2017-2018
44	3.5.3	Investicija v zdravstveni dom Nova Gorica	Izgradnja prizidka zdravstvenega doma v Novi Gorici. Gre za nakup in urejanje zemljišč za potrebe pridobivanja zemljišč pod cestami, ki so v javni rabi, ureditev ZK stanja na območjih izvedenih investicij, izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine in pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov, po planu odkupov.	3.5	2	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00		2016-2020
45	4.1.1	Pisarna za prenovu in transformacijo	Aktivnosti integri rane v projekt Celovita prenova cankarjevega naselja		2	350.000	70.000,00	280.000,00	CTN PN 6.3	2016-2020
46	4.2.1	INVEST GORIŠKA	Cilj projekta je vzpostaviti učinkovito podporno okolje za spodbujanje naložb in krepitev gospodarstva v občini ter preseči obstoječo razpršenost in razdrobljenost podpornih ukrepov ter razviti povezane in učinkovite storitve za privabljanje investorjev in za razvoj obstoječih podjetij v občini. Projekt obsega analizo in vrednotenje obstoječih ukrepov z vidika učinkovitosti in uspešnosti ter primerjavo z drugimi gospodarskimi središči. Oblikovanje paketov ponudbe in okrepitev usposobljenost za dostop do profesionalnega podpornega poslovnega in podjetniškega ekosistema (koordinacija služb). Vzpostavljen bo investicijski portal Nove Gorice, ki bo na enem mestu omogoča pridobitev ključnih informacij o poslovnih priložnostih in spodbudah mesta. Vzpostavljen bo načrt komuniciranja in izvedena promocijska kampanja.	1.1	2	500.000,00			INTERRG SLOVENIJA/ITALIJA 2014-2020	2018-2020

6. Priloge

6.1 Priloga 1: Nova Gorica v številkah

Tabela 9 Nova Gorica v številkah

Kazalnik	2015		2016		Vir, leto zadnjega podatka
	MONG	Slovenija	MONG	Slovenija	
Število prebivalcev	31.787	2.062.874	31.798	2.064.241	SURS, H1 2015, SURS, H2 2016
Povprečna starost v letih	44,2	42,5	44,6	42,9	SURS, H1 2015, SURS, H2 2016
Indeks staranja	141,1	121,4	147,1	125,4	SURS, H1 2015, SURS, H2 2016
Delovno aktivno prebivalstvo skupaj	14.353	811.382	14.619	831.073	SURS 2015M11, SURS 2016M11
Delovno aktivno prebivalstvo z OŠ ali manj (št. % aktivnega prebivalstva)	1322 (9,2%)	91.227 (11,2%)	1.271 (8,7%)	84.726 (10,2%)	SURS, 2014, SURS, 2015
Delovno aktivno prebivalstvo z višješolsko in visokošolsko izobrazbo, (št. % aktivnega prebivalstva)	4.974 (34,7%)	251.210 (31%)	5.111 (35%)	261.153 (31,4%)	SURS, 2014, SURS, 2015
Dolžina občinskih lokalnih cest v km	130,2	11.403,4	-	-	SURS 2012
Od tega javnih poti za kolesarje v km	4,9	109,4	-	-	SURS 2012
Dolžina izgrajenega plinovodnega omrežja v km	54.906	-	54.906	-	GOLEA
Dolžina izgrajenega toplovodnega in vročevodnega omrežja KENOG (MONG) v km	9,5	-	9,5	-	GOLEA
Emisije toplogrednih plinov v t CO ₂	208.315	-	208.315	-	GOLEA
Študenti terciarnega izobraževanja	1.261	85.616	1.217	80.798	SURS 2014, SURS 2015
Diplomanti terciarnega izobraževanja/1000 preb.	8,43	9	9,03	9,03	SURS 2014, SURS 2015
Povprečno število uporabnikov pomoči na domu	197	6.583	xxx	-	Poročilo o delu CSD
Število objektov javne kulturne infrastrukture	7	-	xxx	-	Oddelek
Število stanovanj	13.552	844.656	13.285	845.415	SURS, 2014, SURS, 2015
Stopnja registrirane brezposelnosti	11,2	12,3	10,4	8,8	SURS, 2015, ZRSZ, nov 2016
Število registriranih brezposelnih	1.534	112.726	1.191	99.615	SURS, 2015, ZRSZ, dec 2016
Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču	12.107	804.637	-	-	SURS, 2015
Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela	14.257	803.644	-	-	SURS, 2015
Povprečna mesečna neto plača v EUR	1.013,23	1.027,20	-	-	SURS, 2015
Število podjetij	3.530	186.433	3.592	191.863	SURS 2014, SURS 2015
Skupni prihodki podjetij v 1000 €	1.035.333	90.739.422			AJPES, 2014
Število prenočitev turistov	153.799	9.590.642	162.366	10.341.699	SURS, 2014, SURS, 2015
Število prihodov turistov	84.624	3.524.020	90.860	3.927.530	SURS, 2014, SURS, 2015

6.2 Priloga 2: Medsebojna usklajenost ukrepov

Tabela 10 Matrika notranje skladnosti in povezanost ukrepov TUS Nova Gorica 2020

Strateško področje	Gospodarsko prodorno in inovativno mesto				Učinkovito mesto					Dinamična življenjska skupnost					Upravljanje strategije	
Ukrepi	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2
1.1 Profesionalno poslovno okolje za privabljanje novih investicij, zagon in rast																
1.2 HUB Goriške regije (RR – talenti – znanje)	xx															
1.3 Revitalizacija degradiranih industrijskih območij	xxx	xx														
1.4 Turizem: uveljavitev, razvoj in organiziranje turistične destinacije	xx	x	x													
2.1 Učinkovita energetska omrežja	x	xx	xxx	o												
2.2 Celovite energetske prenov	x	x	x	o	x											
2.3 Sistem trajnostne mobilnosti	x	xx	x	xxx	x											
2.4 Prilagajanje podnebnim spremembam	x	x	xx	x	xx	xxx	xxx									
2.5. Pametno mesto	xx	xxx	xx	xx	xxx	x	xxx	xxx								
3.1 Urejanje vitalnih javnih mestnih prostorov	x	x	o	xxx	x	x	xxx	x	x							
3.2 Rekreatijske in površine za prosti čas	xx	x	x	xx	x	x	xxx	xx	x	x						
3.3 Urbana kultura in iniciative sosesk	xx	xxx	x	xxx	o	o	xx	xx	x	xxx	xx					
3.4 Stanovanja	xx	xxx	xx	o	xx	xxx	xx	x	xx	xx	xxx	xx				
3.5 Socialni programi	x	x	xx	o	o	o	xx	o	x	xxx	xxx	xx	xx			
4.1 Koordinirano upravljanje procesa transformacije	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		
4.2 Komuniciranje in trženje mesta	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	

Legenda: xxx – visoka povezanost med ukrepoma xx – srednja povezanost med ukrepoma x – manjša povezanost o – nevtrarno

6.3 Priloga 3: Kazalniki spremljanja TUS

Tabela 11 Kazalniki spremljanja TUS