MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA

MESTNI SVET

16

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in sedmega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne_____ sprejel naslednji

S K L E P

1.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica soglaša s povečanjem vrednosti Pogodbe za izvedbo objekta »Ureditev pešhodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica - Sežana na območju naselij Draga in Dornberk« št. 344-01-4/2004-154 z dne 11.10. 2013 za izvedbo nujnih nepredvidenih del, kot posledica slabo nosilnih tal v ocenjeni vrednosti 36.043,00 evrov brez DDV.

2.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 344-01-4/2004
Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 12
FAX: +386 (0)5 302 74 70

Župan-Mayor

Številka: 344-01-4/2004-221
Nova Gorica, 18. decembra 2013

O B R A Z L O Ž I T E V

Mestna občina Nova Gorica izvaja projekt »Ureditev peškodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sežana na območju naselij Draga in Dornberk« na podlagi pogodbe št. 344-01-4/2004-154 z dne 11.10.2013 v neto vrednosti 252.540,11 EUR.

Ob začetku gradbenih del oz. ob odprtju gradbene jame se je izkazalo, da je nosilnost temeljnih tal na odseku med profiloma P2 in P8 slabša, kot je bil upoštevana v projektu ter, da bo iz tega razloga potrebno izvesti nekatera nujna nepredvidena dela. V skladu s pogodbo je bil pozvan geolog, da poda mnenje in predlog za izboljšanje temeljnih tal.

Strokovno mnenje geologa je bilo osnova, da se je pristopilo k intenzivnemu iskanju primerne variante, ki bi bila tehnično pravilna, izvedljiva ter tudi finančno najcenejša. Upoštevati je potrebno varovanje vozišča in obstoječega vodovoda (vodo oskrba za južno Vipavsko dolino), ki poteka neposredno ob levem robu vozišča na globini cca.1.5m (predvidena globina izkopa je bila do 3.0 m). Ker je osnovna dokumentacija za izgradnjo pločnika že iz leta 2008, je bil v dokumentaciji vodovod še planiran, medtem tudi izveden, kar je za samo gradnjo še manj ugodno. Še pred dokončno potrditvijo najoptimalnejše rešitve, pa se je v skladu z navodili geologa, zaradi preprečitve nastajanja škode, objekt ustrezno zavaroval.

S ciljem zagotoviti čim racionalnejšo rešitev se je torej preverilo več variant. Nujna nepredvidena dela, ki so zajeta v predlaganem sklepu predstavljajo ocenjeno vrednost del po izbrani varianti ter del za zavarovanje, ki ga je bilo potrebno izvesti takoj. MONG je v skladu s točko 1. (5) odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju pričela postopek pogajanj z pogodbenim partnerjem, tako, da bo dokončna vrednost nepredvidenih del pričakovano nižja.

Med izvajanjem investicije je Direkcija RS za ceste obvestila MONG, da pripravlja dokumentacijo za sanacijo mostu čez železniško progo v Dornberku. MONG se z DRSC dogovarja o skupnem urejanju tega odseka, ki pa je bil vključen v osnovno pogodbo MONG. V kolikor pride do zmanjšanja obsega del zaradi prej navedenega, je možno, da se znesek po pogodbi in aneksu št. 1 praktično ne bo povečal.

7. odstavek 29. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju med drugim določa, da mora naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če skupna vrednost spremembe vrednosti pogodbe znaša 10.000,00 evrov brez DDV ali 5 % vrednosti prvotnega naročila. Iz vsega navedenega izhaja, da je bila prvotna neto vrednost naročila 252.540,11 evrov brez DDV. Ocenjena vrednost nepredvidenih del v višini 36.043,00 evrov brez DDV predstavlja več kot 10.000,00 EUR oziroma več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Iz tega razloga mora MONG, skladno s 7. odstavkom 29. člena Zakona o javnem naročanju pred sklenitvijo Aneksa št. 1 pridobiti soglasje svojega nadzornega organa. Na podlagi mnenja Ministrstva RS za pravosodje in javno upravo št. 430-3/2013/7 z dne 4.3.2013 je nadzorni organ v smislu navedenih določb Zakona o javnem naročanju občinski svet.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi sklep sprejme.

Matej Arčon
ŽUPAN

Pripravili:
Darja Anzeljc, višja svetovalka za investicije
Andreja Trojar Lapanja, vodja PP

PRILOGE:

- Pogodbe za izvedbo objekta »Ureditev pešhodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sežana na območju naselij Draga in Dornberk« št. 344-01-4/2004-154 z dne 11.10.2013,
- Geotehnično poročilo o temeljenju opornega zidu na državni cesti v Dornberku, št. 045/13-KS, Geotrias d.o.o., z dne 5.12.2013.